

DODATEK č.5 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 536 a následujících obchodního zákoníku
č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

Ing. Luděk Halaš

Bieblova 36, 613 00 Brno

IČO: 60365943

DIČ: CZ6805261166

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Brno

Č. ú.: 183285095/0300

Tel.: 736647273

(dále jen "zhotovitel")

1.2. Objednatel:

Česká Republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem IČO:

629 33 591

Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č. ú.: 18 228-011/0710

(dále jen "objednatel")

uzavřely dne 18.12.2012 smlouvu o dílo na vypracování dokumentace „Opatření k ochraně mokřadních ekosystémů v PR Kotvice“.

II.

Dodatek č.5 je sepsán z opětovného důvodu průtahů při získávání podkladů, které ovšem nejsou zaviněny zhotovitelem. Pro stavbu nelze vyřídit některé doklady, které závisí na schválení komplexních pozemkových úprav na pozemcích rezervace. Termín jejich zapsání do katastru květen 2014, byl posunut vlivem administrativních procesů. Nyní se předpokládá zapsání do katastru v září 2014, z tohoto důvodu je nutné i posunout i dobu odevzdání prací.

III.

3.1. Článek II. Čas plnění bod 2.5.smlouvy se mění takto:

Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k zajištění činnosti podle čl. 2.1. této smlouvy a zavazuje se umožnit zhotoviteli přístup na pozemky uvedené čl. 2.1. v termínu do **15.10.2014** za účelem provedení výše uvedených prací a výsledky bezvadné činnosti převzít.

3.2. Článek III. Čas plnění bod 3.1.smlouvy se mění takto:

Doba plnění předmětu smlouvy dle bodu 2.1. a) a 2.2. na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební povolení včetně grafických příloh, položkového rozpočtu, celkového geodetického zaměření, zajištění inženýrské činnosti do stupně územního řízení včetně předání územního rozhodnutí s doložkou o nabytí právní moci a zajištění stanovisek či vyjádření potřebných pro podání žádosti do OPŽP bude nejpозději do **15.10.2014**

3.3. Článek III. Čas plnění bod 3.2.smlouvy se mění takto:

Doba plnění předmětu smlouvy dle bodu 2.1. b) a 2.2 na zajištění inženýrské činnosti do stupně stavebního povolení včetně stavebního povolení s doložkou o nabytí právní moci je nejpozději do **15.10.2014.**

3.4. Článek VII. Spolupůsobení a podklady objednatele bod 7.1.smlouvy se mění takto:

Objednatel jmenuje odborným garantem **Ing. Pavla Trnku** (tel: 283 069 226), **Ing. Kristýnu Nevšímalovou** (tel.: 283 069 225), zaměstnance ředitelství AOPK ČR nebo **RNDr. Lenku Sovíkovou** (tel: 556 455 061, mobil: 724 293 107), zaměstnankyni AOPK ČR, Správy Chráněné krajinné oblasti Poodří a Krajského střediska Ostrava a pověřuje je stykem se zhotovitelem a zmocňuje ke všem úkonům souvisejícím s věcným, časovým i finančním postupem při řešení díla v rozsahu této smlouvy.

IV.

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 12. 2012 a jejímu dodatku č. 1 uzavřeném dne 14.6.2013, dodatku č. 2 uzavřeném 13.8.2013, dodatku č. 3 uzavřeném 24.10.2013 a dodatku č. 4 uzavřeném 30.1.2014 zůstávají beze změny.

3.2. Tento dodatek č. 5 je platný a účinný okamžikem podpisu obou stran.

3.3. Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Praze, dne - 6 - 06 - 2014

Objednatel

.....
RNDr. František Pelc

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplánova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov

-1-

V Brně, dne 10.6.2014

Zhotovitel

Ing. Luděk HALAŠ
Bleblova 36
613 00 Brno

IČO: 60365943 DIČ: CZ6805261166

Ing. Luděk Halaš