

DODATEK č.4 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 536 a následujících obchodního zákoníku
č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

Ing. Luděk Halaš

Bieblova 36, 613 00 Brno

IČO: 60365943

DIČ: CZ6805261166

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Brno

Č. ú.: 183285095/0300

Tel.: 736647273

(dále jen "zhotovitel")

1.2. Objednatel:

Česká Republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem IČO:

629 33 591

Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č. ú.: 18 228-011/0710

(dále jen "objednatel")

uzavřely dne 18.12.2012 smlouvu o dílo na vypracování dokumentace „Opatření k ochraně mokřadních ekosystémů v PR Kotvice“.

II.

Dodatek č.4 je sepsán z opětovného důvodu průtahů při získávání podkladů, které ovšem nejsou zaviněny zhotovitelem. Pro stavbu nelze vyřídít některé doklady, které závisí na vyhlášení nových hranic přírodní rezervace a průtahy se schválením komplexních pozemkových úprav na pozemcích rezervace. V současné době předpokládaný termín zapsání do katastru je květen 2014.

III.

3.1. Článek II. Čas plnění bod 2.5.smlouvy se mění takto:

Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k zajištění činnosti podle čl. 2.1. této smlouvy a zavazuje se umožnit zhotoviteli přístup na pozemky uvedené čl. 2.1. v termínu do **15.06.2014** za účelem provedení výše uvedených prací a výsledky bezvadné činnosti převzít.

3.2. Článek III. Čas plnění bod 3.1.smlouvy se mění takto:

Doba plnění předmětu smlouvy dle bodu 2.1. a) a 2.2. na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební povolení včetně grafických příloh, položkového rozpočtu, celkového geodetického zaměření, zajištění inženýrské činnosti do stupně územního řízení včetně předání územního rozhodnutí s doložkou o nabytí právní moci a zajištění stanovisek či vyjádření potřebných pro podání žádosti do OPŽP bude nejpozději do **15.06.2014**

3.3. Článek III. Čas plnění bod 3.2.smlouvy se mění takto:

Doba plnění předmětu smlouvy dle bodu 2.1. b) a 2.2 na zajištění inženýrské činnosti do stupně stavebního povolení včetně stavebního povolení s doložkou o nabytí právní moci je nejpozději do **15.06.2014.**

IV.


3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 12. 2012 a jejímu dodatku č. 1 uzavřeném dne 14.6.2013, dodatku č. 2 uzavřeném 13.8.2013 a dodatku č. 3 uzavřeném 29.10.2013 zůstávají beze změny.

3.2. Tento dodatek č. 4 je platný a účinný okamžikem podpisu obou stran.

3.3. Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.


V Praze, dne 30.-01- 2014

Objednatel

Uz. 
RNDr. František Pelc
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-1-

V Brně, dne 29.01.2014

Zhotovitel


Ing. Luděk HALAŠ
Bieblova 36
612 00 Brno
IČO: 61365943, DIČ: CZ6805261166
Ing. Luděk Halaš