



**„VESTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ SLANÝ,
POLITICKÝCH VĚZŇŮ 777“**

ZMĚNOVÝ LIST č. 2	Datum předložení zhotovitelem	23.8.2018
Výtah	Datum schválení objednatelem	

Objednatel	Město Slaný
Technický dozor	Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Zhotovitel	ALSTAP spol. s r.o.

Změnový list předkládá:	ALSTAP spol. s r.o.	
Charakter změny:	Práce neobsažené v zadávací dokumentaci	Oprava položek dle skutečnosti

Objekt SO/PS:	SO 02 Venkovní výtah a úprava dvora
---------------	--

Popis změny: Jedná se o změnu zatřídění hornin, ve kterých probíhalo založení výtahové šachty, jiného způsobu provedení založení a vodotěsné izolace

Zdůvodnění změny:

Při realizaci výtahové šachty byly zjištěny jiné geologické podmínky, než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci. V důsledku toho musela být stavební jáma realizována ve větším rozsahu a s jinou těžební technikou. Část stavební jámy tvořila skála. Dále bylo nutné dodatečně upravit stávající odkopané suterénní zdivo školy. Kamenné zdivo bylo vyrovnáno a omítnuto. Z důvodu ohrožení objektu výtahu spodní vodou byly realizovány dodatečné izolace suterénního zdiva školy a výtahové šachty, která se nachází pod úrovní terén.

Dále bylo zjištěno, že stávající budova má založení, které je širší než obvodová stěna budovy. Z toho důvodu bylo nutno odsunout konstrukci výtahové šachty o cca 250mm od vnějšího líce obvodové konstrukce školy, dořešit statické provázání se stávající budovou a zároveň provést napojení hydroizolaci, která je natavena na vyrovnávající omítková souvrství provedené na stávající budovu.

Finanční dopad změny:	Navýšení / Penížení
Změna ceny ke schválení:	551.741,- Kč bez DPH

Stanovisko technického dozoru:

Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené výmery odpovídají skutečně provedeným pracím a předložené dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají smluvnímu výkazu výměr, případně ceníkům ÚRS



nebo jsou stanoveny na základě individuální kalkulace zhotovitele. Předložený ZL je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. § 222

Stanovisko projektanta: (autorský dozor):

Z hlediska autorského dozoru se změnou souhlasím.

Přílohy:

- č. 1 – Krycí list rozpočtu
- č. 2 – Ocenění změny
- č. 3 - fotodokumentace

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do časového HMG stavby.

Podpis:

.....
[Redacted Signature]

Datum: 23.8.2018

Razítko:

Projektant (AD - GP):

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit

.....
[Redacted Signature]

Datum:

Razítko:

Schvalovací proces:

Technický dozor objednatele:

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit

.....
[Redacted Signature]

Datum:

Razítko:

Objednatel:

Změnu schvaluji / neschvaluji

.....
[Redacted Signature]

Razítko:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Datum:	
--------	--