



TSKRP00A6RKW

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

„V 024 Palackého most - přístupové schodiště Smíchov, povodní strana - odstranění graffiti, aplikace antigraffiti nátěru, schodiště Malostranské nábřeží - Říční - odstranění graffiti, aplikace protiskluzového nátěru schodiště“


č. smlouvy objednatele: A/3/19/4 [REDACTED]

č. smlouvy zhotovitele:

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řáسنovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: [REDACTED]

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

Ph.Dr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 0,5 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatel v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Jiří Sládek, ředitel úseku speciálních staveb.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických: [REDACTED] – technikem oddělení mostů

a

2. Zhotovitel: [REDACTED]

Bolzánova 1615/1, 110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vl. 311086



bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č.ú.: [REDACTED]

zastoupena: Vilémem Svitákem, jednatelem společnosti

TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ
HL. M. PRAHY
ŘÁSNOVKA 770/8
110 00 PRAHA 1

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. A/3/19/4130/0082 ze dne 23. 4. 2019 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla), a to z důvodu opoždění dodávky ze zahraničí jednoho z komponentů složky směsi k odstranění graffiti a atmosférických nečistot.

IV. Změna čl. V. Smlouvy (Termíny provádění díla)

1. Čl. V. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Termín dokončení díla – 30. 6. 2019

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. ■■■■■ Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží po podpisu dodatku smlouvy tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.