

## **Dohoda o narovnání ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**na realizaci veřejné zakázky s názvem:**

**„Odstavná plocha na ul. Poštovní na parcele č. 333/3 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí “**  
uzavřené 25.5.2016 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský  
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

### **I.**

#### **Smluvní strany**

##### **Město Frýdlant nad Ostravicí**

se sídlem: Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Osoby oprávněné jednat: RNDr. Helena Pešatová, starostka

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: RNDr. Helena Pešatová, starostka

- [redacted] [redacted] [redacted]

Bankovní spojení: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Identifikační číslo: 002 96 651

DIČ: CZ00296651

dále jen „**Objednatel**“

##### **TOKAMA stavební s.r.o.**

se sídlem: Ostravská 843, 739 25 SVIADNOV

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

Zastoupený:

Markem Vitáskem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted] [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Identifikační číslo: 01445961

DIČ: CZ01445961

dále jen „**Zhotovitel**“

Smluvní strany se dohodly na znění této dohody o narovnání:

## Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 25.5.2016 Smlouvu o dílo na provedení stavby „**Odstavná plocha na ul. Poštovní na parcele č. 333/3 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí**“, dále jen „smlouva“.

Stavba byla zahájena předáním zápisem ve stavebním deníku 30.8.2016. V průběhu stavebních prací vznikla potřeba provést některé práce odlišně od projektové dokumentace z důvodu nepředvídaných okolností a dodatečných požadavků provozovatele.

Během stavby odstavné plochy vznikly vícepráce, které byly vyvolány drobnými změnami projektu, které projekt ve stupni DÚR neřešil. Jedná se zejména o větší rozsah podkladní vrstvy ze štěrkodrtě tl. 150mm a zpevnění vytvořeného svahu betonem mezi stávajícím parkovištěm u pošty a nově vytvořenou odstavnou plochou. Navržené změny byly nezbytné pro provedení stavby.

Dále v průběhu výstavby vznikly méněpráce, které nebyly realizovány. Jedná se zejména o kácení stromů, které bylo provedeno investorem v období vegetačního klidu před realizací odstavné plochy a bylo vypuštěno prolítí pokladní vrstvy pod polovegetačními tvárniciemi z důvodu zabezpečení lepšího odvedení dešťových vod z konstrukce navržené odstavné plochy. Tato změna byla odsouhlasena ve stavebním deníku a je v souladu s TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací ve znění pozdějšího dodatku.

Cena realizovaných víceprací činí 35.056,00 Kč bez DPH. Cena méněprací je 37.225,00 Kč bez DPH, tím dojde k snížení ceny díla. Nacenění jednotlivých položek je uvedeno v příloze c) předloženého materiálu.

## Předmět dohody

Čl. III – Rozsah díla se mění touto dohodou tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této dohody.

## Cena díla

Čl. VII. – Cena díla se touto dohodou mění v důsledku realizovaných víceprací a méněprací následovně:

Cena za dílo dle čl. VII. odst. 1 smlouvy (bez DPH)	435.619,85 Kč
Cena sjednaných víceprací (bez DPH)	35.056,00 Kč
Cena sjednaných méněprací (bez DPH)	37.225,00 Kč
<b>Nově sjednaná cena za dílo (bez DPH)</b>	<b>433.450,85 Kč</b>
DPH 21%	91.024,68 Kč
Konečná cena díla včetně DPH	524.475,53 Kč

Ostatní náležitosti smlouvy zůstávají v platnosti. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo schválila rada města na schůzi dne 28.11.2016, usnesení č. 51/9.12.

Přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Ve Frýdlantu nad Ostravicí 14. 12. 2016

Ve Sviadnově 12.12.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
město Frýdlant nad Ostravicí  
RNDr. Helena Pešatová  
Starostka města

.....  
TOKAMA stavební s.r.o.  
Marek Vitásek  
jednatel společnosti