

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 1/2019	ze dne 13.5.2019
STAVBA:	Doplnění veřejného osvětlení ve Slaném	
Číslo smlouvy objednatele:	97/2019/OSM	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	4 Lighting s.r.o., Opletalova 922/8, 110 00 Praha 1	
Oznámení změny ve SD/KD:	KD 1 - 4	
Název části PD (číslo výkresu):	04, 06, 07	

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

V rámci předání staveniště a zjištění skutečného prostředí byla provedena změna trasy kabelového vedení veřejného osvětlení u objektů SO 03 - Na Vinici, SO 05 – Gagarinova a SO 06 – Brožovského. U SO 03 byly posunuta i poloha sloupu. Při výkopových pracích byla zjištěna u části výkopů změna třídy z třídy 3 na třídu 5 (kameny, betonové konstrukce a kořeny).

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ano
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ano
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ne
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	04, 06, 07
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	4 Lighting s.r.o.
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Méněnáklady dle tohoto změnového listu	-62 375,40 Kč
Vícenáklady dle tohoto změnového listu	90 000,00 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	27 624,60 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a smluvních:

4 Lighting s.r.o.

Podpis:

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Město Slaný

Podpis:

Technický dozor objednatele:

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

SiGeKo s.r.o.

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:

Přílohy změnového listu:

Rozpočet 2A4