

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952180034  
na akci: VD Sojovice, oprava a rekonstrukce jezu

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,  
XXX  
XXX,  
XXX

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
Čísla staveb objednatele: 119160001, 239160004

(dále jen jako objednatel)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **Stavební firma HOBST a.s.**  
Adresa sídla: Splavná 1250, 198 00 Praha 9

Statutární orgán: Ing. Vladimír Hobst, předseda představenstva  
Ondřej Cikhart, člen představenstva  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Vladimír Hobst, předseda představenstva  
Ondřej Cikhart, člen představenstva  
Zástupce pro věci technické: Ing. Vladimír Hobst, předseda představenstva

IČ: 48033251  
DIČ: CZ48033251  
Bankovní spojení: XXX  
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B vložka 9366

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele **D952180034**

v jednotlivých člancích takto:

### **Čl. č. 3. Předmět smlouvy**

**Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné či snižuje o nerealizované stavební práce dle specifikace ve změnových listech č. 1 a č. 2.**

| Změnový list | Stavba      | Stavební objekt                           | Nerealizované | Dodatečné    |
|--------------|-------------|---|---------------|--------------|
| č.1          | 239 160 004 | ZOV - Konstrukce ZOV                      | -1 443 056,00 | 1 705 406,00 |
| č.1          | 119 160 001 | SO 04 - Oprava LB pilíře                  | -262 350,00   |              |
| č.2          | 119 160 001 | SO 04 - Oprava LB pilíře                  | -222 847,60   | 168 081,31   |
| č.2          | 119 160 001 | SO 02 - Sanace betonových konstrukcí      | -36 510,00    |              |
| č.2          | 119 160 001 | SO 01 - Zajištění stability jezu a vývaru |               | 1 985 313,12 |
| č.2          | 119 160 001 | VON - Vedlejší a ostatní náklady          |               | 25 000,00    |
|              |             | Celkem                                    | -1 964 763,60 | 3 883 800,43 |

### **Čl. č. 4. Doba plnění díla**

**Stávající text:**

4.4. Termín dokončení díla je: nejpozději do 31. 5. 2019

**se nahrazuje textem níže uvedeným:**

4.4. Termín dokončení díla je: nejpozději do 31. 8. 2019.

### **Čl. č. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky**

**Stávající text:**

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 03. 05. 2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 26 193 375,21 Kč,

slovy: dvacetšestmilionůjednostodevadesáttřítisícčtyřístasedmdesátpět korun českých dvacetjeden haléřů bez DPH.

**se nahrazuje textem níže uvedeným:**

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 03. 05. 2018 a změnovými listy č. 1 a č. 2. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 28 112 412,04 Kč.

slovy: dvacetosmmilionůstodvanácttisícčtyřístadvánáct korun českých čtyři haléře bez DPH.

### **Zdůvodnění změny doby plnění díla a změny ceny**

Posun termínu dokončení díla je zapříčiněn změnou etapizace výstavby, jež bylo nutno upravit na základě požadavků odběratele vody, kterým je Vodárna Káraný a.s., na zajištění odběrů pro úpravnu pitné vody.

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které při zpracování této dokumentace nebylo možné předpokládat a bez jejichž provedení by dílo nebylo funkční a bezpečné. Dodatečně požadované práce a dodávky i nerealizované stavební práce s oceněním dle jednotlivých akcí a stavebních objektů jsou obsaženy ve změnových listech č. 1 a č. 2. Jedná se o následující změny a práce:

Změnový list č. 1.: Zhotovitel navrhnul alternativní způsob výstavby těsněných jímek. Pro nově navržený způsob výstavby jímek zhotovitel předložil RDS včetně statického posouzení. Nový způsob zajištění jímek je nákladnější, ale zhotovitel nepožaduje navýšení ceny. Změnový list reflektuje pouze změnu hlavních materiálových položek.

Změnový list č. 2.: Při zemních pracích v nadjezí levého břehu narazil zhotovitel pod základovou spárou na tekuté písky a hrozilo nebezpečí vytečení materiálu pod stávající zdí. Skutečné základové poměry vykazovaly odlišnosti oproti závěrům inženýrskogeologického průzkumu. Projekt předpokládal založení nové zdi pod ochranou celoobvodového hnaného pažení ze štětovic. Provedení celoobvodového hnaného pažení komplikoval jiný průběh základů stávající zdi oproti znalosti z původní dokumentace jezu. Pro založení opravovaných zdí levého břehu proto bylo objednatel, ve shodě s autorským dozorem, rozhodnuto použít v dané situaci ekonomicky i časově nejvýhodnější řešení pomocí technologie tryskové injektáže.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952180034 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne .....

V Praze, dne .....

---

za objednatele  
Ing. Marián Šebesta  
generální ředitel

---

za zhotovitele