

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 10. 10. 2018

Název: Městská část Praha – Lysolaje
IČO: 002 31 207
DIČ: CZ00231207
Sídlo: Kovářenská 8/5, Praha – Lysolaje, 165 00
Zástupce: Ing. Petr Hlubuček, starosta
(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost: Gardenline s.r.o.
IČO: 27263827
DIČ: CZ27263827
Sídlo: Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 41201
Zástupce: Ing. Miloš Náprstek, jednatel
Zápis v OR, sp.zn.: C 21435 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 10. 2018

(dále jen „Dodatek“)

1. Obecná ustanovení

- 1.1. Smluvní strany spolu dne 10. 10. 2018 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající v provedení objektu SO01 (Objekt sloužící k údržbě zeleně a pro provoz volnočasové lokality) a SO02 (Zahradní altán) v rámci projektu Víceúčelové hřiště přírodního charakteru včetně sadových úprav a modelace terénu, k.ú. Lysolaje, v rozsahu dle smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“). Podrobná specifikace a podmínky provádění Díla jsou uvedeny ve Smlouvě.
- 1.2. Smluvní strany prohlašují, že definované pojmy uvedené ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají stejný význam ve Smlouvě, jako v tomto Dodatku, pokud není v tomto Dodatku uvedeno výslovně jinak.
- 1.3. Z objektivních důvodů, které vstaly na straně Objednatele, zejména s ohledem na dokončení dalších projektů Objednatele, které souvisí s prováděním Díla dle Smlouvy, se smluvní strany dohodly na úpravě termínu provedení Díla. Objektivní důvody spočívají v tom, že Objednatel nezajistil řádně a včas plnění třetích osob, které bezprostředně souvisí s plněním Díla Zhotovitelem s tím, že bez dodání plnění ze strany zmíněných třetích osob není Zhotovitel objektivně schopen Dílo řádně a včas dokončit a předat. Smluvní strany prohlašují a považují za nesporné, že se jedná o překážku na straně Objednatele, a z uvedeného důvodu uzavírají tento Dodatek následujícího znění.

2. Předmět Smlouvy



- 2.1. Na základě tohoto Dodatku smluvní strany v plném rozsahu nahrazují odst. 3.1.2. Smlouvy s tím, že citovaný odstavec nově zní:
„Dílo jako celek Zhotovitel dokončí nejpozději do 30. 11. 2019“.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle tohoto Dodatku, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

V Lysolajích dne 29.4.2019

Objednatel:



Městská část Praha - Lysolaje
Ing. Petr Hlubuček, starosta

Zhotovitel:


Gardenline s.r.o.
Ing. Miloš Náprstek, jednatel