

## **Dodatek č. 10**

### **ke smlouvě o dílo č. 760-2015-508101 uzavřené dne 8.9.2015 (dále jen „smlouva“)**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

#### **mezi smluvními stranami**

Objednatel : Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro  
Ústecký kraj  
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice  
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov,  
IČ: 01312774  
Zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Suchý, odborný referent, Pobočka  
Děčín  
Adresa: ul. 28. října 979/19, 405 01 Děčín I.  
Tel: +420 721 451 254  
E-mail: m.suchy@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

#### **Reprezentant sdružení:**

Zhotovitel: AREA G. K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku  
dodavatelů PROJEKCE&AREA  
Sídlo: U Elektry 650, PSČ 198 00 Praha 9  
IČ: 25094459  
DIČ: CZ25094459

#### **Člen sdružení:**

Zhotovitel: Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE  
Sídlo: xxxxxxxxxxxxx, 393 01 Pelhřimov  
IČ: 43820654  
DIČ: xxxxxxxxxxxxx

Zastoupený: Milanem Novým, jednatelem AREA G. K. spol. s r. o.  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový  
V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx  
Tel: xxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxx  
ID DS: jjem6ry  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 19-4040960207/0100  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C49143

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav:  
xxxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav a vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxx  
(dále jen „zhotovitel“)

### **Předmět díla smlouvy:**

Vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Merboltice“

**Místo plnění veřejné zakázky:** katastrální území Merboltice

## **Čl. I Předmět a účel dodatku**

1. Předmětem Dodatku č. 10 smlouvy je změna termínů ukončení dílčí části 3.2.1. (Vypracování plánu společných zařízení, včetně podčástí 3.2.1.1. až 3.2.1.4.) a dílčích částí následujících.
2. Důvodem posunu termínů dodání je nutnost přepracování plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) na základě stanovisek dle § 9 odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to zejména AOPK, Správy CHKO České středohoří a Povodí Ohře, s. p. Jejich vyjádření, týkající se vodohospodářských opatření, nejsou ve vzájemném souladu, dále se jejich stanoviska výrazně dotkla navržené cestní síť (šířky cest, povrchy cest, atd.). Tato stanoviska mají zásadní vliv na předkládaný PSZ. Bylo svoláno jednání sboru zástupců vlastníků s výše jmenovanými organizacemi, PSZ bude nutné na základě doplňujících stanovisek dorepracovat, znovu projednat se sborem zástupců vlastníků a dotčenými orgány státní správy (nová stanoviska dle § 9 odst. 10 zákona). Dalším důvodem pro změnu termínu dodání je dodatečná žádost Obce Merboltice pro zachování původních pozemků pro budoucí obnovu zaniklého kostela sv. Kateřiny a související úpravy hřbitova a jeho okolí. Tento požadavek má vliv na dodatečné přepracování PSZ hlavně v části navržené cestní sítě.
3. Z důvodu návaznosti dalších prací je nutné prodloužení termínů ukončení i navazujících prací. Na základě žádosti zhotovitele z 23. 4. 2019 a následných jednání mezi objednatel a zhotovitelem, byly oboustranně navrženy a odsouhlaseny změny termínů dokončení dílčích částí takto:
  - dílčí část 3.2.1. (včetně podčástí 3.2.1.1. až 3.2.1.4.) z 31. 5. 2019 na **15. 2. 2020**
  - dílčí část 3.2.2. z 31. 1. 2020 na **15. 2. 2021**a dále
  - Návrhové práce celkem z 28. 2. 2020 na **31. 7. 2021**
  - dílčí část 3.3. Mapové dílo z 30. 4. 2020 na **15. 2. 2022.**

Tyto změny se provádějí v příloze – položkovém výkazu činností.

## **Čl. II. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 10 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 760-2015-508101.
2. Dodatek č. 10 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Nedílnou součástí dodatku č. 10 ke smlouvě je příloha č. 1 – položkový výkaz činností.
4. Ostatní ujednání vyplývající z původní smlouvy ve znění dodatků č. 1 až 9 se nemění.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 10 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek č. 10 ke smlouvě nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne 22.05.2019

V Praze dne 24.05.2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

**ČR- Státní pozemkový úřad**

**AREA G. K. spol. s r.o., reprezentant  
sdružení PROJEKCE & AREA G.K.**

-----  
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

-----  
Milan Nový  
jednatel společnosti

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Merboltice