

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

uzavřené dne 21. 12. 2017 pro výkon TDS na stavbě „II/447 Strukov – Šternberk“
uzavřené dle § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech stavby:

- technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „příkazce“)

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

Se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IČO: 46347488

DIČ: CZ46347488

zápis v obchodním rejstříku: B 785 vedena u Krajského soudu v Brně

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupený: Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva

Ing. Karlem Škárrou, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Navrátilem, členem představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Aleš Trnečka, MBA,
předseda představenstva

e-mail: obchod@dopravoprojekt.cz

tel: +420 549 123 111

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „příkazník“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany uzavřely dne 26. 10. 2018 dohodu o přerušení plnění závazku z důvodu, že ze strany příkazce došlo ke zrušení zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací, které měly být objektem technického dozoru a předmětem plnění dle Příkazní smlouvy ze dne 21. 12. 2017, č. 2017/03751/OI/DSM (dále jen „Smlouva“). Vzhledem k tomu, že bylo ukončeno zadávací řízení na dodavatele stavebních prací, mají smluvní strany zájem obnovit plnění závazku ze Smlouvy. Zároveň je však nutné upravit některé části Smlouvy, aby korespondovaly se smlouvou o dílo a s aktualizovaným harmonogramem stavebních prací.

ZMĚNA SMLOUVY

*S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně **Předmětu smlouvy** čl. II. odst. 2 písm. a) Smlouvy, a to tak:*

2. a) Délka výkonu na provádění činnosti TDS na stavbě v období od **4/2019 až 11/2019 včetně**. V případě zkrácení doby výstavby bude fakturováno dle skutečné délky provádění příslušné činnosti.

*Dále se smluvní strany dohodly na změně **doby plnění** uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, a to tak:*

1. Příkazník se zavazuje, že plnění dle této smlouvy příkazci bude poskytovat ve lhůtě od předání staveniště (zahájení výkonu TDS) do okamžiku odstranění všech vad a nedodělků stavby, nabytí právní moci kolaudačního souhlasu a předání závěrečného vyhodnocení stavby (ukončení výkonu TDS).
Předpokládaný termín ukončení stavebních prací – **listopad 2019**.
Předpokládaný termín zajištění kolaudačního souhlasu – **listopad 2019**.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. Jakákoliv práva, povinnosti a plnění fakticky vzniklé před účinností tohoto dodatku se podřizují tomuto dodatku.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této dohody v registru smluv zajistí příkazce.


3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této dohody není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž příkazce obdrží 2 vyhotovení a příkazník po 2 vyhotoveních.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 29. 4. 2019 v souladu s příslušným ustanovením směrnice 4/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 27-05-2019

V Brně dne: 20.5.2019



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána
Olomouckého kraje

Příkazník:


Ing. Aleš Trnečka, MBA
předseda představenstva

