

SOUPIS VŠECH ZMĚNOVÝCH LISTŮ					
soupis změnových listů					
popis a zdůvodnění změn					
akce :		Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ 17.listopadu 1325, MB			
objednatel :		Statutární město MB			
číslo SoD(datum podpisu SoD) :					
číslo Dodatku č.1		vč.DPH	vč.DPH		
Náklady dle SoD /bez DPH/:		57 897 572,00 Kč	70 056 062,12 Kč		
Náklady dle dodatku č.1 /bez DPH/:		610 307,00 Kč	738 471,47 Kč		
Náklady dle dodatku č.2/bez DPH/:		398 594,00 Kč	482 298,74 Kč		
Náklady dle dodatku č.3/bez DPH/:		816 366,00 Kč	987 802,86 Kč		
celkové navýšení / bez DPH/		59 722 839,00 Kč	72 264 635,19 Kč		
poř. č. změny	popis změny	celková fin. Bilance bez DPH/	uznatelné přípočty	Odpočty celkem	pozn
02	Střeška - ponechání betonové mazaniny na střešní konstrukci	-174 709,00		-174 709,00	dodatek č.1 610 307,00
06	S11 - změna rozměrů kruhové sestavy prosklené stěny -	169 203,00	169 203,00		
09	neprůhledné okenní výplně v kuchyni	19 844,00	19 844,00		
10	Doplnění paníkového kování	288 409,00	288 409,00		
11	Doplnění odvětrání učebny s keramickými pecemi	81 212,00	81 212,00		
14	Demontáž a zpětná montáž minerálního podhledu	105 866,00	105 866,00		
15	Úprava konstrukce hvězdárny- napojení střešního pláště	115 387,00	115 387,00		
17	Změna rozsahu silnoproudu	-34 201,00		-34 201,00	
18	Chybějící výplně v rozpočtu	39 296,00	39 296,00		
CELKEM		610 307,00	819 217,00	-208 910,00	
19	Výměna obkladů keramických a kuchyně	124 851,00	124 851,00		dodatek č.2 398 594,00
22	Přeložka vodovodu a topení	32 875,00	32 875,00		
23	Číré sklo - okno pozice	14 440,00	14 440,00		
24	VZT nad kuchyní 2NP východ	9 880,00	9 880,00		
26	Ovládání VZT - keramické pece	16 032,00	16 032,00		
27	Upuštění od barevného nátěru VZT potrubí	-223 886,00		-223 886,00	
28	Příplatek za výřezy parapetů nad rámec SOD	76 480,00	76 480,00		
29	VCP sádkartón	33 255,00	33 255,00		
30	VPC elektro	31 987,00	31 987,00		
31	Práce nad rámcem SOD zajištění stropní konstrukce po vybourání stropů VZT	196 459,00	196 459,00		
32	Vyrovnání podlah po demontáži příček	14 945,00	14 945,00		
33	VCP nášlapné vrstvy - opravy po odbourání arkýřů	71 276,00	71 276,00		
CELKEM		398 594,00	622 480,00	-223 886,00	
37	XPS 50mm Dodávka a montáž	-38 193,34		-38 193,34	dodatek č.3 816 366,00
37	Fenolická pěna 40mm dodávka a montáž	123 992,34	123 992,34		
34	Svěšení uměleckého díla	-11 200,00		-11 200,00	
34	Příplatek za provedení AL vstup. Portálu pro instalaci uměleckého díla	741 767,00	741 767,00		
CELKEM		816 366,00	865 759,34	-49 393,34	