

DODATEK č. 1

Ke Smlouvě o dílo č. 12PT-001869 ze dne 14.2.2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 2019-MT-01

Název akce: **I/19 Sázava – Žďár nad Sázavou**

Projektová dokumentace vypracována firmou BLAHOPROJEKT, s.r.o. se sídlem v Českých Budějovicích předpokládala v úseku km 4,500 – 5,610 (Hamry nad Sázavou) provádění výstavby za úplné uzavírky. Při projednávání DIO na Krajském úřadě Kraje Vysočina byl vznesen požadavek spočívající v zachování obslužnosti BUS. Z tohoto důvodu je zhotovitel nucen provádět tento úsek po polovinách a tím dochází k navýšení časové náročnosti provádění stavebních prací, proto uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

IC: 65993390

DIC: CZ65993390

(dále jen objednatel)

a

Společnost I/19 Sázava - Žďár

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

(dále jen dodavatel nebo zhotovitel)

vedoucí společník:

MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25297899

DIC: CZ25297899

druhý společník:

SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl

IC: 25274104

DIC: CZ25274104

Tento dodatek ke Smlouvě o dílo.

I.

Tento dodatek se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Smlouvy o dílo. Jako takový bude oběma stranami podepsán, přijímán a vykládán.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 14.2.2019 Smlouvu o dílo na provedení stavebních prací.

III.

Příloha:

Doba pro dokončení: 6 měsíců

Doba pro uvedení do provozu: 4 měsíce

Doba pro dokončení dle dodatku č. 1: 7 měsíců

Doba pro uvedení do provozu dle dodatku č. 1: 6 měsíců

IV.

Ostatní ustanovení se nemění. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.

V Jihlavě dne 22.5.2019

V Lupenici dne

24. 05. 2019