

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

Identifikační údaje

Název projektu:	VÚ Boletice n/L-rekonstrukce fasády a plochých střech
Číslo projektu:	SMVS 133V112000072
Název objednatele:	Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna, Děčín XXXII, Vítězství 70
Název zhotovitele:	Stavební MST s.r.o. Krásný Studenec 200 405 02 Děčín XXIV

Seznam změnových listů

Změnový list č.01	<ol style="list-style-type: none"> 1.Zvětšení rozsahu výměny dřevěných konstrukcí jižního a západního štítu 2.Zvětšení rozsahu nátěrů stávajících dřevěných konstrukcí – podhledy přesahů střechy 3.Zvětšení rozsahu nových nátěrů dřevěných konstrukcí (viz bod 1.) 4.Zmenšení rozsahu nátěru stávajících dřevěných konstrukcí – odpočet plochy dodatečně vyměňovaných dřevěných prvků
-------------------	---

Přílohy:

Příloha č.1	Položkový rozpočet ke změnovému listu
-------------	---------------------------------------

Nově navržená změna sjednané ceny díla:

+ 72 154,08 Kč bez DPH
+ 82 977,20 Kč vč. DPH 15 %

Konečný termín dokončení díla zůstává beze změn.

Změnový list č. 01

Datum zadání:	03/2019
Číslo projektu:	SMVS 133V112000072
Název projektu:	VÚ Boletice n/L-rekonstrukce fasády a plochých střech
Název objednatele:	Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna, Děčín XXXII, Vítězství 70
Název zhotovitele:	Stavební MST s.r.o., Krásný Studenec 200 405 02 Děčín XXIV
Iniciátor změny:	zhotovitel

Předmět změny

Stavební objekt:	SO 01 – hlavní objekt
Stavební oddíl:	práce a dodávky PSV (konstrukce tesařské, nátěry stávajících a nových prvků)
Název změny:	1.Zvětšený rozsah nutnosti výměny dřevěných štítových prvků jižní a západní fasády 2.Zvětšený rozsah nutnosti nátěrů stávajících dřevěných konstrukcí přesahů střechy oproti předpokladu 3.Zvětšený rozsah nových nátěrů dřevěných štítových konstrukcí 3.Odpočet nátěrů stávajících dřevěných konstrukcí, které jsou navrženy k dodatečné výměně

Důvod změny

-Obloukové štítové trámoví na jižní a západní fasádě bylo projektem považováno za dobré a mělo být pouze opatřeno nátěry. Po podrobném průzkumu však bylo zjištěno, že toto trámoví je značně poškozeno hnilobou, některé vrchní části zcela chybí, čepové spoje jsou nesoudržné a je třeba ho vyměnit. Součástí výměny bude pochopitelně i provedení nových nátěrů těchto konstrukcí.

-Podhledy přesahů sedlové střechy byly rovněž považovány za dostačující a tudíž ponechány bez úprav. Po podrobné prohlídce bylo ale zjištěno, že stávající nátěry těchto přesahů jsou ve velice špatném stavu (zpuchřelé, odprýskané, nesoudržné) a je nutno je nahradit nátěry novými.

-Výměnou obloukového štítového trámoví nad předpokládaný rámec dojde ke snížení množství původně uvažovaných nátěrů stávajících dřevěných konstrukcí.

Způsob jakým bude změna provedena = návrh na provedení změny

-Opotřebované a mnohde se rozpadající štítové trámoví bude nutno vyměnit za nové vč. opatření novými nátěry.

-Silně zpuchřelé a ztvrdlé nátěrové vrstvy přesahů podhledů sedlových střech bude nutno nahradit novými po celém obvodu

-Neprováděné nátěry dodatečně měněného štítového trámoví budou odečteny z celkové ceny a budou vykázány jako méněpráce.

K provedení změny nebude potřeba měnit projektovou dokumentaci.

Časový harmonogram

Změna nebude mít vliv na plánovaný postup prací a ani na smluvní termín dokončení díla.

Finanční harmonogram

Navrhovanými změnami dojde k navýšení celkové ceny díla.

Zápisy z jednání

Veškeré změny byly postupně řešeny na kontrolních dnech, dokumenty založeny u zhotovitele a objednatele.

Přílohy

Rozpočet víceprací a méněprací ,

Podpisy

Zhotovitel

23.2.19	XXXXXXXXXXXX	
datum	jméno	razítko a podpis

Projektant

28.3.2019	XXXXXXXXXXXX	
datum	jméno	razítko a podpis

TDI

29.3.2019	XXXXXXXXXX	
datum	jméno	razítko a podpis

Objednatel

15.4.2019	XXXXXXXXXXXX	
datum	jméno	razítko a podpis

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: VÚ Boletice n.L. REKONSTRUKCE FASÁDY A PLOCHÝCH STŘECH - SO 01 - hlavní objekt

KSO: 801 76 12

CC-CZ: 1130

Místo: Boletice n.L. Vítězství 70

Datum: 13.03.2019

Zadavatel:

VÚ,DDŠ,SVP,ZŠ,SŠ A ŠJ, Děčín 32,Vítězství 70

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

72 154,08

	sazba dané	Základ dané	Výše dané
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	72 154,08	10 823,12

Cena s DPH

v CZK

82 977,20

Součástí přílohy č. 1 - položkový rozpočet - se podle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb. jako výpočet

n e u v e ř e j ň u j e .