

II. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 3.2 a to následovně:

Dokončení stavby do: maximálně do 30.11.2019

Odůvodnění změny:

Při realizaci stavby je nutné posunout termín dokončení stavby z důvodu koordinace prací s investory Město Osečná (výstavba splaškové kanalizace) a Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.(výstavba dešťové kanalizace).

2.2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 4.1 a to následovně

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Cena dle Smlouvy	1 479 136,11	21	1 789 754,69
Změnový list 01/2019	438 535,00	21	530 627,35
Nově sjednaná cena díla celkem	1 917 671,11	21	2 320 382,04

Odůvodnění změny:

Cena díla se zvýší o cenu trubního materiálu, který chyběl ve výkazu výměr pro zadání stavby.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
- 3.2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. II, III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
- 3.3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
- 3.4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Teplicích dne

..... a.s.
 IČ 49099469, DIČ 27-05-201
 (20)

Ing. Bronislav Špičák
 generální ředitel
 Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Hodkovicích n.M. dne 3.5.2019

1
 4
 tel.

.....
 jednatel
 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

Ing. Josef B.....

NÁVRH ZMĚNY					číslo : ZL_01/2019	
Zhotovitel:		1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. Pražská 392, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42				
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 27.03. 2019	
Název akce: LI039027 Osečná, Českodubská – rekonstrukce vodovodu						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 27.3.2019	Faxem:	osobně		
Odkazy						
na specifikaci:						
na výkresy:						
na rozpočtové podklady:		Ze dne 27.3.2019				
na jinou část smlouvy:						
Popis a zdůvodnění změny:						
1) Při realizaci stavby je nutné posunout termín dokončení stavby z důvodu koordinace prací s investory Město Osečná (výstavba splaškové kanalizace) a Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.(výstavba dešťové kanalizace). Termín dokončení se posunuje na 30.11.2019.						
2) Cena díla se zvýší o cenu trubního materiálu, který chyběl ve výkazu výměr pro zadání stavby.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny:						
Celkem + 438 535,00 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
1 917 671,11 bez DPH			183		kalendářních dnů	
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 438 535,00 Kč bez DPH						
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 438 535,00 Kč bez DPH, tj. 29,65 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.						
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 438 535,00 Kč bez DPH, tj. 29,65 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3						
Zástupce zhotovitele:						
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh [redacted] hny uvedené údaje jsou pravdivé.						
[redacted]			Podpis [redacted] 24.4.2019			

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Ceny vychází z jednotkových cen obsažených v nabídkovém rozpočtu a doplňují původní nabídku.

2)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce – NE V DANÉM ROZSAHU
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné – ANO, JSOU
- nedojde ke změně zhotovitele – NEDOJDE
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):

- není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- NENÍ MOŽNÁ

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ) – ANO, NEPŘEKROČÍ

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis _____ Datum 26.4.2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis _____ Datum 26.4.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis _____ Datum 26.4.2019

Podpis _____ Datum 4.5.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.