

**DODATEK č. 1**  
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2018-003 ze dne 2. 11. 2018  
(ev.č. SMVS 107V692001811)

**1. Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Česká republika - Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: [REDACTED] [REDACTED] **vedoucí oddělení investic Praha odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních i technických: [REDACTED]
- Fax: [REDACTED]
- E-mail: [REDACTED]
- ve věcech technických: **technický dozor objednatele ( dále jen "TDO" ):**  
[REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: **Agentura hospodaření s nemovitým majetkem**  
Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka: **hjyaavk**

**(dále jen "objednatel")**

a

**2. Zhotovitel :**

**MEPRO s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14141

Sídlo: Praha 6, nám. Před bateriemi 912/6, PSČ 162 00

IČO: 480 25 721

DIČ: CZ48025721

Zastoupená: [REDACTED] **jednatel**

Bankovní spojení: [REDACTED]

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: [REDACTED]

Datová schránka:

**(dále jen „zhotovitel“)**

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12.2. čl. 12 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2018-003 ze dne 2. 11. 2018 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Praha, GŠ AČR, budova K 1. NP - rekonstrukce**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

## 2. Účel dodatku č. 1

Účelem tohoto dodatku je úprava znění smlouvy v souvislosti se **změnou termínu dokončení díla** z důvodu pozdního umožnění vstupu do dotčených prostor a prodloužení s předáním podkladů potřebných ke zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) ze strany objednatele a dodatečného doplňování a upřesňování dalších požadavků s dopadem na prodlužování doby zpracování PD.

## 3. Předmět dodatku č. 1

1. Dopisem čj. MO 68450/2019-6440 ze dne 1. 3. 2019 bylo v souvislosti s žádostí zhotovitele ze dne 28. 2. 2019 o prodloužení termínu odevzdání potřebných stanovisek objednatelem dnem 1. 3. 2019 pozastaveno provádění díla, a to do doby posouzení oprávněnosti požadavku zhotovitele. Žádost zhotovitele byla objednatelem posouzena jako oprávněná. Provádění prací bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti tohoto dodatku.
2. Dodatkem č. 1 se ve smlouvě ruší odst. 4.2. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:  
„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá **do 15. 6. 2019** objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

## 4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.
3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 1 bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

V Praze dne: 23 -05- 2019

Za objednatele:

.....  


vedoucí oddělení investic Praha  
odboru řízení staveb AHNM


V Praze dne:

22 -05- 2019

Za zhotovitele:

...  


jednatel  
MEPRO s.r.o.

 **MEPRO s.r.o.**  
architektonický atelier  
nám. Přemyslovců 912/6  
162 00 Praha 6 IČO:48025721