



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.01.2019

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Semily

Husova 82, 513 01 Semily

Zastoupené starostkou města Bc. Lenou Mlejnkovou

IČO: 00276111

DIČ: CZ00276111

Bankovní spojení: 27-1263108309/0800

Oprávněný k jednání ve věcech technických: Ing. Vladimír Bělonohý,
Mgr. Roman Hedvičák

tel: 481 629 235

e-mail: belonohy@mu.semily.cz

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zhotovitel: MgA. Pavel Roleček

K Olšině 95, 530 09 Pardubice

e-mail: [REDACTED]

IČO: 76350592

Bankovní spojení: [REDACTED] č. účtu: [REDACTED]

Povolení k restaurování čj. MK 39038/2015

Kontaktní adresa: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

II. Úvodní ustanovení

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 31.01.2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - **odborné restaurování náhrobku Františka Preislera z Příkrého (rejstříkové číslo 92621/6-6226)**, jenž je umístěn při sakristii kostela sv. Jana Křtitele na Koštofranku v Semilech (dále jen „dílo“).
- 2) Dodatek č. 1 Smlouvy se uzavírá z důvodu nutnosti provést dodatečné práce na díle, jejichž potřeba se ukázala v důsledku poškození náhrobku povětrnostními vlivy v průběhu zimních měsíců 2018/2019 a jejichž provedení je nezbytné pro řádné a odborné provedení díla.

II. Předmět Dodatku č. 1

- 1) Zhotovitel se tímto Dodatkem č. 1 zavazuje pro Objednatele provést dodatečné restaurátorské práce spočívající především v transferu náhrobku, zhotovení základové konstrukce včetně hydroizolace a opětovném osazení náhrobku zpět.

Detailní popis předmětu díla dle tohoto Dodatku č. 1 je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, která tvoří jeho nedílnou součást (dále jen „Příloha č. 1“).

- 2) Cena za dodatečné stavební práce, jež jsou sjednány tímto Dodatkem č. 1, činí celkem 32.000 Kč a je uvedena dle jednotlivých položek v Příloze č. 1.
- 3) Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

III.

Platnost a účinnost Dodatku č. 1, zveřejnění Dodatku č. 1

- 1) Tento Dodatek č. 1, vč. Smlouvy, podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek č. 1 do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 2) Tento Dodatek č. 1 je platný podpisem oběma smluvními stranami.
- 3) Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 1 městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn Zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
- 4) Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje Zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- 2) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.
- 3) Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „*Ochrana osobních údajů*“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
- 4) Nedílnou součástí dodatku tvoří:
 - i. Příloha č. 1 – soupis a ocenění dodatečných stavebních prací

5) Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Semily pod číslem usnesení: 190515/RM/290.

Ve Vysokém nad Jizerou

V Semilech 17. 05. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

17. 5. 2019



MgA. Pavel Roleček



Bc. Lena Mlejnková



Náhrobek Františka Preislera z Příkrého

Dne 10.5.2019 byla provedena prohlídka díla spolu se zástupcem památkové péče MěÚ Semily Mgr. Romanem Hedvičákem a bylo zkonstatováno, že v průběhu zimního období došlo k výraznému náklonu náhrobku severovýchodním směrem. V současné době je statika celého náhrobku výrazně narušena (celý kříž se na nestabilním základu hýbe) a je zapotřebí náleзовé situaci přizpůsobit postup prací. V kapitole IV. Restaurátorského záměru ze dne 21. 12. 2018 je navrhováno provedení základového pasu pod první schodový stupeň. Tento pas však v současnosti není možné provést bez rozebrání celého náhrobku na jednotlivé kamenné bloky. Z tohoto důvodu navrhuji provést transfer celého náhrobku do travnatého prostoru severozápadně od současného umístění, provést nový základ opatřený hydroizolací a celý náhrobek po restaurátorském zásahu opět na nový základ osadit.

Náhrobek Fr. Preislera je umístěn při severovýchodní zdi kostela sv. Jana Křtitele uprostřed hřbitova a není možné pro jeho demontáž a následné osazení využít vozidel s hydraulickým ramenem. Z tohoto důvodu bude zapotřebí postavit stabilní lešení s pojízdným kladkostrojem pro rozmístění kamenných částí náhrobku do přilehlého travnatého prostoru.

Tato změna v postupu prací znamená rozšíření rozpočtu o dvě položky.

	Položka	cena
1	Transfer náhrobku a jeho opětovné osazení	22 000
2	Základové konstrukce včetně hydroizolace	10 000

Rozšíření rozpočtu provedl: MgA. Pavel Roleček

Restaurování sochařských děl, kamenické práce

(Povolení k restaurování čj. MK 39038/2015. Restaurování polychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene a nepolychromovaných sochařských uměleckých děl ze štuky a sádry.)

Ve Sklenařicích dne: 14.5.2019