



Projekt:	Nezbytná opatření a udržování staveniště a stavby „Rozšíření ČOV-Jih a ČKV-Jih-Letiště Praha Ruzyně“		
Objednatel:	Letiště Praha a.s.		
Předmět:	Pokyn k provedení změny	č. 2	

Komu : Porr a.s.

Od : Letiště Praha a.s.

Stavební objekt: Oplocení staveniště

Předmět změny: Prodloužení doby zajištění oplocení a ostrahy staveniště a další plnění podle článků 1.3.1 (a) (ii,iii,iv,), 1.3.1 (b) (i) Smlouvy č. 0224003390

Žádost vznesl: [redacted]

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Nebyl dosud vybrán nový dodavatel stavby. Než bude vybrán nový dodavatel stavby, musí být bezpečně zajištěno staveniště. Pro dlouhodobé zajištění bezpečného staveniště je nutné provádět práce, které jsou specifikované v seznamu položek vyvolaných touto změnou, který je součástí tohoto dokumentu.

Časové ohodnocení 10 měsíců

Dopad do celkových termínů: 10 měsíců

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

termín 8.1.2019-8.11.2019

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Cena

č.položky	popis	MJ	množst	JC	Celková cena:
1	[ref. položka 01.3] Zajištění ostrahy staveniště 24h/7 atd. za stejných podmínek po dobu dalších 10 měsíců (nad původních 14 měsíců).	měsíc	10		
2	[ref. položka 01.2] Zajištění 420 m oplocení atd. za stejných podmínek po dobu dalších 10 měsíců (nad původních 14 měsíců).	m	420		
3	[ref. položka 01.5] Zajištění osvětlení staveniště atd. za stejných podmínek po dobu dalších 10 měsíců (nad původních 14 měsíců)	měsíc	10		
4	[ref. položky 02.1-8] Udržba a opravy dřevěného zábradlí atd. za stejných podmínek po dobu dalších 10 měsíců (nad původních 14 měsíců správy staveniště Dodavatelem)	měsíc	10		

Celkem

Zhotovitel:

Objednatel:

D

ng.

T

p

ng.