

Změnový list

Název díla: Rekonstrukce montážní jámy Poruba	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: /	Číslo změnového listu: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 5.4.2019 číslo SoD objednatele DOD20190111		
Objednatel: Dopravní podnik Ostrava, Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava		
Zhotovitel: STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o., Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava		
Technický dozor stavby/projektu: xxx		
Přílohy: Rozpočet Vcp a Mp 1) fotodokumentace změny 1 2) fotodokumentace změny 2	Počet paré: 2 x 1 x	Příjemce: Objednatel Zhotovitel

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:

1. V průběhu provádění bouracích prací L uhlíků po obvodu montážního kanálu, došlo k poničení stávajících rámu krytů osvětlení jámy. Stávající uchytí rámu nebyly ve stávajícím zdivu k ničemu přichyceny a při bourání konstrukce z L uhlíků, došlo k jejich samovolnému vypadnutí, zároveň bylo zjištěno, že stávající rámy jsou vlivem staří poničeny korozí. Z důvodu zachování osvětlení montážní kanálu bylo objednatelem požádáno o provedení nových rámu osvětlení. Dále bylo při bourání betonové podlahy kolem posuvné desky natřásadla zjištěno vlivem koroze značné poškození stávajících zabetonovaných nosných obvodových rámu, pro zajištění požadované stability, rovinnosti nové podlahy a funkčnosti rámu bylo rozhodnuto o provedení nových ocelových rámu z uhlíků L 50/50/5. Navýšení ceny oproti rozpočtu = **26 649,64,- Kč**

2. Při bourání obkladů v montážní jámě bylo dále zjištěno, že stávající elektroinstalace byla vedena z části přímo pod obklady nebo provizorně v kanále. Navíc veškeré stávající rozvody byly v hliníku, u nějž byla vlivem staří poškozená izolace. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o provedení nové elektroinstalace v kanále, jež bude splňovat aktuální předpisy a normy. Cena víceprací je **31 698,78,- Kč**

Projektant	nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD	posun termínu dokončení díla na 17.5.2019
Dopad na PD	není
Ostatní ujednání	nejsou

Údaje v Kč bez DPH:

	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací/méněprací ZL k celkové ceně díla
		58 348,42	58 348,42 Kč	14,89%

	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za objednatele posoudil	Karel Žaluda			

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím / nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	STAMONT	xxx			
Technický dozor (TD):	DPO a.s.	xxx			
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO a.s.	xxx			

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".