
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
UZAVŘENÉ DNE 15. 8. 2016 NA REALIZACI STAVBY S NÁZVEM:
„*ROZŠÍŘENÍ ADMINISTRATIVNÍCH PROSTOR 2016*“

ZHOTOVITEL

Jméno **MORYS s.r.o.**
Sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
Administrativní adresa: dtto
IČO 42864771 DIČ CZ42864771
zapsaná U Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 1504
zastoupen Ing. Pavlem Mrhačem, jednatelem společnosti

A

OBJEDNATEL

Jméno **Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.**
Sídlem Bělidla 986/4a, Brno, PSČ 603 00
IČO 86652079 DIČ CZ86652079
zastoupena prof. RNDr. Ing. Michalem V. Markem, DrSc., dr.h.c., ředitelem

uzavírají dodatek následujícího znění:

I. SMLOUVA

Smluvní strany uzavřely dne 15. 8. 2016 smlouvu o dílo (dále také jen „**Smlouva**“), ve které je dílem stavba: „**Rozšíření administrativních prostor 2016**“ a související práce a dodávky popsané v projektové dokumentaci a ve Smlouvě.

II. ZMĚNY SMLOUVY

1/ **Do čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY se vkládá nový odstavec 7. následujícího znění:**

Předmětem plnění jsou i práce odpovídající položkám soupisu prací, který je přílohou dodatku č. 1 Smlouvy.

2/ **V čl. II. LHŮTY A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 1. se mění a nadále zní:**

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště	do 10 pracovních dnů od uzavření této smlouvy
Předání stavby	194 dnů od předání a převzetí prostoru staveniště
Předání staveniště po zhotovení stavby	do 30 dnů od předání stavby

3/ V čl. III. CENA DÍLA odst 1. se mění a nadále zní:

Cena díla dle původního znění Smlouvy	9,985.000,- Kč
Cena přípočtů dle dodatku č. 1	1,194.693,- Kč
Cena odpočtů dle dodatku č. 1	0,- Kč
Aktualizovaná cena díla	11 179 693,- Kč

4/ V čl. III. CENA DÍLA odst 2. se doplňuje o následující poslední větu:

Cena díla je dále určena i podle rozpočtů, které jsou součástí dodatků k Smlouvě.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek lze měnit pouze písemně, formou číslovaného dodatku ke Smlouvě.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každé ze smluvních stran náleží dva stejnopisy.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední stranou.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
Příloha č. 1 – Rozpočet ke změnovému listu č. 2
Příloha č. 2 – Harmonogramy

V Ostravě dne

V Brně dne 12. 12. 2016

Ing. Pavel Mrhač
jednatel
MORYS s.r.o.

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek DrSc., dr. h. c.
ředitel
Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Stavba : BO 005 Rozšíření adm.prostor v AV ČR
Objekt : d.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Rozpočet:
Rekapitulace

Popis prací	Jedn.	Celková cena
ZL 02/1 - Bourací práce		235 232,00
ZL 02/2 - Injektáže		658 008,00
ZL 02/3 - Prodloužení mikropilot		24 768,00
ZL 02/4 - Výměna podloží pod podkladní mazaninou		201 281,00
VRN - Zařízení staveniště	6,74%	75 404,00
ZL 02 Celkem		1 194 693,00

Stavba :		BO 005 Rozšíření adm.prostor v AV ČR		Rozpočet:		ZL 02 - Bourací práce		
Objekt :		d.1.1 Architektonicko-stavební řešení						
ČP	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					235 232,33
	D	1	Zemní práce					76 522,76
1	K	113107037	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² z betonu	m ²	45,375	1 300,00	1,000	58 987,50
2	K	120901102	Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v	m ³	12,640	976,00	1,000	12 336,64
3	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu	m ³	6,320	201,00	1,000	1 270,32
4	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum. nářadím v	m ³	4,820	690,00	1,000	3 325,80
5	K	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo	m ³	4,820	125,00	1,000	602,50
	D	2	Zakládání					0,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					158 709,57
6	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m ³	7,920	4 660,00	1,000	36 907,20
	D	99	Přesuny hmot a sutí					121 802,37
7	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	41,433	263,00	1,000	10 896,88
8	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	662,928	13,70	1,000	9 082,11
9	K	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	41,433	773,00	1,000	32 027,71
10	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	41,433	219,00	1,000	9 073,83
11	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	165,732	21,30	1,000	3 530,09
12	K	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	414,433	138,00	1,000	57 191,75

Stavba :	BO 005 Rozšíření adm.prostor v AV ČR	Rozpočet: ZL 02/2 - Injektáže
Objekt :	d.1.1 Architektonicko-stavební řešení	








































P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
4a	262301171RXX	Vrty injek.povrch.kladivy do 56 mm, do 10 m, hor. 3 36*4,0	m	144,00 144,00	812,50	117 000,00
5a	281663135RXX	Směs pro injektáž nízkotl. Průskyř. CarboPur WF 36*4,0*1,5	kg	720,00 216,00	240,50	173 160,00
6a	282604112R00	Injektáž aktiv.směsi vysokotl.vzestupné do 2 Mpa 144,0*0,3	h	72,00 43,20	3 068,00	220 896,00
7a	282811113R00	Ocelové inj.trubky vysokotl.ponechané samozavrtávací R32 36*4,0	m	144,00 144,00	1 020,50	146 952,00
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				658 008,00

Stavba :	BO 005 Rozšíření adm.prostor v AV ČR	Rozpočet:
Objekt :	d.1.1 Architektonicko-stavební řešení	ZL 02/3 - Prodloužení mikropilot

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
32a	229942111R00	Trubkové mikropiloty z oc.11 523, hladké D 80 mm MP11 pilota č. 02 - 05 1,5*4 MP12 pilota č.06 1,5*1	m	7,50 6,00 1,50	2 074,21	15 557,00
33	229946111R00	Hlavy mikropilot tlakových D do 80 mm	kus			
34a	264311112R00	Vrty pro piloty nezap.do 380 mm hl.nad 5 m hor.3 MP11 pilota č. 02 - 05 1,5*4 MP12 pilota č.06 1,5*1	m	7,50 6,00 1,50	1 228,15	9 211,00
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				24 768,00

Stavba :	BO 005 Rozšíření adm.prostor v AV ČR
Objekt :	d.1.1 Architektonicko-stavební řešení
Část :	ZL 02/4 - Výměna podloží pod podkladní mazaninou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	51,37	1 770,00	90 925,00
		$0,6 \cdot ((5,875+6,365)/2 \cdot 4,145+(5,875+5,505)/2 \cdot 3,875)$		28,45		
		$0,6 \cdot ((5,505+5,035)/2 \cdot 3,875+(5,035+4,595)/2 \cdot 3,545)$		22,92		
20	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	51,37	233,80	12 011,00
21	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	513,70	18,29	9 393,00
		$50,94 \cdot 10$		513,70		
22	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	51,37	139,19	7 150,00
23	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	51,37	18,29	939,00
24	171201211U00	Skládkovné zemina (obj. hmotnost 1,6t/m3)	t	82,19	118,27	9 721,00
	Celkem za	1 Zemní práce				130 139,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
2	271532211	Podsyp pod základy z kameniva hrubého frakce 32 - 63mm se zhutněním	m3	53,49	1 330,00	71 142,00
		$51,37 \cdot 1,05$ (výměra dle pol.č.1, zatlačení 5%)		53,49		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				71 142,00
		Celkem				201 281,00

ID	Název	Doba trvání							
			měsíc -1	měsíc 1	měsíc 2	měsíc 3	měsíc 4	měsíc 5	měsíc 6
1	stavba celkem	194 d							
2	Převzetí staveniště	0 d	 Převzetí staveniště						
3	Vypracování statického návrhu postupu prací při výkopech	10 d							
4	<i>Přerušení provádění díla viz Důvodová zpráva - návrh nového provedení sond, provedení kopaných sond, zajištění posouzení sondami odhal. podz.k-cí statikem, vyprac. nového návrhu provedení mikropilot, zajištění a technol. příprava dodav. injekt. PU pěnou</i>	24 d							
5	Pasportizace stávající budovy č.p.154 včetně popisu a fotodokumentace	15 d							
6	Bourací práce	20 d							
7	Zemní práce	20 d							
8	Hlubinné založení	22 d							
9	Plošné založení	25 d							
10	Nosné konstrukce 1.NP (včetně stropu nad 1.NP)	35 d							
11	Nosné konstrukce 2.NP (včetně stropu nad 2.NP)	35 d							
12	Dělicí stěny	20 d							
13	Sádrokartonové konstrukce	20 d							
14	Upravy povrchů vnitřní	32 d							
15	Upravy povrchů vnější (obálka stavby)	40 d							
16	Konstrukce tesařské	20 d							
17	Živičné krytiny	35 d							
18	Konstrukce klempířské	30 d							
19	Konstrukce truhlářské	30 d							
20	Podlahy	25 d							
21	Výplně otvorů vnější	25 d							
22	Výplně otvorů vnitřní	25 d							
23	Malby	20 d							
24	Zdravotechnická instalace - hrubé rozvody	50 d							
25	Zdravotechnická instalace - kompletace	10 d							
26	Ústřední vytápění - hrubé rozvody	50 d							
27	Ústřední vytápění - kompletace	10 d							
28	Elektromontáže - hrubé rozvody	60 d							
29	Elektromontáže - kompletace	12 d							
30	Montáž sdělovací a zabezp. techniky - hrubé rozvody	60 d							
31	Montáž sdělovací a zabezp. techniky - kompletace	15 d							
32	Montáže vzduchotechnických zařízení - hrubé rozvody	30 d							
33	Montáže vzduchotechnických zařízení - kompletace	10 d							
34	Spojovací krček komplet	40 d							
35	Komunikace podkladní vrstvy - parkovací plochy	50 d							
36	Komunikace povrch - parkovací plochy	20 d							
37	Komunikace podkladní vrstvy - ostatní	15 d							
38	Komunikace povrch - ostatní	7 d							
39	Dešťová kanalizace	65 d							
40	Dokončovací práce, provozní zkoušky	20 d							
41	Předání stavby objednateli	3 d							

Stavba : **Rozšíření administrativních prostor 2016**
Věcný HMG realizace stavby



		Od (ve dnech)	Do (ve dnech)
1	Převzetí staveniště	0	0
2	Vypracování statického návrhu postupu prací při výkopech	1	10
3	Pasportizace stávající budovy č.p.154 včetně popisu a fotodokumentace	1	15
4	Bourací práce	1	20
5	Zemní práce	1	20
6	Hlubinné založení	1	22
7	Plošné založení	1	25
8	Nosné konstrukce 1.NP (včetně stropu nad 1.NP)	1	35
9	Nosné konstrukce 2.NP (včetně stropu nad 2.NP)	1	35
10	Dělicí stěny	1	20
11	Sádkartonové konstrukce	1	20
12	Upravy povrchů vnitřní	1	32
13	Upravy povrchů vnější (obálka stavby)	1	40
14	Konstrukce tesařské	1	20
15	Živičné krytiny	1	35
16	Konstrukce klempířské	1	30
17	Konstrukce truhlářské	1	30
18	Podlahy	1	25
19	Výplně otvorů vnější	1	25
20	Výplně otvorů vnitřní	1	25
21	Malby	1	20
22	Zdravotechnická instalace - hrubé rozvody	1	50
23	Zdravotechnická instalace - kompletace	1	10
24	Ústřední vytápění - hrubé rozvody	1	50
25	Ústřední vytápění - kompletace	1	10
26	Elektromontáže - hrubé rozvody	1	60
27	Elektromontáže - kompletace	1	12
28	Montáž sdělovací a zabezp. techniky - hrubé rozvody	1	60
29	Montáž sdělovací a zabezp. techniky - kompletace	1	15
30	Montáže vzduchotechnických zařízení - hrubé rozvody	1	30
31	Montáže vzduchotechnických zařízení - kompletace	1	10
32	Spojovací krček komplet	1	40
33	Komunikace podkladní vrstvy - parkovací plochy	1	50
34	Komunikace povrch - parkovací plochy	1	20
35	Komunikace podkladní vrstvy - ostatní	1	15
36	Komunikace povrch - ostatní	1	7
37	Dešťová kanalizace	1	65
38	Dokončovací práce, provozní zkoušky	1	20
39	Předání stavby objednateli	1	3

název činnosti	cena v Kč bez DPH	1.měsíc	2.měsíc	3.měsíc	4.měsíc	5.měsíc	6.měsíc	Poznámka
Rozšíření administrativních prostor v AV ČR Brno	11 058 660	1 500 000	850 000	2 250 000	1 800 000	2 250 000	2 408 660	
SO 02 - Dešťová kanalizace	121 033	80 000	15 000				26 033	
celkem	11 179 693	1 580 000	865 000	2 250 000	1 800 000	2 250 000	2 434 693	