



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení

JID: PCR99ETRpo41771126



Čj.: PPR-10487-24/ČJ-2018-990663

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo vedené pod Čj.: PPR-10487-19/ČJ-2018-990663
ze dne 27. 3. 2019

Smluvní strany

objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

00007064

CZ00007064

Ing. Milanem Grohmannem, vedoucím odboru nemovitého majetku
Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky
Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
P.O.BOX 6, PRAHA 5, PSČ: 150 05

příjemce faktury:

ID datové schránky:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

telefonní číslo:

mob. tel.:

e-mail:

gs9ai55



(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

ID datové schránky:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

telefonní číslo:

e-mail:

VISPO CZ. s.r.o.


Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín

26278553

CZ26278553

Josef Zvonař - jednatel společnosti

cszasay



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41561
(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel (společně také „smluvní strany“) uzavřeli dne 27. 3. 2019 smlouvu o dílo evidovanou u objednatele pod Čj.: PPR-10487-19/ČJ-2018-990663 na „Brno, Pisárecká 468/8 – rekonstrukce objektu - realizace“ (dále jen „smlouva“).

V souladu s článkem IX. odst. 3 smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“).

I. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích na základě oboustranně odsouhlaseného změnového listu č. 1, kde je uvedena i jejich bližší specifikace, a který je nedílnou součástí dodatku č. 1 a jeho přílohou č. 1.
- 2) Článek IV odst. 1 smlouvy se rozšiřuje o text, který zní:
„Cena díla se navyšuje o **92 644,31 Kč bez DPH, tj. 112 099,62 včetně DPH a poníží o 9 181,93 Kč bez DPH, tj. 11 110,14 Kč včetně DPH. Celková cena za dílo nově činí 1 082 658,38 Kč bez DPH tj. 1 310 016,64 Kč včetně DPH.** Navýšení a snížení ceny jsou doloženy rozpočtem zhotovitele, který je nedílnou součástí dodatku č. 1 a jeho Přílohou č. 2.“

III. Ostatní ujednání

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah dodatku č. 1 odpovídá jejich vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Rozpočet zhotovitele

V Praze dne16.-05-2019

V Hodoníně dne 23.5.2019

Za objednatele:






Ing. Milan Grohmann
vedoucí ONM SLZ PP ČR

Za zhotovitele:



Josef Zvonar
jednatel

Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv	
ID verze zápisu v registru smluv	
Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní dokument veden v modulu „Systém správy dokumentů“ resortního EKIS	
Jméno, OeČ, podpis	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	VISPO CZ. s.r.o., Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín, IČ: 26278553	
Změnový list vystavil:		
Datum:	6.5.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: „Brno, Pisárecká 468/8 – rekonstrukce objektu - realizace“</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Změna rozsahu díla je, podrobně specifikovaná v příloze změnového řízení: položkovém rozpočtu.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Vzhledem k demontáži zařizovacích předmětů a posouzení stávajícího vodovodního potrubí, které je vzhledem k provedení a stáří již značně zarostlé, změna obsahuje dodávku kompletních nových vodovodních rozvodů budovy a prací s tím spojených. Vzhledem k demontáži podlahy a dřevěných obložen v 3NP – místnosti 3.05 a 3.06, kdy bylo zjištěno, že podlaha má ve staré konstrukci ocelové nosné prvky a pod dřevěnými obklady nejsou provedeny omítky, změnové řízení obsahuje novou konstrukci podlah s dvojitým OSB záklopem, obložení ocelových konstrukcí SDK a omítnutí betonového stropu.</p> <p>Vzhledem k zaměření výplní otvorů a skutečným požadavkům uživatele byli do změnového řízení započteny změny spojené s dodávkou a montáží výplní otvorů.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 5	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 9.181,93 Kč	92.644,31 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
83.462,38 Kč	-----	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 07-05-2019	Datum: 6.5.2019	

Položkový rozpočet

Zakázka: **OPRAVA OBJEKTU PČR - PISÁRECKÁ 8 - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ Č.1**

Zhotovitel: **VISPO CZ. s.r.o.**
 Dolní Valky 3940/2
 69501 Hodonín

IČO: 26278553
 DIČ: CZ26278553

Objednatel: **ČR - Ministerstvo vnitra**
 Nad Štolou 936/3
 17034 Praha 7

IČO: 00007064
 DIČ: CZ00007064

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	10 469,03	
PSV	72 993,35	
MON	0,00	
Vedlejší náklady	0,00	
Ostatní náklady	0,00	

Základ pro sníženou DPH:	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %		83 462,38 CZK
Základní DPH	21 %		17 527,00 CZK
Zaokrouhlení:			-0,38 CZK

Cena celkem: 100 989,00 CZK



Za zhotovitele



Za objednatele

v BRNĚ

dne 2.5.2019

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	1 372.00	0.19560
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	2 576.10	0.24161
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	6 734.00	0.31814
96	Bourání konstrukci	HSV	-213.07	-0.00178
721	Vnitřní kanalizace	PSV	602.85	0.00123
722	Vnitřní vodovod	PSV	40 608.70	0.27695
725	Zařizovací předměty	PSV	6 459.00	0.00351
764	Konstrukce klempířské	PSV	-293.66	-0.00217
766	Konstrukce truhlářské	PSV	22 336.66	0.78611
767	Konstrukce zámečnické	PSV	6 952.00	0.00000
769	Otvorové prvky z plastu	PSV	-3 672.20	0.01540
Celkem:			83 462.38	1.83460

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					1 372,00
1	340 23-7211.RT2 Zazdívková otvorů pl.0,25m2, cihlami tl.zdí do 10 cm, s použitím suché maltové směsi	kus	8,00000	171,50	1 372,00
	Popis: Zazdívky pro nové rozvody vody.				
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní					2 576,10
2	611 42-0116.RAA Omítka stropů vnitřní vápenocementová štuková, na rabičové pletivo	m2	4,65000	554,00	2 576,10
	Výkaz výměr: 3NP - místnost 3.05: 3,1*1,5		0,00 4,85		
Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav.					6 734,00
3	954 11-1201.RV1 SDK obklad ocel.sloupů 1str., 1x RB tl.12,5 mm, dvoustranné zarahování	m	16,10000	325,00	5 232,50
	Výkaz výměr: 3NP - místnosti 3.05 a 3.06. 3+3+5+3+2,1		0,00 16,10		
4	954 11-1201.R00 SDK obklad ocel.sloupů 3str., 1x RB tl.12,5 mm	m	2,10000	715,00	1 501,50
	Popis: 3NP - místnost 3.05				
Díl: 96 Bourání konstrukcí					-213,07
5	968 07-2355.R00 Vybourání kovových rámu oken zdvojených pl. 2 m2	m2	-1,30240	155,00	-201,87
	Výkaz výměr: 1NP: -0,88*1,48		0,00 -1,30		
6	968 07-1112.R00 Vytěžení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2	kus	-1,00000	11,20	-11,20
	Popis: 1NP				
Díl: 721 Vnitřní kanalizace					602,85
7	721 20-0001.RA0 Kanalizace vnitřní přípojovací, PP, D 50x1,8 mm	m	2,50000	184,50	461,25
	Výkaz výměr: 2NP příprava na kuchyňku. 1 Přepad z bojleru: 1,5		0,00 1,00 0,00 1,50		
8	551-6163R D+M Sifon odkapový k bojleru	kus	1,00000	141,60	141,60
Díl: 722 Vnitřní vodovod					40 608,70
9	722 30-0022.RA0 Vodovod, potrubí PPR, DN 32 mm	m	15,00000	752,00	11 280,00
10	283-771127R D+M Izolace potrubí Mirelon PRO 32x13 mm šedočerná	m	15,00000	38,10	571,50
11	286-54707R D+M Objímka kovová pro systém PPR	kus	10,00000	81,90	819,00
12	722 30-0021.RA1 Vodovod, potrubí PPR, DN 25 mm	m	15,00000	653,00	9 795,00
13	283-771092R D+M Izolace potrubí Mirelon PRO 25x13 mm šedočerná	m	15,00000	31,90	478,50
14	722 30-0021.RA0 Vodovod, potrubí PPR, DN 20 mm	m	28,00000	555,00	15 540,00
15	283-771027R D+M Izolace potrubí Mirelon PRO 20x13 mm šedočerná	m	28,00000	28,90	809,20
16	722 23-5122.R00 D+M Kohout kulový, PPR 20	kus	2,00000	284,00	568,00
17	551-10005R D+M Kohout kulový zahradní 1/2"	kus	1,00000	295,50	295,50
18	734 25-5125.R00 D+M Ventil pojistný, 6,0 bar	kus	1,00000	452,00	452,00
Díl: 725 Zařizovací předměty					6 459,00
19	725 82-3111.RT1 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, standardní	kus	3,00000	1 915,00	5 745,00
	Popis: 3ks umyvadla				
20	725 81-4100.R00 D+M Ventil rohový SCHELL 1/2"	kus	4,00000	178,50	714,00
	Popis: 2ks WC 2ks sprcha				

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 764 Konstrukce klempířské					-293,66
21	764 41-0850.R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	-0,88000	19,70	-17,34
22	764 81-6133.R00 Oplechování parapetů včetně rohů rš 330 mm	m	-0,88000	314,00	-276,32
Díl: 766 Konstrukce truhlářské					22 336,66
23	766 42-7112.RV1 Podkladový rošt pro podlahy	m	49,50000	72,60	3 593,70
	Výkaz výměr:				
	3NP - místnost 3.05:		0,00		
	6*2,9		17,40		
	0,9		0,90		
	3NP - místnost 3.06:		0,00		
	6*4,9		29,40		
	0,9*2		1,80		
24	605-12111R Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=2-3,5 m	m3	0,31390	6 355,00	1 994,83
	Výkaz výměr:				
	3NP - místnost 3.06:		0,00		
	(0,15*0,06*2,9*5)*1,1		0,14		
	(0,15*0,06*0,9)*1,1		0,01		
	3NP - místnost 3.05:		0,00		
	(0,15*0,06*2,9*5)*1,1		0,14		
	(0,15*0,06*0,9*2)*1,1		0,02		
25	763 61-4132.R00 Podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, šroubov.	m2	52,36000	89,70	4 696,69
	Výkaz výměr:				
	3NP - místnost 3.05:		0,00		
	9,76*2		19,52		
	3NP - místnost 3.05:		0,00		
	16,42*2		32,84		
26	607-25038R Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 18 mm	m2	60,21400	202,50	12 193,34
	Výkaz výměr:				
	52,36*1,15		60,21		
27	766 60-1212.R00 Těsnění připojovací spáry, spára ostění	m	-4,72000	100,00	-472,00
	Popis:				
	P01				
28	998 76-6202.R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	220,06560	1,50	330,10
Díl: 767 Konstrukce zámečnické					6 952,00
29	767-001 D+M horizontální žaluzie na okno 880x1480mm, specifikace dle PD	ks	-1,00000	651,00	-651,00
	Popis:				
	P01				
30	767-002 D+M horizontální žaluzie na okna dle VV, specifikace dle výrobní dokumentace	kč	7 603,00000	1,00	7 603,00
	Výkaz výměr:				
	P4 - D+M horizontální žaluzie na 1 křídlo:		0,00		
	783		783,00		
	P5 - D+M horizontální žaluzie na 1 křídlo - 3ks oken:		0,00		
	783*2		1 566,00		
	P8 - D+M horizontální žaluzie na 1 křídlo:		0,00		
	897		897,00		
	P9 - D+M horizontální žaluzie na 1 křídlo:		0,00		
	897		897,00		
	P10 - D+M horizontální žaluzie na 1 křídlo:		0,00		
	854		854,00		
	P11 - D+M horizontální žaluzie na 1 křídlo - rozdíl P16:		0,00		
	903		903,00		
	P12 - D+M horizontální žaluzie na 1 křídlo:		0,00		
	854		854,00		
	P13 - D+M horizontální žaluzie na 1 křídlo:		0,00		
	849		849,00		
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu					-3 672,20

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
31 769/P01	D+M plastového okna 880x1480mm, izol. dvojsklo, specifikace dle PD	ks	-1.00000	4 099,20	-4 099,20
32 769/ZM1	Ostatní změny výplní otvorů	kč	-3 453.00000	1,00	-3 453,00
	Změna výplně dveří		0,00		
	Změna výplně okna		0,00		
	Změna výplně dveří		0,00		
	Změna výplně okna		0,00		
	Změna výplně dveří		0,00		
	Změna výplně okna		0,00		
33 769/P17	Příplatek za rozměr a ocel. desku do výplně dveří, P17	ks	1.00000	3 880,00	3 880,00
	Příplatek za rozměr		0,00		
	Příplatek za ocel. desku		0,00		
	Příplatek za rozměr a ocel. desku		0,00		
	Příplatek za rozměr		0,00		