

## Dohoda

(dále jen „smlouva“)  
uzavřená dle § 1981 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952180088

Evidenční číslo zhotovitele: 1/19/09

Číslo akce objednatele: 239150007

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,

Zástupce pro věci technické: XXX

XXX

XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **Jemnická Stavba, a.s.**  
Adresa sídla: František Vlaha, předseda představenstva  
Statutární orgán: Jaroslav Tříletý, místopředseda představenstva  
Osoba oprávněná k podpisu: František Vlaha, předseda představenstva  
Jaroslav Tříletý, místopředseda představenstva

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 25569554

DIČ: CZ25569554

Bankovní spojení: XXX

Zápis v obchodním rejstříku Krajský soud v Brně oddíl B vložka 3034

(dále jen jako „zhotovitel“)

## 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 15. 1. 2019 smlouvu o dílo. Předmětem díla je „**MVE Rudolfov I, rekonstrukce VN rozvodů**“. Vzhledem ke skutečnosti, že není znám přesný termín přepojení distribuční soustavy ČEZ Distribuce z napětí 10kV na napětí 22kV (zajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a.s., předpoklad 3. čtvrtletí 2019), realizace proběhne ve dvou etapách. V I. etapě bude nahrazena stávající rozvodna 10kV novou rozvodnou 22kV, která bude osazena přístroji pro provizorní provoz rozvodny na napětí 10kV. MVE Rudolfov I se bude až do začátku II. etapy provozovat se stávajícím transformátorem (10/5,5kV) na napětí distribuční soustavy 10kV. V II. etapě bude nová rozvodna 22kV přezbrojena na napětí 22kV a stávající transformátor (10/5,5kV) bude vyměněn za nový transformátor (22/5,5kV). Termín dokončení I. etapy je nejpozději do 30. 6. 2019 a termín dokončení II. etapy je nejpozději do 31. 12. 2019.
- 2.2. ČEZ Distribuce, a. s. sdělila objednateli písemně dne 6. 3. 2019, že z důvodu zdržení realizace akce úpravy rozvodny TR Východ bude začátek unifikace napětí z 10 kV na 22 kV možný nejdříve na přelomu čtvrtého kvartálu 2020 a prvního kvartálu 2021. Přesný termín bude znám až z vytvořeného a schváleného plánu organizace výstavby, který bude zpracován projektantem stavby v roce 2019.

## 3. Předmět dohody

- 3.1. Objednatel a zhotovitel dohodli zánik závazku „**MVE Rudolfov I, rekonstrukce VN rozvodů**“, aniž bude zřízen závazek nový vzhledem k velkému prodloužení ČEZ s přechodem na nové napětí 22 kV.

## 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 4.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 4.3. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 4.4. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

Za objednatele:  
V Hradci Králové dne .....

Za zhotovitele:  
V ..... dne .....

.....  
Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel

.....  
jméno oprávněné osoby  
funkce