

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ „III/37413, 37414 Sudice průtah“ – DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

sídlem Vodní 1, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, dne 20.6.2006, oddíl C, vložka 52262
zastoupena: Ing. Martinem Vašákem, jednatelem společnosti

IČO 276 89 328, DIČ CZ27689328

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 5.1.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli z důvodu rozšíření rozsahu prací oproti původnímu požadavku na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění posunu termínu:

1. V rámci přípravy projektové dokumentace byla ověřena poloha vedení STL plynovodu v obci, po které bylo zjištěno, že je v kolizi s nově navrženými uličními vpustěmi. V důsledku této skutečnosti bude nutné přeložit stávající vedení STL plynovodu v délce 200 m.
2. V současné době rovněž probíhá samostatná příprava investice „Svazku vodovodů a kanalizací Blansko“, jejímž obsahem je přestavba kanalizační a vodovodní sítě, a samostatná příprava investice společnosti E.ON Česká republika, a.s., jejímž obsahem je kabelizace nadzemních rozvodů NN a výstavba nového VO. Je nutné, aby tyto stavby byly s výstavbou silnice časově a věcně zkoordinovány. Příprava těchto souvisejících staveb jiných investorů není v současné době stále ukončena.
3. Projektová dokumentace DSP byla zpracována na základě zaslaných předběžných zákresů výše uvedených souvisejících staveb. Vzhledem k tomu, že tisk čistopisu dokumentace bez definitivně umístěných souvisejících staveb by mohl vést k zanesení nepřesností, které by mohly mít vliv na DSP a následně PDPS, budou připomínky k DSP zaslány po dokončení projektové dokumentace souvisejících staveb, nebude tedy dodržen termín pro vyjádření objednatele ke konceptu DSP uvedený v čl. II odst. 6 smlouvy.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. V. odst.1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDSP na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31.12.2017. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DSP, IČ a SP pro DSP.

III/37413, 37414 Sudice průtah - DSP, IČ, PDPS, SP

Číslo smlouvy objednatele: 890/2015

Číslo smlouvy zhotovitele : 2160464

Číslo dodatku č.1 objednatele: 910/2016

Číslo dodatku č.1 objednatele : 2160464-1

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. VII. odst.1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena

Cena celkem bez DPH

375 000,00 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je aktualizovaná Příloha č.1 – Kalkulace ceny.

Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. , o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne

V Brně, dne

Ing. Martin Vašák
jednatel společnosti

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

III/37413, 37414 Sudice průtah - DSP, IČ, PDPS, SP

Číslo smlouvy objednatele: 890/2015

Číslo smlouvy zhotovitele : 2160464

Číslo dodatku č.1 objednatele: 910/2016

Číslo dodatku č.1 objednatele : 2160464-1

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy a studie	
z toho dendrologický průzkum	
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	
z toho průzkum inženýrských sítí	
z toho hluková studie	
z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	
Průzkumy a studie celkem	
DSP	
z toho záborový elaborát	
DSP celkem	
PDPS celkem	
Soupis prací celkem	
Inženýrská činnost celkem	
CENA CELKEM BEZ DPH	

V Brně, dne

Ing. Martin Vašák

Jednatel společnosti

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.