



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: 538/17

č. smlouvy zhotovitele: w300062

Smluvní strany:	
Objednatel:	
Obchodní firma:	Nemocnice České Budějovice, a.s.
Sídlo:	B. Němcové 585/54, České Budějovice, 370 01 České Budějovice
IČ:	260 68 877
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1349
Zastoupen:	MUDr. Břetislav Šon, předseda představenstva MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva
<i>jako objednatel na straně jedné (dále také jen jako „Objednatel“)</i>	
Zhotovitel:	
Obchodní firma:	OHL ŽS, a.s.
Sídlo / Místo podnikání:	Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno
IČ:	463 42 796
Zápis v obchodním rejstříku (či jiné evidenci):	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 695
Zastoupen:	Ing. Jiří Kápl, ředitel Divize J-Čechy
Číslo účtu:	7507621/0100
<i>jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen jako „Zhotovitel“)</i>	

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Objednatel je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o ZVZ**“). Objednatel je podle zákona o ZVZ povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Objednatel dne 9. 6. 2017 ve smyslu ust. § 56

zákona o ZVZ odeslal oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 zákona o ZVZ pod evidenčním číslem Z2017-015383 za účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy budovy "A" v areálu nemocnice České Budějovice“ v otevřeném řízení (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě výsledku zadávacího řízení byla Veřejná zakázka přidělena Zhotoviteli.

- 1.2. Smluvní strany uzavřely dne 4. 9. 2017 za účelem splnění předmětu Veřejné zakázky smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“). Zhotovitel se Smlouvou zavázal, že na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek stanovených Smlouvou provede pro Objednatele dílo – stavbu s názvem Stavební úpravy budovy "A" v areálu nemocnice České Budějovice (dále také jen „**Dílo**“), a to dle projektové dokumentace zpracované společností Atelier G+G s.r.o., se sídlem Nádražní 569, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 26088541, z 05/2016, která tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy (dále také jen „**Projektová dokumentace**“), a dle nabídkového rozpočtu s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy (dále také jen „**Rozpočet**“) a Objednatel se Smlouvou zavázal Dílo převzít a za řádné provedení Díla zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.
- 1.3. S ohledem na skutečnost, že Dílo je financováno jak z vlastních prostředků Objednatele, tak z prostředků dotačního titulu IROP, učiní Objednatel veškeré nezbytné kroky (např. podá žádost o změnu příslušného projektu) k tomu, aby změny Díla podle tohoto dodatku neměly vliv na financování Díla z prostředků dotačního titulu IROP, a to se zaměřením na uznatelné výdaje projektu. Pokud změny provedené tímto dodatkem přesto budou mít na financování Díla z prostředků dotačního titulu IROP vliv (zejména pokud některé výdaje Objednatele související s plněním uvedeným v tomto dodatku nebudou poskytovatelem dotačních prostředků Objednateli uznány za výdaje uznatelné), nedotkne se tato skutečnost plnění Smlouvy.

II.

Předmět dodatku

- 2.1. Po započetí provádění Díla dle Smlouvy Zhotovitel vyhodnotil, že
 - (i) s ohledem na roční období, na které provádění Díla připadlo, bude při zohlednění klimatických podmínek bezpečnější a z hlediska provedení Díla vhodnější použít při provádění části Díla jiný technologický proces, spočívající v nahrazení původně zamýšlené betonáže Díla, použitím betonových konstrukcí – prefabrikátů, které budou do místa provádění Díla dovezeny již jako hotové.
 - (ii) s ohledem na zjištěné stavy stropních konstrukcí po provedených bouracích pracích, bude bezpečnější a z hlediska provedení Díla vhodnější použít v části Díla namísto původně zamýšlených cihelných příčkovek, příčkovky lehčí – pórobetonové (záměna materiálu příček z původních cihelných děrovaných spojených na pero a drážku zvukově izolačních na maltu MVC, pevnost cihel P10, P15, tl. příčky 115 mm za pórobetonové přesné příčkovky hladké objemové hmotnosti 500 Kg /m⁴ na tenké maltové lože, tl. příčky 125 mm), a to z důvodu požadavku na minimalizaci zatížení stropů, které po bouracích pracích ztratily oporu v podobě komínů, do kterých byly nepředpokládaně uloženy.



- 2.2. Smluvní strany se tak ve smyslu odst. 2.5. Smlouvy dohodly na změně Díla, jak je popsána dále v čl. III tohoto dodatku, přičemž podrobná specifikace měněných položek je uvedena také v přílohách tohoto dodatku, když ke změně Díla a uzavření tohoto dodatku dochází na žádost Zhotovitele.
- 2.3. Změna Díla dle čl. III tohoto dodatku představuje nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 7 zákona o ZVZ, neboť
- (i) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám,
 - (ii) cena materiálu podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná,
 - (iii) materiál podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejný nebo vyšší, přičemž podrobné odůvodnění srovnatelnosti materiálu podle bodu (i) a stejné nebo vyšší kvality podle bodu (iii) tohoto odstavce je popsáno v odst. 3.3. tohoto dodatku.

III.

Změna Díla

- 3.1. Část Díla dotčená změnou dle odst. 2.1. písm. (i) tohoto dodatku je určena takto: tam, kde Projektová dokumentace předvídá použití betonáže, se příslušná část Projektové dokumentace tímto dodatkem mění tak, že v Projektové dokumentaci je zapracováno použití betonových konstrukcí - prefabrikátů.
- 3.2. Podmínky, za kterých bude změna Díla dle odst. 2.1. písm. (i) a písm. (ii) tohoto dodatku v souladu s předchozí větou tohoto odstavce tohoto dodatku realizována, jsou popsány v Projektové dokumentaci ve změněných půdorysech 1.PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP v části Projektové dokumentace D.1.1.a,b Architektonicko-stavební řešení - výkresy D.1.1.b4-7, D.1.1.b8-11, D.1.1.b12-16, D.1.1.b17-21, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Nová specifikace položek v Rozpočtu zohledňující výše uvedenou změnu je uvedena v Příloze č. 2 tohoto dodatku, kterou je kompletní Rozpočet, v němž je nová specifikace u položek č. PČ 81-85, 107, 109-111, 114, 131-135, 137, 139-144 barevně zvýrazněna a týká se pouze změny v části „Popis“ každé z uvedených položek Rozpočtu. Původní Příloha č. 2 SOD se ruší a je plně nahrazena Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1.
- 3.3. Při změně dle odst. 2.1. písm. (i) tohoto dodatku dochází pouze k záměně technologického procesu, přičemž se u jednotlivých konstrukcí nemění množství ani druh betonu, množství ani typ použité výztuže, a konečně ani konstrukční vlastnosti jednotlivých železobetonových prvků. Jedná se tak o zcela srovnatelný druh materiálu kvalitativně stejný ve vztahu k nahrazovaným položkám. Při změně dle odst. 2.1. písm. (ii) tohoto dodatku dochází k záměně za položky kvalitativně stejné resp. s ohledem na jejich nižší hmotnost i částečně kvalitativně vyšší; odůvodnění srovnatelnosti materiálu je obsaženo v Příloze č. 3 tohoto dodatku.

IV.

Závěrečná ujednání



- 4.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 4.2. Objednatel prohlašuje, že je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“), a jako takový uveřejní tento dodatek v registru smluv. S ohledem na skutečnost, že právo zaslat tento dodatek k uveřejnění do registru smluv náleží dle zákona o registru smluv oběma smluvním stranám, dohodly se smluvní strany za účelem vyloučení případného duplicitního zaslání tohoto dodatku k uveřejnění na tom, že tento dodatek zašle k uveřejnění do registru smluv Objednatel. Objednatel bude ve vztahu k tomuto dodatku plnit též ostatní povinnosti vyplývající pro něj ze zákona o registru smluv.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho Přílohy:
- Příloha č. 1 – Projektová dokumentace na CD
Příloha č. 2 – Rozpočet
Příloha č. 3 – Odůvodnění srovnatelnosti materiálu
- 4.4. Smluvní strany dále prohlašují, že si tento dodatek a jeho přílohy přečetly, že s jejich obsahem souhlasí a že vyjadřují jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek neuzavřely v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují ony samy nebo jejich oprávnění zástupci své vlastnoruční podpisy.
- 4.5. Tento dodatek se uzavírá písemně a může být měněn pouze písemnými, číslovanými dodatky, uzavřenými na základě dohody obou smluvních stran.
- 4.6. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, když každé vyhotovení dodatku má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních dodatku.

Objednatel:

V Č. Budějovicích dne _____ 2017

.....
MUDr. Břetislav Šon
předseda představenstva
Nemocnice České Budějovice, a.s.

.....
MUDr. Jaroslav Novák, MBA
člen představenstva
Nemocnice České Budějovice, a.s.

Zhotovitel:

V _____ dne _____ 2017

.....
Ing. Jiří Kápl
ředitel Divize J-Čechy
OHL ŽS, a.s.