

1. Mezi smluvními stranami byla dne 16.5.2018 uzavřena smlouva o dílo č. 2018/00682/OTSMI ze dne 16.5.2018 (dále jen smlouva o dílo), na základě, které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu spočívající v provedení komplexní rekonstrukce objektu předškolního zařízení Buková.

2. Smluvní strany se dohodly tímto dodatkem č.1 na nepodstatných změnách uvedené smlouvy o dílo. Jedná se o provedení změn smluvního závazku, které odpovídají ustanovení §222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. (dále jen „ZZVZ“). Změny spočívají ve vícepracích, méněpracích a doplnění některých položek v soupisu stavebních prací, včetně změn ceny díla jsou popsány ve změnových listech ZL č. 1 až ZL č. 18 obsažených v příloze „A“ tohoto dodatku č. 1. Dále se smluvní strany dohodly na změně termínu provedení díla v důsledku provedení dohodnutých změn díla.

3. Smluvní strany ujednaly tyto změny smlouvy o dílo:

Rozsah díla dle smlouvy o dílo se mění tak, že zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu změnových listů ZL č. 1 až ZL č. 18, které jsou přílohou „A“ tohoto dodatku č. 1 a v rozsahu následujících oceněných výkazů výměr:

- ZL č.1 – Svislá hydroizolace
- ZL č.2 – Demolice skutečného množství
- ZL č.3 – Změna oken
- ZL č.4 – Obklad sloupů
- ZL č.5 – Odpočet parapetů heren
- ZL č.6 – Oplocení
- ZL č.7 – Akustické dřevěné podhledy a obklady
- ZL č.8 – Svislá střešní parozábrana a svislá střešní fólie
- ZL č.9 – EZS a NVR
- ZL č.10 – Sanitární příčky
- ZL č.11 – Úspora na dveřích – chyba v položkách v rozpočtu
- ZL č.12 – Úspora na dveřích – změna bezfalcových na falcové
- ZL č.13 – Chybějící OSB desky
- ZL č.14 – Chybějící ocelová konstrukce pro prosklenou stěnu
- ZL č.15 – Změny ZTI
- ZL č.16 – Vícepráce ZTI
- ZL č.17 – Venkovní schodiště stěrky
- ZL č.18 – Odkopávky pro zpevněné plochy

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou s obsahem výše specifikovaných oceněných výkazů výměr seznámeni, mají je k dispozici a jejich rozsah byl jimi vzájemně odsouhlasen.

Čl. IV bod 4.1 smlouvy se ruší a nahrazuje zněním:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena pevnou částkou a skládá se ze dvou částí, a to částky ve výši: **Cena díla celkem vč. dodatku č.1 - 71 958 336,19 Kč (bez DPH)** a z částky odpovídající DPH ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Čl. III bod 3.1 smlouvy se ruší a nahrazuje zněním:

Maximální doba k provedení díla ve smyslu čl. III smlouvy ve znění dodatku č. 1, vše ve smyslu a intencích smluvních podmínek uvedených, je stanovena v délce trvání 455 kalendářních dnů ode dne předání staveniště. Harmonogram postupu prací je přílohou „B“ dodatku č.1 a nahrazuje přílohu č.2 smlouvy o dílo.

C/ Závěrečná ustanovení

1. Není-li výslovně uvedeno v tomto dodatku č.1 jinak, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy o dílo, které nebyly změněny tímto dodatkem č.1, v platnosti.
2. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží po dvou stejnopisech.
3. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text dodatku i smlouvy, případně jejich obsah a veškeré skutečnosti v nich uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněn, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku a smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Dodatek č. 1 má tyto přílohy:

Příloha „A“ – ZL č. 1 až 18

Příloha „B“ – Harmonogram postupu prací

V Praze, dne

V Boršově nad Vltavou, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Jiří Ptáček

Ing. Jan Vilánek

starosta

jednatel společnosti

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 434

Stavba: MŠ Jarov, Praha 3, Buková 26/2518

Místo: V Zahradkách 48/1966 v ulici Buková 26/2518

Datum:

25. 11. 2017

Zadavatel: Městská část Praha 3

Projektant:

STRAET ARCHITECTS

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 479 336,19	2 999 996,79	
ZL	Změnové listy	2 479 336,19	2 999 996,79	STA
ZL 01	Změnový list č. 1 - Svislá hydroizolace	200 904,19	243 094,07	Soupis
ZL 02	Změnový list č. 2 - Demolice skutečného množství	1 990 855,00	2 408 934,55	Soupis
ZL 03	Změnový list č. 3 - Změna oken	-68 873,00	-83 336,33	Soupis
01	Odpočty	-656 208,00	-794 011,68	Soupis
02	Přípočty	587 336,00	710 676,56	Soupis
ZL 04	Změnový list č. 4 - Obklad sloupů	56 867,00	68 809,07	Soupis
ZL 05	Změnový list č. 5 - Odpočet parapetů heren	-61 481,00	-74 392,01	Soupis
ZL 06	Změnový list č. 6 - Oplocení	344 783,00	417 187,43	Soupis
01	Odpočty	-291 328,00	-352 506,88	Soupis
02	Přípočty	636 111,00	769 694,31	Soupis
ZL 07	Změnový list č. 7 - Akustické dřevěné podhledy a obklady	166 042,00	200 910,82	Soupis
ZL 08	Změnový list č. 8 - Svislá střešní parozábrana a svislá střešní fólie	49 865,00	60 336,65	Soupis
ZL 09	Změnový list č. 9 - EZS a NVR	0,00	0,00	Soupis
01	Odpočty	-59 153,00	-71 575,13	Soupis
02	Přípočty	59 153,00	71 575,13	Soupis
ZL 10	Změnový list č. 10 - Sanitární příčky	34 986,00	42 333,06	Soupis
01	Odpočty	-11 914,00	-14 415,94	Soupis
02	Přípočty	46 900,00	56 749,00	Soupis
ZL 11	Změnový list č. 11 - Úspora na dveřích - chyba v položkách v rozpočtu	-423 832,00	-512 836,72	Soupis
01	Odpočty	-470 924,00	-569 818,04	Soupis
02	Přípočty	47 092,00	56 981,32	Soupis
ZL 12	Změnový list č. 12 - Úspora na dveřích - změna dveří bezfalcových na falcové	-30 892,00	-37 379,32	Soupis
01	Odpočty	-514 875,00	-622 998,75	Soupis
02	Přípočty	483 983,00	585 619,43	Soupis
ZL 13	Změnový list č. 13 - Chybějící OSB desky	37 781,00	45 715,01	Soupis
ZL 14	Změnový list č. 14 - Chybějící ocelová konstrukce pro prosklenou stěnu	61 585,00	74 517,85	Soupis
ZL 15	Změnový list č. 15 - Změny ZTI	-75 085,00	-90 852,85	Soupis
01	Odpočty	-128 147,00	-155 057,87	Soupis
02	Přípočty	53 063,00	64 206,23	Soupis
ZL 16	Změnový list č. 16 - Vícepráce ZTI	27 738,00	33 562,98	Soupis
ZL 17	Změnový list č. 17 - Venkovní schodiště - stěrky	34 804,00	42 112,84	Soupis
ZL 18	Změnový list č. 18 - Odkopávky pro zpevněné plochy	133 289,00	161 279,69	Soupis