

**Změnový list č. 1 ze dne 20.5.2019**

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Název stavby:	<b>Vybudování chodníků a dopravně technického řešení ul. Pod Širokým Vrchem a Tvrzova</b>
Číslo smluvního vztahu:	29/2/2019
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace:	
Článek IV., Doba plnění: Termín předání staveniště: do 3 dnů od podepsání smlouvy o dílo Zahájení stavebních prací: do 4 týdnů od předání staveniště Dokončení stavebních prací: do 12 týdnů od zahájení stavebních prací Předání a převzetí díla: do 10 pracovních dnů od dokončení stavebních prací	
Nové řešení:	
Článek IV., Doba plnění: Termín předání staveniště: do 3 dnů od podepsání smlouvy o dílo Zahájení stavebních prací: 2.9.2019 Dokončení stavebních prací: do 25.11.2019 Předání a převzetí díla: do 10 pracovních dnů od dokončení stavebních prací	
Zdůvodnění změny: Bylo vydáno nesouhlasné stanovisko KŘPÚK se zvláštním užitím dotčených komunikací v požadovaném termínu od 16.5.2019 do 30.9.2019 z důvodu zajištění bezpečnosti provozu v rámci policejních opatření v době konání závodů na Autodromu Most v období od 17.5.2019 do 1.9.2019. Souhlasné stanovisko ke zvláštnímu užití místních komunikací za účelem stavebních prací vydalo KŘPÚK až pro termín od 2.9.2019. Z tohoto důvodu nemůže být dodržen původní termín zahájení stavebních prací od 16.5.2019 a stavební práce budou zahájeny až 2.9.2019 a dokončeny v termínu do 12 týdnů od zahájení stavebních prací.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. Z pohledu zákona je nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění § 222 odst. 3 zákona. Veškeré podmínky § 222 odst. 3 zákona jsou dodrženy, tj. je zcela vyloučeno, že by šlo o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Tento změnový list je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 3 zákona.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	Dokončení stavebních prací do 8.8.2019
Nový termín dokončení díla:	<b>Dokončení stavebních prací do 25.11.2019</b>

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 27/5/2019

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 27.5.2019

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Radovan Dušek

Datum: 27.5.2019

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele - TDS (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Paparega

Datum: 28-05-2019

Podpis: [redacted]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 27.5.2019

Podpis: [redacted]

Příloha změnového listu: Žádost zhotovitele o změnu termínu realizace stavby, Stanoviska KŘPÚK



Statutární město Most

Odbor investic

Ing. Olga Vyleřalová

Radniční 1

434 69 Most

17. 05. 2019

Změna termínu realizace zakázky "Vybudování chodníků a dopravně technického řešení ul. Pod Širokým Vrchem a Tvrzova".

Vážení obchodní partneři,

Na základě smlouvy o dílo (SoD) č.29/2/2019 pro vás realizujeme výše zmíněnou zakázku.

Dne 18.4.2019 došlo k protokolárnímu předání stavby k realizaci. Dle SoD byly na vyřízení administrativních záležitostí stavby stanoveny 4 týdny ode dne předání a převzetí stavby. To tedy znamená do 16.5.2019.

Dne 15.5.2019 jsme obdrželi od Policie ČR pod Č.j. KRPU-124695-6/ČJ-2017-040806 nesouhlasné stanovisko s realizací v termínech stanovených SoD, tj. 16.5.-8.8.2019.

Důvodem pro vyslovení nesouhlasu jsou policejní opatření na probíhajících akcích Autodromu Most, které by byly stavbou narušeny, až znemožněny.

V této souvislosti vás tedy žádáme o pozastavení realizace a posun termínu, který již nebude kolidovat s policejně dopravními opatřeními v těsném sousedství stavby. Dle vyjádření, které přikládáme přílohou, doba realizace vychází v termínu od 2.9.2019. Ukončení zakázky bychom chtěli, s ohledem na období, ve kterém lze předpokládat již zhoršené klimatické podmínky, posunout do 31.12.2019.

S pozdravem



Ing. Radovan Pásek  
Předseda představenstva





KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE

 Územní odbor Most  
 Dopravní inspektorát  
 Most


Č. j. KRPU-124695-6/ČJ-2017-040806

Most 13. května 2019

Počet listů: 2

Přílohy: 1/dokumentace
 Herkul a. s.  
 Obrnice 228  
 435 21 Obrnice

**„Vybudování chodníků a dopravně technického řešení ul. Pod Širokým vrchem a Tvrzova“ - zvláštní užívání pozemní komunikace a přechodná úprava provozu – závazné stanovisko**

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, územní odbor Most, dopravní inspektorát Most v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

### NESOUHLASÍ

se zvláštním užíváním pozemní komunikace – místní komunikace v ulici Pod Širokým vrchem a Tvrzova v Mostě, za účelem provádění stavebních prací, v souvislosti se stavbou „Vybudování chodníků a dopravně technického řešení ul. Pod Širokým vrchem a Tvrzova“, v požadovaném termínu od 16. 05. 2019 do 30. 09. 2019, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na dotčených pozemních komunikacích v rámci policejních opatření v době konání závodů na Autodromu Most. Jedná se především o závody evropské série NASCAR a historických vozů ve dnech 17. 05. – 19. 05. 2019, dále mezinárodní německý šampionát silničních motocyklů ve dnech 09. 08. – 11. 08. 2019 a závody evropského šampionátu tahačů Czech Truck Prix 2019 ve dnech 30. 08. – 01. 09. 2019, které se řadí mezi nejnavštěvovanější akce podobného charakteru.

Ze strany Policie České republiky bylo již vydáno souhlasné stanovisko, pod č. j. KRPU - 86048-1/ČJ-2019-040806 ze dne 06. 05. 2019, ke zvláštnímu užívání místních komunikací v ulici Pod Širokým vrchem a Tvrzova v Mostě, v souvislosti s pořádáním akcí „Spanilé jízdy – NASCAR a Czech Truck Prix 2019“.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, územní odbor Most, dopravní inspektorát Most (dále jen „dopravní inspektorát“) v souladu s ustanovením § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,


### SOUHLASÍ

s přechodnou úpravou provozu na dotčených pozemních komunikacích, dle předloženého návrhu dopravního značení, jehož orazítkovaná část je nedílnou součástí tohoto stanoviska.

 ul. Václava Řezáče čp. 224/3  
 434 75 Most  
 Email: krpulku.uo.mo.di@pcr.cz  
 tel.: +420 974 438 258  
 fax: +420 974 438 267

Dopravní inspektorát si vyhrazuje právo, v rámci zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, odsouhlasené přechodné dopravní značení změnit nebo doplnit. Odsouhlasená přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích slouží pro stanovení přechodného dopravního značení příslušným úřadem.

Zpracovala: komisař por. Bc. Kateřina Baušová



komisař npor. Ing. Stanislav Pfeifer  
vedoucí oddělení





KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE



Územní odbor Most  
Dopravní inspektorát  
Most

Č. j. KRPU-124695-7/ČJ-2017-040806

Most 17. května 2019

Počet listů: 1

Přílohy: 1/dokumentace

Herkul a. s.  
Obrnice 228  
435 21 Obrnice

**„Vybudování chodníků a dopravně technického řešení ul. Pod Širokým vrchem a Tvrzova“ - zvláštní užívání pozemní komunikace – závazné stanovisko**

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, územní odbor Most, dopravní inspektorát Most (dále jen „dopravní inspektorát“) v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

**SOUHLASÍ**


se zvláštním užíváním pozemních komunikací – místních komunikací v ulici Pod Širokým vrchem a Tvrzova v Mostě, za účelem provádění stavebních prací, v souvislosti se stavbou „Vybudování chodníků a dopravně technického řešení ul. Pod Širokým vrchem a Tvrzova“, dle předložené situace.

Termín realizace stavby od 02. 09. 2019 do 30. 11. 2019. Osoba zodpovědná za průběh stavby pan Pavel Kužník, tel. 602 366 464.

Stanovisko k přechodné úpravě provozu na pozemní komunikace bylo vydáno dne 13. května 2019 pod č. j. KRPU-124695-6/ČJ-2017-040806.

Policie České republiky, jako dotčený orgán vydávající závazné stanovisko, s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracovala: komisař por. Bc. Kateřina Baušová

  
komisař npor. Ing. Stanislav Pfeifer  
vedoucí oddělení