

**Dodatek č. 3**

k CES 947/2017 Smlouvě ze dne 4.5.2017

č. smlouvy zhotovitele: 1ZHS170015

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
 zástupce pro věci technické :
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení :
 :

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatel).

a

2. Zhotovitel:

Jako společníci ve společnosti s názvem: „Společnost Chanov“

Na základě společenské smlouvy ze dne 28.2. 2017

SMP CZ, a.s. - správce

se sídlem : Vyskočilova 1566, Praha 4 140 00
 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654
 zastoupená : Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva
 Ing. Jindřich Taturman, člen představenstva
 zástupce pro věci technické :
 IČ : 271 95 147
 DIČ : CZ271 95 147
 bankovní spojení :
 telefon :
 fax :
 :

VHS stavby a.s. – společník 2

se sídlem : Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
 zapsaná u Krajského soudu : v Brně, oddíl B, vložka 4147
 zastoupená : Ing. Martin Žagan, místopředseda představenstva
 Ing. Miroslav Lehký, člen představenstva
 zástupce pro věci technické :
 IČ : 251 83 052
 DIČ : CZ25183052
 bankovní spojení :
 telefon :
 :

Příloha č. 1 – Změnový list č.3

V Praze dne 30.4.2019

Za Zhotovitele:

[Redacted signature area]

Ing. Martin Dokšanský
Předseda představenstva
SMP CZ, a.s.

Ing. Jindřich Tautman
Člen představenstva
SMP CZ, a.s.

Ing. Martin Žagán
Místopředseda představenstva
VHS stavby a.s.

Ing. Miroslav Lehký
Člen představenstva
VHS stavby a.s.

V Teplicích dne:

Za Objednatele:

28-05/2019

Ing. Bronislav Spičák
Generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

[Handwritten signature]

NÁVRH ZMĚNY č.3			číslo : 03/2019		
Zhotovitel:	Společnost Chánov, Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 25.4.2019	
Název akce: MO027057 – Most, Chánov – Želenice, rekonstrukce přivaděče DN 600					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy	na specifikaci:	Příloha č.1 - položkový rozpočet Příloha č.2 – zápisy ve stavebním deníku Příloha č.3 – fotodokumentace k sanaci šachet Příloha č. 4 – aktualizované kladečské schéma D 3.2			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Ano – viz. příloha – soupis více a méněprací			
Popis a zdůvodnění změny:					
Změna materiálu					
Po prověření skutečného stavu potrubí II.etapy na stavbě bude nutné upravit kladečské schéma a dodat trubní vedení vč. tvarovek a spojovacího materiálu dle skutečnosti. Předmětem změny bude převážně úprava počtu zámkových spojů (jiné provedení hrdla potrubí) a s ním souvisejících armatur, tvarovek a spojovacího materiálu. (Viz. aktualizované kladečské schéma č.výkresu D.3.2, zápisy ve SD č.2, str. 56747,)					
Totem u Benziny, využití stávající chráničky					
V trase přivaděče se nachází informační totem čerpací stanice Benzina vč. sloupu veřejného osvětlení. Tento totem i VO bude nutné demontovat a odpojit od el. energie. Po dokončení stavebních prací na přivaděči následně provést montáž na stejné místo.					
V místě staničení km 2,2412-2,2535 a km 2,2986-2,3191 je objevena stávající nevyužívaná chránička, která svým profilem a stavem vyhovuje pro zatažení potrubí DN500. V těchto úsecích proto dojde k zatažení potrubí do chráničky a tudíž nebude proveden překop komunikace vč. zemních prací. (viz.zápisy ve SD č.5 str. 55813, 55814, fotodokumentace)					
Armaturní šachty					
Z aktuálních provozních důvodů bude AŠ 13 nahrazena automatickou podzemní soupravou.					
V AŠ 11,18 a 19 bude provedena sanace šachet. V PD jsou tyto šachty navrženy jako nové, po zhodnocení jejich stavu došlo k závěru, že tyto šachty jsou zcela vyhovující pro provoz a postačí je zasanovat. Nejdříve dojde o očištění stěn a poté k reprofilaci sanačními maltami. Sanován bude i kolektor, jímž trasa prochází. (viz. fotodokumentace, zápis v SD č.4 str. 56640, 56642, 56643, 56644, 56645)					
Sanace objektu předávacího bodu Želenice					
Dle prohlídky na místě se zástupcem objednatele bylo zjištěno poškození podélného trámu a obou sloupů zřejmě špatnou kvalitou betonu. Bude nezbytné provést opravu poškození vč, podlahového roštu.					
<i>Uvedené více a méně práce je nutné realizovat z důvodu zdáného dokončení díla.</i>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny:					

Ocenění změny:**Celkem****2 804 549,86,-Kč bez DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

112 150 742,71,-Kč bez DPHZměna navržené lhůty dokončení díla
(číslem/slovy):

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: + 2 804 549,86 Kč bez DPH

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 4 929 185,07 Kč bez DPH, tj. 4,99 % nabídkové ceny.


Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 2 124 635,21 Kč bez DPH, tj. 2,15 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Ing. _____

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle URS. Je-li oceňovaná položka obsažena v rámcové smlouvě, je vynásobena příslušným koeficientem pro KK nebo KV.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NE, NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele – NE, NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky – ANO, JE NIŽŠÍ

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny _____

Podpis _____ Datum 27.5.2029

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny _____

Podpis _____ Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti

§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.