
Dodatek č. 1

**ke Smlouvě o dílo
NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU
A DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ**

Název zakázky: : „Modernizace železničního uzlu Ostrava“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4533/ 2018**

ISPROFOND/Sub. ISPROFIN: 3273214901 / 5813520009

a

„Společnost pro Modernizaci železničního uzlu Ostrava“

Na základě společenské smlouvy k zajištění obchodního případu na zpracování záměru projektu a dokumentace pro územní rozhodnutí stavby „Modernizace železničního uzlu Ostrava“ ze dne 07.09.2018 jsou účastníky společnosti firmy:

1. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka: B 1217

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Václav Kratochvíl, předsedou představenstva

(vedoucí člen společnosti, který zastupuje společnost na základě zplnomocnění,
uděleného smlouvou o společnosti)

2. SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 6088

zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou – Klímovou – místopředsedkyní představenstva

3. SUDOP EU a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČ: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 21645

zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, statutárním ředitelem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **18-050-231-UR**

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínů dílčích etap plnění Díla a navýšení ceny Díla ze dne 17. 4. 2019 a v souladu s ustanoveními článků 3.5, 3.6 a 3.7. Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na prodloužení doby dílčích plnění Díla, a to pro 1. Dílčí etapu na 11 měsíců, pro 2. Dílčí etapu na 14 měsíců, pro 3. Dílčí etapu na 16 měsíců, 4. Dílčí etapu na 25 měsíců a 5. Dílčí etapu na 29 měsíců, vždy počínajících od účinnosti smlouvy.

Důvodem pro prodloužení lhůty je pozdní dodání dopravně-technologických podkladů od jednotlivých dopravců nutných pro zpracování části Dopravní technologie a dále rozšíření předmětu plnění o požadavek na zpracování Technicko-ekonomické studie (TES) na možnost vybudování podchodu k nástupištím v žst. Ostrava hl. n. Požadavek na zpracování TES vznikl na základě jednání se zástupci Statutárního města Ostravy a má prověřit možnost přístupu k nástupištím podchodem, který by měl v budoucnu navazovat na zamýšlenou stavbu města Ostravy, podzemní

parkoviště v prostoru přednádraží. TES bude dokončena a předána Objednateli k připomínkám v termínu 1. Dílčí etapy, dokumentace vč. zpracovaných připomínek v termínu 2. Dílčí etapy.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

- 1.2. Dále se smluvní strany dohodly s ohledem na důvod pro prodloužení dílčích etap plnění a souvisejícím rozšířením rozsahu prací na navýšení ceny Díla o částku 1.514.000,- Kč bez DPH.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

*Cena Díla bez DPH: **89 991 500 Kč***

slovy:

osm desát devětmiliónů devět set devadesát jednatísíc pět set korun českých

- 1.3. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizovaný Rozpis Ceny Díla a Harmonogram plnění je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují přílohu č. 4 a č. 5.

- 1.4. Smluvní strany se také dohodly na úpravě Přílohy č. 6 Oprávněné osoby a Přílohy č. 8 Seznam poddodavatelů.

- a. V Příloze č. 6 dochází ke změně oprávněných osob Zhotovitele na pozici úředně oprávněný zeměměřický inženýr.
- b. V Příloze č. 8 dochází k rozšíření seznamu poddodavatelů a k navýšení procentuálního vyjádření hodnoty poddodávek.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- aktualizovaný Rozpis Ceny Díla, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy,
- aktualizovaný Harmonogram plnění, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy,
- aktualizovaný seznam Oprávněných osob, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 6 Smlouvy,
- aktualizovaný Seznam poddodavatelů, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 8 Smlouvy.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

4. Tento dodatek je vyhotoven v **šesti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **čtyři** vyhotovení.

V Praze dne 17.5.2019

V Olomouci dne 23.5.2019

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace

Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
vedoucí účastník společnosti
pověřen jednat za zhotovitele „Společnost
pro Modernizaci železničního uzlu Ostrava“

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod			3 000 000
2	Dokumentace pro územní řízení				
2.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	hod			64 425 000
2.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZPT	hod			592 500
2.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZPT včetně inženýrské činnosti	hod			1 050 000
2.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZPT) včetně inženýrské činnosti	hod			2 175 000
3	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			540 000
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			66 000
Celkem za základní služby:					71 848 500

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
5	Zajištění mapových podkladů	km			1 200 000
6	Geodetické práce	km			1 600 000
7	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km			8 000 000
8	Další průzkumné práce: <i>geotechnický a stavebně technický průzkum staveb, pyrotechnický průzkum a jiné</i>	hod			3 300 000
9	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod			832 500
10	Oznámení o záměru , zjišťovací řízení (získání závěru zjišťovacího řízení) dle zákona 100/2001 Sb.	hod			120 000
11	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod			51 000
12	Aktualizace ZP ¹⁾	hod			60 000
13	Zpracování detailní dopravní technologie	hod			375 000
14	Posouzení varianty mimoúrovňového křížení dle ZTP včetně projednání	hod			412 500
15	Podmínky k zadání projektu stavby (pro jednotlivé SO a PS)	hod			600 000
16	Zpracování žádosti k územnímu rozhodnutí, předání žádosti o ÚR,(dále podání na stavební úřad)	hod			78 000
17	Zpracování Technicko-ekonomické studie pro vybudování podchodu k nástupištím	ks			1 514 000
Celkem za dodatečné služby:					18 143 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

- Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>89 991 500 Kč</u>	<u>18 898 215 Kč</u>	<u>108 889 715 Kč</u>
<u>Z toho</u>		
<u>Záměr projektu</u> <u>3 000 000 Kč</u>	<u>630 000 Kč</u>	<u>3 630 000 Kč</u>
<u>Dokumentace pro územní řízení</u> <u>86 991 500 Kč</u>	<u>18 268 215 Kč</u>	<u>105 259 715 Kč</u>

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
I. ETAPA 1. <u>Dílčí část</u>	<u>27 603 050 Kč</u> (1.dílčí fakturace)	<u>33 399 690 Kč</u>
2. <u>Dílčí část</u>	<u>454 200 Kč</u> (2. dílčí fakturace)	<u>549 582 Kč</u>
3. <u>Dílčí část</u>	<u>17 695 500 Kč</u> (3.dílčí fakturace)	<u>21 411 555 Kč</u>
II. ETAPA 4. <u>Dílčí část</u>	<u>17 695 500 Kč</u> (4.dílčí fakturace)	<u>21 411 555 Kč</u>
5. <u>Dílčí část</u>	<u>26 543 250 Kč</u> (konečná fakturace)	<u>32 117 333 Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>89 991 500 Kč</u>	<u>108 889 715 Kč</u>

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	dnem nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
I. ETAPA 1. Dílčí etapa	do 11 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy 1. Dílčí fakturace	Provedení a vyhodnocení geotechnických pyrotechnických a ostatních průzkumů, Zajištění mapových podkladů Provedení geodetických prací Vstupní všeprofesní porada a profesní porady Zpracování a vyhodnocení způsobu mimoúrovňového křížení včetně projednání (DD) Zpracování podrobné dopravní technologie (DD) Prověření návrhu technického řešení s územně-plánovací dokumentací – návrh opatření Uzavření odsouhlasené koncepce technického řešení Předání technicko-ekonomické studie k připomínkám	Předání doprovodné dokumentace: - způsob křížení <i>(1x digitálně v otevřené formě)</i> - koncepce technického řešení <i>(1x digitálně v otevřené formě)</i> Předávací protokol
I. ETAPA 2. Dílčí etapa	do 14 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy 2. Dílčí fakturace	Záměr projektu k připomínkám. Předání technicko-ekonomické studie vč. zpracovaných připomínek	Předání tech. řešení včetně příloh k připomínkám. <i>(1x digitálně v otevřené formě, 1x digitálně v uzavřené formě, -podle potřeby v tištěné formě)</i> Předávací protokol

I. ETAPA 3. Dílčí etapa	do 16 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy 3. Dílčí fakturace	Zpracování připomínek a dokončení Záměru projektu Záměr projektu - odevzdání kompletní dokumentace	Předání ZP Předávací protokol.
II. ETAPA 4. Dílčí etapa	do 25 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy 4. Dílčí fakturace	Zpracování DUR po schválení v CK (svolání profesních porad, zpracování dokumentace DUR) - předání DUR k připomínkám	Předání DUR k připomínkám <i>(1x digitálně v otevřené formě, 1x digitálně v uzavřené formě, -podle potřeby v tištěné formě)</i> Předávací protokol
II. ETAPA 5. Dílčí etapa	do 29 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy Konečná fakturace	Zpracování připomínek k DUR Konferenční projednání Předání DUR Předání žádosti k územnímu rozhodnutí <i>Aktualizace ZP a EH - dle pokynu investora</i>	Předání DUR (v rozsahu dle ZTP) <i>(předání aktualizovaného ZP a EH)</i> Předávací protokol

Příloha č. 6
Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	Ing. Václav Kratochvíl
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech technických a zástupce vedoucího týmu:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- vedoucí týmu:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na mostní a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na sdělovací zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na trakční vedení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na silnoproudou technologii a elektrotechnická zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na životní prostředí:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na geotechniku:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na tunelové stavby:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na požární bezpečnost:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na hodnocení ekonomické efektivity:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CENY za zpracování
Ecological Consulting a.s. Olomouc – Lazce, Na Střelnici 343/48, PSČ 779 00 IČO: 25873962	Část životní prostředí	
Exprojekt s.r.o. Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno IČO: 29285801	Část trakční vedení	
SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno IČO: 44960417	Část zabezpečovací a sdělovací zařízení	
Ing. Jan Smetana Brno-střed, Veveří, Kotlářská 547/1 IČO: 46341277	Část geodetického zaměření a geodetické dokumentace	
Ing. Jan Šnajdar Brno-sever, Černá Pole, Zemědělská 1700/48 IČO: 63375761	Část pomocné geodetické práce	
Ing. Jiří Slavata Brno-střed, Veveří, Jana Uhra 174/16 IČO: 64290123	Část pomocné geodetické práce	
CELKEM %		21,7 %

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 292020

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b3aeed85-d6f9-4067-9223-7c664b227fa8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.05.2019 10:51:01



1e9a114c-cc01-48e5-a661-4f061d0cc473