

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-15/1073/OST/20/2018

DODATEK Č. 3 **K PŘÍKAZNÍ SMLouvĚ**

na

„Společnost Lesy České republiky, s. p. - zajištění podkladů pro přípravu GP“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

1. Příkazce : **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031
Zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Právní forma: příspěvková organizace
Bankovní spojení: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Ing. Miroslav Němec - ředitel organizace, [REDACTED]
statutární zástupce, [REDACTED] statutární zástupce
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031/ neplátce DPH

a

2. Příkazník: **DABONA s.r.o.**
se sídlem: Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČO: 64826996
DIČ: CZ64826996
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8953
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: L. Lukášovou, jednatelkou společnosti
kontaktní e-mail: [REDACTED]

(Příkazce a Příkazník společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.2.2018 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příkazní smlouvu č. SMLO-15/1073/OST/20/2018, na „Společnost Lesy České republiky, s. p. - zajištění podkladů pro přípravu GP“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se mění článek 4. Doba plnění:

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit Dílo v souladu se Smlouvou do 7 dnů od písemné výzvy Objednatele k zahájení prací a ukončit jej do **30.11.2019**.

Důvodem prodloužení termínu je nejednotné vystupování speciálních stavebních úřadů při určování hranice silničního pozemku a stavby silnice a nutnost zajištění jednotné metodiky tohoto určování ze strany nadřízeného orgánu a problematika opravy chybného zápisu v katastru nemovitostí, kdy je nejprve nutné tuto variantu vyzkoušet na pilotním případě a následně vyhodnotit.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou je žádost o prodloužení termínu dokončení.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Příkazce

Příkazník

V Pardubicích dne : 22.5.2019

V Rychnově nad Kněžnou dne : 23.5.2019

Příkazník

ředitel organizace

Lenka Lukášová
jednatelka společnosti

Správa a údržba silnice Pardubického
kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

V Rychnově nad Kněžnou, dne 21. května 2019

Věc: **Žádost o prodloužení termínu dokončení díla**

Vážení,

tímto si Vás dovoluujeme požádat o prodloužení termínu dokončení díla sjednaného na základě Příkazní smlouvy č. SML0-15/1073/OST/20/2018 ze dne 1. 2. 2018 ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 9. 10. 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 21. 2. 2019. Jedná se o zakázku s názvem: „Společnost Lesy České republiky, s. p. – zajištění podkladů pro přípravu GP“.

Důvody, kvůli kterým žádáme o prodloužení termínu, jsou následující:


- **nejednotné vystupování speciálních stavebních úřadů při určování hranice silničního pozemku a stavby silnice a nutnost zajistit jednotnou metodiku tohoto určování ze strany nadřízeného orgánu,**
- **problematika opravy chybného zápisu v katastru nemovitostí, kdy je nejprve nutné tuto variantu vyzkoušet na pilotním případě a následně vyhodnotit.**

Nový termín předání díla navrhuje následovně:

- do 30. 11. 2019 – předání veškeré dokumentace týkající se dané zakázky.

Předem děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem


Lenka Lukášová
jednatelka společnosti