

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
Adresa:	U Nisy 745/6a, Liberec, 460 57 Liberec 7
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa
Adresa:	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa
Telefon:	XXXXXXX
E-mail :	m.srnkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Sídlo:	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV
Zastoupen:	Ing. Vladimírem Luksem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXX
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXX
Telefon:	XXXXXXX
E-mail :	XXXXXXX
ID DS:	eep75pz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	198733946/0300
IČO:	61682764
DIČ:	CZ61682764
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č.j. 447-2017-541101

Čl. I

Předmět a účel dodatku

Na základě žádosti zpracovatele ze dne 25. 3. 2019 a vzhledem ke složitostem, jež vyvstaly při projednávání PSZ, a po přednesení požadavků obce, vlastníků a sboru zástupců na další doplnění společných zařízení a z toho plynoucího dodatečného zaměření skutečného stavu, se prodlužuje termín odevzdání dílčí části 3.5.2 – *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11*

odst. 1 zákona. Odevzdání dílčí části 3.5.2 taktéž zkomplikovala změna ÚSES, kterou iniciovala Správa CHKO, ačkoliv v Územní plánu obce z roku 2017 nebyla změna uvedena. Správa CHKO přesto trvala na požadavku jejího zapracování. Z těchto důvodů se termíny odevzdání dílčí části 3.5.2. dle přílohy č.1 – Položkového výkazu činností – mění následovně:

1. Termín odevzdání dílčí části **3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona** je nově stanoven na **30. 4. 2020.**

2. Vzhledem k posunutí termínu u dílčí části 3.5.2 *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona* se zároveň posouvá termín odevzdání **Návrhových prací celkem, vyjma dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení a bodu 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami,** na **30. 6. 2020.**

ČI. II

Cena za provedení díla

Celková cena díla, tak jak je stanovena smlouvou o dílo, se nemění.

ČI. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.j. 447-2017-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a dvou vyhotoveních pro zhotovitele, a každý z nich má váhu originálu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je Položkový výkaz činností.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne 30.4.2019

V Příbrami dne 30.4.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

Ing. Vladimír Luks
jednatel
GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r. o.

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 447-2017-541101 - KoPÚ Kruh v Podbezděži

Dodatek č.3

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	9	1 000	9 000	30.11.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	10	3 000	30 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	196	800	156 800	30.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	59	1 000	59 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6)	100 bm	38	1 000	38 000	30.11.2017
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	76	2 500	190 000	31.1.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	5	5 000	25 000	31.1.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	255	300	76 500	31.3.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	255	400	102 000	30.8.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					686 300	30.8.2018
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	255	700	178 500	31. 1. 2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	35	800	28 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	80	800	64 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	255	1 000	255 000	30.4.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 3)	8 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					541 500	30.6.2020
3.6.	Mapové dílo	ha	255	600	153 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					153 000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	300	800	240 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					240 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	686 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	541 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	153 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	240 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 620 800 Kč
DPH 21% v Kč	340 368 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 961 168 Kč

V Liberci dne 30.4.2019

V Příbrami dne 30.4.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Bohuslav Kabátek

.....
Ing. Vladimír Luks

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

jednatel GEODETIKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.