

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 30. 1. 2019

(na dodávku díla „UK – 2. LF Dostavba areálu Plzeňská 3. etapa EDS 133D 21E 000004 Vybavení interiéru“)
(dále jen „Dodatek“)

Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta

se sídlem: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol
zastoupena: prof. MUDr. Vladimírem Komárkem, CSc. děkanem
IČO: 00216208, DIČ: CZ 00216208, ID datové schránky: pijj9b4
k jednání ve věcech technických oprávněn:
(dále jen „Objednatel“)

a

INTERIER TECH s.r.o.

se sídlem: Za Drahou 253, 282 01 Český Brod
zastoupený: Annou Vidrmanovou, jednatelkou společnosti
IČO: 29058155 DIČ: CZ29058155
zápis v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze oddíl C vložka 163550
Bankovní spojení: Komerční banka Český Brod
číslo účtu:
ID datové schránky: 4winziy
osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Anna Vidrmanová, jednatelka společnosti
(dále jen „Zhotovitel“)

(dále oba společně „Smluvní strany“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku díla „UK – 2. LF Dostavba areálu Plzeňská 3. etapa EDS 133D 21E 000004 Vybavení interiéru“ (dále jen „smlouva“).

Čl. I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je úprava vzájemných práv a povinností vyplývajících z výše uvedené smlouvy uzavřené jako výsledek zadávacího řízení s názvem „UK – 2. LF Dostavba areálu Plzeňská 3. etapa EDS 133D 21E 000004 Vybavení interiéru“.
2. S ohledem na prodloužení lhůty výstavby akce: UK – 2. LF Dostavba areálu Plzeňská 3. etapa EDS 133D 21E 000004 a na základě s tím souvisejícího vydání aktualizovaného podrobného harmonogramu výstavby, který mimo jiné stanovuje aktuální termíny dokončení prací, které zajišťují stavební připravenost prostor pro dodávku díla: „UK – 2. LF Dostavba areálu Plzeňská 3. etapa EDS 133D 21E 000004 Vybavení interiéru“, jsou tímto Dodatkem, v souladu s ustanovením článku 5. Doba plnění dle smlouvy, přesně stanoveny termíny pro zahájení a dokončení dodávky předmětného díla. Dále v souladu s ustanovením článku 6. Cena za dílo, platební podmínky dle smlouvy a s ohledem na upřesnění způsobu využití a provozu některých prostor související s výukou a výzkumem, ze strany Objednatele, byla provedena úprava počtu prvků vybavení interiéru a u prvků K05, T20 a S33 došlo na základě výše uvedeného i k aktualizaci nebo doplnění jejich dílčího parametru. Podrobný popis změn obsahuje změnový list č.1, který je přílohou tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se dohodly na změně **čl. 5. Doba plnění odst. 5.1 smlouvy**, které **nově zní takto**:
 - 5.1. Zhotovitel je povinen dodat Dílo uvedené v této smlouvě a jejích přílohách v následujících lhůtách: Přípravné práce dle čl. 2.7.1. této smlouvy budou zahájeny okamžitě po podpisu této smlouvy. Termín zahájení dodávek a montáží je 23.4.2019. Ukončení zhotovení včetně kompletního úklidu místa zhotovení nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne zahájení dodávek a montáží Díla v místě zhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že **v čl. 5 Doba plnění se vypouští odst. 5.2. a 5.3. smlouvy bez náhrady.**

5. Smluvní strany se dohodly na změně **čl. 6. Cena za dílo, platební podmínky odst. 6.1 a 6.9 smlouvy**, který **nově zní takto**:

6.1. Cena realizace Díla je stanovena vzájemnou dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná a maximální s platností po celou dobu zhotovení Díla až do jeho předání a převzetí a činí:

Cena celkem bez DPH: 8 481 478,00 Kč

DPH 21%: 1 781 110,40 Kč

Cena celkem vč. DPH: 10 262 588,40 Kč

V případě, že celková cena obsahuje část investiční a neinvestiční, bude specifikace ceny bez DPH a s DPH rovněž uvedena pro část investiční a pro část neinvestiční. Cena je podrobně specifikována v Příloze č. 5 – Oceněný výkaz výměr.

6.9. Objednatel si vyhrazuje právo nejpozději do 4.6.2019 jednostranně snížit celkový rozsah Díla až o 30% z celkové ceny za Dílo, zhotovitel se zavazuje na tuto podmínku přistoupit. V případě snížení rozsahu Díla budou Smluvní strany postupovat dle čl. 6.8.3. a 6.8.4. této smlouvy.

6. Příloha č. 5 smlouvy – Oceněný výkaz výměr se tímto dodatkem nahrazuje novým Oceněným výkazem výměr, který je zpracován v návaznosti na důvody uvedené v článku I. odst. 2., který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.

7. V Příloze č. 2 – Projektová dokumentace zpracovaná projektantem Prostor 008 se tímto Dodatkem nahrazuje tabulka E02 TABULKA PRVKU PODLE MISTNOSTI R1 novou tabulkou E02 TABULKA PRVKU PODLE MISTNOSTI R1 úprava počtu prvků. Tato tabulka je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Čl. II. Závěrečné ujednání

1. Pokud tímto Dodatkem není stanoveno jinak, veškerá znění smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, přičemž zveřejnění zajišťuje Objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2002 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podepsáním řádně přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho jej stvrzují svým podpisem.
5. Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr zpracovaný v návaznosti na důvody uvedené v článku I. odst. 2., který nahrazuje přílohu č. 5 smlouvy.
Příloha č. 2 - E02 TABULKA PRVKU PODLE MISTNOSTI R1 úprava počtu prvků, která nahrazuje E02 TABULKA PRVKU PODLE MISTNOSTI R1 v příloze č. 2 smlouvy.
Příloha č. 3 – Změnový list č. 1

V Českém Brodě dne 28. 5. 2019

V Praze dne 28. 5. 2019

Za Zhotovitele

Za Objednatele

.....
Anna Vidrmanová
jednatelka společnosti

.....
prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan