

*PKS*

KUJIP01CBI0U

**DODATEK Č. 6  
KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřené dne 4. 1. 2016 na akci

**„Nemocnice Třebíč - Pavilon chirurgických oborů“****I. Smluvní strany****Objednatel:**se sídlem:  
zastoupený:zástupce pro věci smluvní:  
zástupce pro věci technické:  
Tel./fax:  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:**Kraj Vysočina**Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33  
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu  
smlouvy pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana  
kraje pro oblast ekonomiky a majetku,  
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla  
Ing. Oldřich Homola  
+420 564 602 326/+420465602433  
708 90 749  
CZ70890749  
Sberbank CZ, a.s.  
4050005000/6800*ke sml. 1/16  
o. 1019***Zhotovitel:**Se sídlem:  
Zastoupený:  
zástupce pro věci smluvní:  
zástupce pro věci technické:  
Tel./fax:  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zápis v obchodním rejstříku:  
(dále jen Zhotovitel)**PKS stavby a.s.**Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, PSČ 591 39  
Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva  
Ing. Jaroslav Kladiiva, ředitel společnosti  
Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek  
566 697 201/566 697 384  
46980059  
CZ46980059  
MONETA Money Bank, a.s.  
175972792/0600  
B 5403 vedená u Městského soudu v Praze**II. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 1. 2016 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 14., odst. 14.1. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 6, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

**1) Čl. 2. Předmět díla**

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.1. se mění a nově zní takto:**4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:  
Cena díla bez DPH celkem:**443 704 517,99 Kč**

**Rekapitulace ceny:**

**Cena díla před uzavřením dodatku č. 6 bez DPH: 443 873 137,69 Kč**

**Cena víceprací a méněprací:**

Cena víceprací bez DPH: 2 461 340,20 Kč  
Cena méněprací bez DPH: 2 629 959,90 Kč  
Cena více-méněprací bez DPH: -168 619,70 Kč

**Cena díla po uzavření Dodatku č. 6**

**Cena díla bez DPH 443 704 517,99 Kč**

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příloženém změnovém rozpočtu.

**III. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.

Přílohy: 1 - soupis změnových listů

Ve Žďáru nad Sázavou, dne 24.5.19

za zhotovitele:

Ing. Petr Pejchal  
předseda představenstva

Ing. Jaroslav Kladiva  
ředitel společnosti

PKS stavby a.s.  
Brněnská 176/38  
591 01 Žďár nad Sáz.  
DIČ: CZ46986059  
CZECH REPUBLIC

V Jihlavě, dne 15. 05. 2019

za objednatele:

Ing. Martin Kukla,  
náměstek hejtmána kraje pro oblast  
ekonomiky a majetku

Kraj Vysočina  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Stavba :

## Nemocnice Třebíč - Pavilon chirurgických oborů

změna č.	název změny	popis a zdůvodnění	méněpráce	vícepráce	cena bez DPH	DPH celkem	cena včetně DPH
ZL174	Licence pro telefonní ústřednu - zvýšení kapacit linek	Požadavek uživatele: mít k dispozici v jednom okamžiku celkem 60 hlasových kanálů s operátorem (projekt na telefonní ústřednu byl zpracováván v roce 2015, kdy se nepočítalo s bezpečnostním požadavkem, kdy 1 x 30 ISDN by byl provozován jednou přenosovou trasou od jednoho operátora a druhý ISDN 30 by byl provozován jinou trasou dalšího operátora. V době zpracování projektu (2015) pro nemocnici byli operátoři GTS a T-mobile, nyní jsou sloučeni. V roce 2015 se přepočítalo rušení objektů nemocnice mimo její areál, byla tendence minimalizovat provozní náklady nemocnice, proto projekt předpokládal pouze 1 x 30 ISDN licenci.	0,00	66 000,00	66 000,00	13 860,00	79 860,00
ZL175	Změna trasy vedení VZT na pavilonu OS, odvětrání CHÚC na G	Rozvod pro přefuk vzduchu pro CHÚC - změna PD: Na základě změny projektu vyvolané podmínkami provozu stávajících OS došlo ke změně trasy vedení VZT potrubí. VZT potrubí v 2.NP nebylo realizováno dle RPD ke stávajícím stoupačkám, ale muselo být vedeno jinou trasou až do strojovny VZT ve 3NP a až tam napojeno na stávající VZT jednotku.	27 073,25	124 918,56	97 845,32	20 547,52	118 392,83
ZL176	Přístavba PCHO - změna č.6	Změna č. 6 -RTG byla zpracována podle požadavků vyvolaných dodávkou zařízení RTG.	51 384,15	81 491,80	30 107,65	6 322,61	36 430,25
ZL177	Doplnění čteček	Požadavek uživatele: Z důvodu zamezení přístupu neoprávněných osob byly nainstalovány čtečky na dveře serverovny v 3NP a také na dveře na schodiště (m.č.136) z chodby (m.č.148). Nutno provést dodavatelem IVAR, který zpravuje systém vstupu pro celou nemocnici	0,00	79 707,69	79 707,69	16 738,62	96 446,31
ZL178	Polepy oken a dveří pískovanou fólií - urgent	Z důvodu udržení soukromí pacienta na urgentním příjmu	0,00	10 164,00	10 164,00	2 134,44	12 298,44
ZL179	MaR - monitorování medicijních plynů - Pavilon G	Požadavek nemocnice - sledování stavu plynů v potrubí prostřednictvím MaR.	0,00	37 389,00	37 389,00	7 851,69	45 240,69
ZL180	Neprováděné práce na komunikacích rámci nově uvažovaných operačních sálů	Vzhledem k budoucím novým operačním sálům nebudou prováděny některé práce. Vyčíslení vychází ze skutečného provedení.	653 029,12	0,00	-653 029,12	-137 136,12	-790 165,24
ZL181	Rozšíření zařízení bezpečnostních systémů - oprava ZL 167 z dodatku D5	Požadavek nemocnice, zvýšení bezpečnosti personálu	74 779,65	94 565,90	19 786,25	4 155,11	23 941,36
ZL182	Nerealizované VO financované městem	Z důvodu nové plánovaných OS se změnila dispozice komunikací a venkovních úprav a světla by zasahovala do vozovky.	166 419,31	0,00	-166 419,31	-34 948,06	-201 367,37
ZL183	Doplnění systému o displej č.24 (vyvolávací tablo v místnosti 147-chodba)	Žádost nemocnice	0,00	38 473,29	38 473,29	8 079,39	46 552,68
ZL184	Změna hloubky založení spojovacího krčku	V místě základů nově navrhovaného spojovacího krčku byly objeveny staré stávající betonové konstrukce (starý energokanáň a základové bloky), které bylo nutné odstranit a zároveň se tím posunula základová spára do větších hloubek oproti projektu.	0,00	125 016,72	125 016,72	26 253,51	151 270,23
ZL185	Nerealizované práce v rámci všech objektů a finální změny	Práce nedodávané - nerealizované (z různých důvodů - změny PD, požadavky uživatele, požadavky objednatele,...)	1 205 358,23	796 667,76	-408 690,47	-85 825,00	-494 515,47

ZL186	požární ucpávky - podzemní koridor	Vzhledem k etapizaci byly opakovaě narušeny zhotovené požární ucpávky na energocentru, z důvodu nutnosti protažení další kabeláže (několikeré zapravování bylo nutné vzhledem k postupnému uvádění do zkuš. provozu). Tyto se musely opravit, aby byly dodrženy požadavky PBŘ. Záměna materiálu požárních upávek (stejně jako u pavilonu G - ZL156)	8 778,34	26 836,15	18 057,82	3 792,14	21 849,96
ZL187	Změna trasy vodovodu	Úprava trasy vodovodu z důvodu přístavby části nového betonového podzemního koridoru pro budoucí OS.	0,00	62 337,51	62 337,51	13 090,88	75 428,39
ZL188	generální klíč pro dveře Z/1	Jedná se o dveře do výtahové šachty - část. nový koridor.D+M bezpečnostní FAB vložky s knoflíkem (proti uzamčení vevnitř) v systému generálního klíče.	185,00	2 475,00	2 290,00	480,90	2 770,90
ZL189	Nové žaluzie na urgentní příjem	Požadavek nemocnice - ochrana před osluněním.	0,00	14 632,14	14 632,14	3 072,75	17 704,89
ZL190	Kapsové filtry (dialýza, denní stacionář, šatny)	Požadavek nemocnice - výměna filtrů na G z důvodu jejich zanesení při pokračování výstavby - prach zvenčí.	0,00	17 843,20	17 843,20	3 747,07	21 590,27
ZL191	Změny vnitřních a venkoních úprav povrchů. Doplnění prací při napojení na stávající budovy.	Při postupném rozkrytí byl zjištěn rozpor mezi předpokladem PD ve skladbách konstrukcí stávajícího krčku a také v místě napojení nově plánovaného krčku na pavilonu K.	442 952,84	460 867,07	17 914,23	3 761,99	21 676,21
ZL192	Úprava chodníku příjezd na urgentní příjem	Požadavek nemocnice spočívající v zapuštění obrubníku + přeskládání přiléhajících ploch.	0,00	14 764,00	14 764,00	3 100,44	17 864,44
ZL193	Úpravy pro magnetickou resonanci	Požadavek nemocnice spočívající v přípravě objektu na vybraného dodavatele MR	0,00	394 640,41	394 640,41	82 874,49	477 514,89
ZL194	Ochrana zatravněných ploch u vjezdu do areálu nemocnice	Požadavek nemocnice. Z důvodů množících se případů, kdy návštěvníci areálu nemocnice překonávali závory objetím po zatravněné ploše byly po obvodu zatravněné plochy osazeny dekorační valouny.	0,00	12 550,00	12 550,00	2 635,50	15 185,50
ZL196			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>celkem</b>		<b>2 629 959,90</b>	<b>2 461 340,20</b>	<b>-168 619,70</b>	<b>-35 410,14</b>	<b>-204 029,84</b>