

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 191100922/2019

(na dodávku díla „UK – 2. LF Dostavba areálu Plzeňská 3. etapa EDS 133D 21E 000004 Audiovizuální technika“)
(dále jen „Dodatek“)

Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta

se sídlem: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol
zastoupena: prof. MUDr. Vladimírem Komárkem, CSc. děkanem
IČO: 00216208, DIČ: CZ 00216208, ID datové schránky: pijj9b4
k jednání ve věcech technických oprávněn:
(dále jen „Objednatel“)

a

Colsys s.r.o.

se sídlem: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno - Dubí
zastoupený: Ing. Václav Kopalem, jednatelem
IČO: 14799634 DIČ: CZ14799634
zápis v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 902
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Československá obchodní banka, a. s.,
Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:
ID datové schránky: 6rewabz
osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy:
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
(dále jen „Zhotovitel“)

(dále oba společně „Smluvní strany“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku díla „UK – 2. LF Dostavba areálu Plzeňská 3. etapa EDS 133D 21E 000004 Audiovizuální technika“ (dále jen „smlouva“).

Čl. I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je úprava vzájemných práv a povinností vyplývajících z výše uvedené smlouvy uzavřené jako výsledek zadávacího řízení s názvem „UK – 2. LF Dostavba areálu Plzeňská 3. etapa EDS 133D 21E 000004 Audiovizuální technika“.
2. S ohledem na prodloužení lhůty výstavby akce: UK – 2. LF Dostavba areálu Plzeňská 3. etapa EDS 133D 21E 000004 a na základě s tím souvisejícího vydání aktualizovaného podrobného harmonogramu výstavby, který mimo jiné stanovuje aktuální termíny dokončení prací, které zajišťují stavební připravenost prostor pro dodávku díla: „UK – 2. LF Dostavba areálu Plzeňská 3. etapa EDS 133D 21E 000004 Audiovizuální technika“, jsou tímto Dodatkem, v souladu s ustanovením článku 5. Doba plnění dle smlouvy, přesně stanoveny termíny pro zahájení a dokončení dodávky předmětného díla. Dále v souladu s ustanovením článku 6. Cena za dílo, platební podmínky dle smlouvy a s ohledem na upřesnění způsobu využití a provozu některých prostor související s výukou, ze strany Objednatele, byla provedena úprava prvků s ohledem na spojení učeben č. 209+210 a 224+203. Podrobný popis změn obsahuje změnový list č.1, který je přílohou tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se dohodly na změně **čl. 5. Doba plnění odst. 5.1 a 5.2 smlouvy, které nově zní takto:**
 - 5.1. Zhotovitel je povinen dodat Dílo uvedené v této smlouvě a jejích přílohách v následujících lhůtách:
Přípravné práce dle čl.2, odst. 2.7., bod 2.7.1. této smlouvy a rozvody kabeláže budou zahájeny okamžitě po podpisu této smlouvy.
Termín zahájení dodávek a montáží Díla je 23.4.2019 .
 - 5.2. Ukončení zhotovení Díla včetně kompletního úklidu místa jeho zhotovení a jeho předání Objednateli na základě protokolu o předání a převzetí Díla dle čl. 8 této smlouvy – nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne zahájení dodávek a montáží Díla v místě zhotovení.
4. Smluvní strany se dohodly, že **v čl. 5. Doba plnění se vypouští odst. 5.3. smlouvy bez náhrady.**

5. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 6. **Cena za dílo, platební podmínky odst. 6.1 a 6.9 smlouvy, které nově zní takto:**
- 6.1. Cena realizace Díla je stanovena vzájemnou dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná a maximální s platností po celou dobu zhotovení Díla až do jeho předání a převzetí a činí:
- | | |
|----------------------|-----------------|
| Cena celkem bez DPH: | 4 341 940,00 Kč |
| DPH 21%: | 911 807,40 Kč |
| Cena celkem vč. DPH: | 5 253 747,40 Kč |
- V případě, že celková cena obsahuje část investiční a neinvestiční, bude specifikace ceny bez DPH a s DPH rovněž uvedena pro část investiční a pro část neinvestiční. Cena je podrobně specifikována v Příloze č. 5 – Oceněný výkaz výměr.
- 6.9. Objednatel si vyhrazuje právo nejpozději do 4.6.2019 jednostranně snížit celkový rozsah Díla až o 30% z celkové ceny za Dílo, zhotovitel se zavazuje na tuto podmínku přistoupit. V případě snížení rozsahu Díla budou Smluvní strany postupovat dle čl. 6, odst. 6.8., bod 6.8.3. a 6.8.4. této smlouvy.
6. **Příloha č. 5 smlouvy – Oceněný výkaz výměr se tímto Dodatkem nahrazuje novým Oceněným výkazem výměr, který je zpracován v návaznosti na důvody uvedené v článku I. odst. 2., který tvoří Přílohu tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.**
7. **V Příloze č. 2 – Projektová dokumentace se tímto dodatkem nahrazuje příloha 2 LF UK AV SCHEMA ZAPOJENI novou přílohou 2 LF UK AV SCHEMA ZAPOJENI 03 po spojení učeben. Tato příloha je nedílnou součástí tohoto Dodatku.**

Čl. II. Závěrečné ujednání

1. Pokud tímto Dodatkem není stanoveno jinak, veškerá znění smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, přičemž zveřejnění zajišťuje Objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2002 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podepsáním řádně přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho jej stvrzují svým podpisem.
5. Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr zpracovaný v návaznosti na důvody uvedené v článku I. odst. 2., který nahrazuje přílohu č. 5 smlouvy.
Příloha č. 2 – 2 LF UK AV SCHEMA ZAPOJENI 03 po spojení učeben, která nahrazuje 2 LF UK AV SCHEMA ZAPOJENI v příloze č. 2 smlouvy.
Příloha č. 3 – Změnový list č. 1

V Kladně dne 29. 5. 2019

V Praze dne 29. 5. 2019

Za Zhotovitele

Za Objednatele

.....
Ing. Václav Kopal
jednatel

.....
prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.,
děkan