

## Dodatek č. 1

### SMLOUVA O DÍLO č. 1875/18

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“), mezi těmito smluvními stranami:

1. **Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.**  
IČO 49451723  
společnost se sídlem Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **B M H spol. s r.o.,**  
IČO 428 69 668,  
společnost se sídlem Ondřejova 592/11A, 779 00 Olomouc – Chválkovice,  
(dále jen „**Zhotovitel**“)  
  
(dále jen společně „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se dohodly na dodatku ke smlouvě č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1875/19, kterým se mění následující články této smlouvy:

#### ČLÁNEK I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- (1) Předmětem zakázky „**Cementace přívodního vodovodního řadu DN 1000, Prostějov, úsek Stráž – pod Stráží**“ se rozšiřuje o odsouhlasené méněpráce a vícepráce:

Méněpráce:

- Prohlídka potrubí kamerou před čištěním: - 18,4 m
- Čištění ocelového potrubí DN 1000 mm: - 162 m
- Ruční čištění ocelového potrubí DN 500 mm: - 11 m
- Prohlídka potrubí kamerou po čištění: - 18,4 m
- Cementace ocelového potrubí DN 1000 mm: - 21,9 m
- Prohlídka potrubí kamerou po cementaci: - 18,4 m

Vícepráce:

- Čištění ocelového potrubí DN 1000 mm vodním paprskem: 140 m
  - Čištění ocelového potrubí DN 500 mm vodním paprskem: 14,5 m
  - Ruční cementace ocelového potrubí DN 500 mm: 3,5 m
  - Proplach a odsátí suti kom. vozem po čištění vodním paprskem
- (dále jen „**Dílo**“)

#### ČLÁNEK II. TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA

- (1) Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do **14.06.2019**.

**ČLÁNEK III.  
CENA DÍLA**

(1) Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., tak že:

(a) celková cena činí bez DPH:	5.658.234,00 Kč
(b) cena méněprací:	- 219.314,00 Kč
(c) cena víceprací:	240.185,00 Kč
(d) celková cena vč. méněprací a víceprací:	5.679.105,00 Kč
(e) DPH ve výši 21% činí:	1.192.612,10 Kč
(f) celková cena vč. DPH činí:	6.871.717,10 Kč

(dále jen „Cena díla“)

**ČLÁNEK VIII.  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- (1) Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. 1875/19 se nemění a zůstávají v platnosti.
- (2) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po podpisu dodatku jeden stejnopis.
- (3) Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem dodatku č. 1 smlouvy, kterému v celém rozsahu rozumějí, a který vyjadřuje jejich svobodnou a pravou vůli, a že smlouvu považují za dostatečně určitou. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

V Prostějově dne 10.05.2019

V Olomouci dne 10. 05. 2019




za Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.  
Ing. Pavel Řepka, ředitel společnosti



Příloha: Rozpis méněprací a víceprací



za B M H spol. s r.o.  
Ing. Jan Štefanek, jednatel společnosti



**MĚNĚPRÁCE****"Cementace přívodního vodovodního řadu DN1000 Prostějov, Dubany - Stráž"**

úsek: VŠ1 kalník - AŠ Stráž, ocel. potrubí DN1000 - 759 a DN500 - 11m

p.č.	popis prací	pozn.	m.j.	počet m.j.	Kč/m.j.	Kč
12	prohlídka potrubí kamerou před čištěním DN1000 a DN500	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, AŠ Stráž	m			
13	čištění ocelového potrubí DN 1000	VŠ1 kalník - ohybu VB0 DN1000-75 <sup>0</sup>	m			
16	ruční čištění ocel. potrubí DN500	oc. potrubí DN500 - dl. 11m	m			
23	prohlídka potrubí kamerou po čištění DN1000 a DN500	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, AŠ Stráž	m			
24	cementace oc. potrubí DN 1000	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8	m			
30	prohlídka potrubí kamerou po cementaci DN1000 a DN500	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, AŠ Stráž	m			

celkem

-219 314

**VÍCEPRÁCE****"Cementace přívodního vodovodního řadu DN1000 Prostějov, Dubany - Stráž"**

úsek: VŠ1 kalník - AŠ Stráž, ocel. potrubí DN1000 - 759 a DN500 - 11m

p.č.	popis prací	pozn.	m.j.	počet m.j.	Kč/m.j.	Kč
13	čištění ocelového potrubí DN 1000 vodním paprskem	VŠ1 kalník - ohybu VB0 DN1000-75 <sup>0</sup>	m			
16	čištění ocel. potrubí DN500 vodním paprskem	oc. potrubí DN500 - dl. 11m	m			
27	ruční cementace ocel. potrubí DN500	úsek: red. DN1000/500 - AŠ Stráž	m			
45	proplach a odsátí suti kombi. vozem po čištění vodním paprskem		soub			

celkem

240 185

