

Dodatek č. 7

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmanem kraje
bankovní spojení	Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové
č. účtu	27-2031110287/0100

dále jen „objednatel“ a

Zhotovitel

M - PROJEKCE s.r.o.

	Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094
se sídlem	Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO	050 61 415
DIČ	CZ 050 61 415
zastoupený	jednateli
bankovní spojení	ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu	274779891/0300

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 10. 2016 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „**II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu,**“ evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 636814, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění všech předchozích změn a dodatků dále jako „smlouva o dílo“).
2. Na základě důvodů uvedených ve změnovém listu č. 7, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, je nezbytné prodloužení termínu pro zajištění stavebního povolení stavby s nabytím právní moci. Potřeba změn dle tohoto odstavce vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

3. Ke změně smlouvy o dílo dochází v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona spočívající ve změně termínu plnění. Změna závazku se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.

Předmět dodatku

1. Termín pro zajištění stavebního povolení stavby s nabytím právní moci dle článku 4 odst. 1 písm. a) smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Termín pro zajištění stavebního povolení stavby s nabytím právní moci nejpozději do 9 měsíců od právní moci územního souhlasu.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem řádného uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
4. Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku.
5. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Přílohy

Příloha č. 1: Změnový list č. 7

V Hradci Králové dne 24. 05. 2019

za stranu objednatele

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj
Krajský úřad
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

V Hradci Králové dne 20.5.2019

za stranu zhotovitele

_____ jednatel

_____ jednatel

M - PROJEKCE s.r.o.

Ressova 955/13, 500 02 Hradec Králové
IČ: 050 61 415 - DIČ: CZ 050 61 415

Strana 2 (celkem 2)

Smlouva o dílo č:

Smlouva o dílo ze dne 25. 10. 2016

Změnový list číslo a název:

ZL č. 7

Název akce:

„II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat – zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru“ v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu

Podrobný technický popis změny:

Posunutí termínu pro získání pravomocného stavebního povolení.

Zdůvodnění změny:

- Při zajišťování pravomocného stavebního povolení došlo k průtahům, které nemohl zhotovitel předvídat a došlo ke zpoždění o 3 měsíce. V rámci zajišťování stavebního povolení byly provedeny následující činnosti:
- 25.2.2019 byla podána na Silniční správní úřad, MÚ v Rychnově nad Kněžnou, žádost o vydání stavebního povolení na silniční objekty.
- Koncem března 2019 požádal Silniční správní úřad, aby byla z hlavního objektu SO 101 vyčleněna polní cesta a vytvořen nový stavební objekt SO 101.1.
- 9.4.2019 byl požadavek splněn a úřadu byla předložena upravená projektová dokumentace.
- 11.4.2019 bylo zahájeno stavební řízení.
- 18.4.2019 bylo vydáno opravné usnesení o zahájení stavebního řízení, protože po konzultaci silničního správního úřadu s odborem životního prostředí bylo dohodnuto, že stavební objekt SO 301 bude povolovat silniční správní úřad, nikoli odbor ŽP, který standardně povoluje vodohospodářské objekty.
- dne 25.4.2019 byla podána žádost na Odbor životního prostředí, MÚ v Rychnově nad Kněžnou, který povoluje vodohospodářské objekty (v našem případě se jedná o SO 302). Důvodem tohoto prodlení byl požadavek Povodí Labe, ze dne 4.2.2019, na dodržení jakosti vypouštění dešťových vod do vodních toků dle ukazatele C10-C40, nejvýše 1mg na litr. Z toho plynula nutnost umístění odlučovačů ropných látek. Protože se z hlediska charakteru stavby jedná o irelevantní požadavek, byla věc konzultována se správcí toku a dne 11.4.2019 bylo vydáno opravné souhlasné vyjádření.

Části, které změna ovlivní:

Článek 4 , odst. 1 písm. a) – Termín pro zajištění stavebního povolení stavby s nabytím právní moci nejpozději do 9 měsíců od právní moci územního souhlasu.

Změna projednána na výrobním výboru: 15.5.2019

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických - S realizací změny souhlasím.

Datum: 15.05. 2019

Jméno:

Podpis:.....

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 15.05. 2019

Jméno:

Podpis: