

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 029/168/novo/2016

k provedení stavby

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍHO STAVU FASÁDY

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění, mezi smluvními stranami:

1. OBCHODNÍ AKADEMIE
se sídlem: Kubelíkova 37, 130 00 Praha 3
zastoupený: Mgr. Evou Kocandovou – ředitelkou školy
IČ: 70107050
bankovní spojení: PPF banka
č. účtu: 2002100004/6000
(dále jen "objednatel"

a

2. KONSTRUKTIS NOVOSTAV a.s.
se sídlem: V Chotejně 1297/11, Praha 10
provozovna: Sokolovská 629/70a, 186 00 Praha 8
zapsán v OR: MS v Praze, oddíl B, vložka 6884
zastoupený: Oldřichem Smolíkem, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: ČS, a.s. – KCPC Praha 1
Číslo účtu: 994404-441924001/0800
IČ: 26416247
DIČ: CZ26416247
(dále jen zhotovitel)
(dále jen „smluvní strany“)

Výše uvedená smlouva se mění a doplňuje v jednotlivých odstavcích a bodech takto:

ODSTAVEC Č.II. – PŘEDMĚT SMLOUVY

V předmětu smlouvy se dílo rozšiřuje o repasi soklu objektu z umělého kamene restaurováním, na základě požadavku Národního památkového ústavu (zápisy ve stavebním deníku ze dne 9. 8. 2016 a 6. 9. 2016)

3. Specifikace rozsahu rozšíření díla je vymezena v příloze č.1 tohoto dodatku – výkaz výměr, který je jeho nedílnou součástí

ODSTAVEC Č.III. – DOBA PLNĚNÍ

Na základě nepříznivých klimatických podmínek (viz zápis ve stavebním deníku ze dne 29. 11. 2016) se mění termín dokončení díla.

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli max. do 212 kalendářních dnů ode dne předání Stavěniště.
3. Termín realizace zakázky: 1.7.2016 - 30.4.2017

ODSTAVEC Č. IV. – CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění SOD:

1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele jako cena nejvýše přípustná a činí:

Cena bez DPH celkem	1 944 040,- Kč
DPH 21%	408 248,- Kč
Cena celkem vč. DPH	2 352 288,- Kč

Navýšení ceny dle dodatku č. 1 k SOD:

Cena bez DPH celkem	351 998,- Kč
DPH 21%	73 919,-Kč
Cena celkem vč. DPH	425 917,-Kč

Nové znění dle dodatku č. 1 k SOD:

2. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele jako cena nejvýše přípustná a činí:
Základní cena bez DPH celkem

Cena bez DPH celkem	2 296 038,- Kč
DPH 21%	482 167,-Kč
Cena celkem vč. DPH	2 778 205,- Kč

Sazba DPH předmětu plnění je 21%

ODSTAVEC č. XV. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ SE DOPLŇUJE O BOD č. 8

8. Smluvní strany (Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 / Konstruktis Novostav a.s.) dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SOD ZŮSTÁVAJÍ BEZE ZMĚNY

Přílohy: Položkový rozpočet – repase pemeřovaného soklu

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
objednatel
Mgr. Eva Kocandová
ředitelka školy

.....
zhotovitel
Oldřich Smolík
místopředseda představenstva