

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. OVZ-VZZR-2018-025

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátlem - primátorem statutárního města
Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, ved. odd. investic a technické správy OMI
MmP; tel. 466 859 449; e-mail: jan.dvoracek@mmp.cz

Ivanou Vojtíškovou – technikem odd. investic a technické správy, odbor majetku a investic
MmP; tel.: 466 859 423; email: ivana.vojtiskova@mmp.cz

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: MIROS Pardubice a.s.

Se sídlem: Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště

Zastoupen: předsedou představenstva

Zastoupený ve věcech smluvních: členkou představenstva

Zastoupený ve věcech obchodních: vedoucím provozního oddělení

Zastoupený ve věcech technických: , vedoucím provozního oddělení

Odpovědný stavbyvedoucí: autorizace: 0701216

Tel: -

IČO: 27523934 DIČ: CZ27523934

společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Kr. soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2646

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 19.9.2018 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2018-025, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla: **RPS Polabiny – Stavbařů, Rosická**, spočívající v rekonstrukci stávající komunikace pro vozidla, přilehlých chodníků a spojovacích chodníků ve vnitrobloku ul. Rosická, Stavbařů a Kosmonautů na panelovém sídlišti v Pardubicích – Polabinách, a to vč. přeložky veřejného osvětlení, odvodnění, vybudování nových zpevněných ploch, parkovacích stání a přístřešků pro kontejnery, instalace nového mobiliáře, dopravního značení a opatření.

II.

V průběhu realizace díla na základě zjištěného stavu plynovodu se jeho vlastník rozhodl o provedení kompletní výměny rozvodů plynu. Staveniště tak bylo v termínu od 13. 11. 2018 do 25. 2. 2019 předáno společnosti GACSO za účelem rekonstrukce rozvodů plynu. Tato skutečnost tak významně zasáhla do celé stavby a má zásadní vliv na postup výstavby a termín dokončení celé akce.

Z důvodu zjištění havarijního stavu stávajícího plynovodu v této lokalitě a částečně i z důvodu realizace prací v nevhodných klimatických podmínkách zimního období se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla, a tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem:

Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. odst. 1., jež zní:

Termín dokončení kompletního DÍLA (vč. vegetačních úprav) včetně jeho řádného odevzdání: do 16 týdnů ode dne předání staveniště v souladu s odd. II čl. I. této smlouvy.

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání: 30. 6. 2019

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZZR-2018-025 ze dne 19. 9. 2019 nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

V Pardubicích dne

Ve Starém Hradišti dne 15.5.2019

za objednatele

za zhotovitele

.....
Ing. Martin Charvát
primátor

.....
předseda představenstva