



Dodatek č.2 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky na služby ze dne 18.10. 2018, ve znění dodatku č.1 ze dne 23.1. 2019

„Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - projektová dokumentace“

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

kw sml. P2021/18
0. 1472

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen:

Kraj Vysočina

Žitkova 57/1882, 587 33 Jihlava
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána pro oblast
ekonomiky a majetku

zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
tel.:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla
Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
564 602 205
708 90 749
Sberbank CZ, a.s.
4200550048/6800

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
tel./fax:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

INVENTE, s.r.o.

Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice
Ing. arch. Václavem Jankovcem, jednatelem
Ing. arch. Václav Jankovec, jednatel
Roman Předota, DiS.
387 200 425
251 71 232
CZ25171232
KB, a.s.
51-9059290277/0100
u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vločka 7406

Úvodní ustanovení

Smlouva o provedení veřejné zakázky (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena smluvními stranami dne 18. 10. 2018, dodatek č.1 Smlouvy byl uzavřen dne 23.1. 2019. Důvodem pro uzavření dodatku č. 2 Smlouvy je změna okolností, které mají vliv na obsah plnění, termín dokončení, cenu díla a platební podmínky veřejné zakázky. V rámci inženýrské činnosti za účelem získání Stavebního povolení bylo obcí Věž, dne 16.5. 2019, sděleno negativní stanovisko k předložené projektové dokumentaci. Vzhledem k tomu, že realizace projektu „Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2“ je podmíněna získáním dotace, bylo sjednáno pozastavení prací před započítáním výkonové fáze 3. Dále byla sjednána změna platebních podmínek, která zhotoviteli umožní dofakturování dosud skutečně provedených prací (výkonové fáze 1 a 2 oceněné dle přílohy č. 1 Smlouvy).

1.) Změna termínu plnění (Čl. 4. Termíny plnění)

Čl. 4. odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Termín dokončení a předání projektové dokumentace v rozsahu dle čl. 2 písm. a), b) Smlouvy

- do 30 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení, nejpozději 31. 8. 2020

4.3. Doba realizace autorského dozoru dle článku 2. odst. 2.2. bude upřesněna v závislosti na ukončení veřejné zakázky na stavební práce a době realizace stavebních prací (předpoklad realizace 01/2021 - 06/2022).

2.) Změna platebních podmínek (Čl. 6. Cena díla a platební podmínky)

Čl. 6. odst. 6.3. se mění a nově zní takto:

6.3. Cena za realizaci předmětu smlouvy bude hrazena takto:

Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného díla (projektové dokumentace), resp. jednotlivých částí díla (čl. 2. této smlouvy, v podrobnostech dle př. č.1 - cenová kalkulace původní smlouvy). Zhotovitel je oprávněn vystavit a objednatel uhradí fakturu vždy po předání části díla bez vad a nedodělků a to po protokolárním předání a převzetí části díla.

Výkon autorského dozoru dle této Smlouvy bude hrazen čtvrtletně, dle skutečně provedených a objednatelům odsouhlasených prací (v hodinách), dle zápisů ve stavebních denících či na samostatných evidencích. Faktury za autorský dozor budou vystaveny do 15 dnů od posledního dne účtovaného čtvrtletí, v případě poslední faktury do 15 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla se zhotovitelem stavby.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

V Českých Budějovicích, dne 21.05.19

KONVENCE S.P.O.
Žerotínova 403/1, 370 04 České Budějovice 4, CZ
IČo: 25171232, DIČ: CZ 25171232

.....
Ing.arch. Václav Jankovec
jednatel

V Jihlavě, dne 29.05.2019

Kraj Vysočina
Žitkova 57, 587 33 Jihlava

.....
Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku