



## Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

### Název zakázky: „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2046/2017

ISPROFOND: 5113520008

a

Obchodní společnosti sdružené pod názvem „**Společnost Negrelliho viadukt**“

se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

V souladu se Smlouvou o společnosti ze dne 30.11.2016 uzavřenou dle ustanovení § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jejímiž společníky jsou:

Správce společnosti

**HOCHTIEF CZ a. s.**

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 46678468, DIČ: CZ46678468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva

Jörgem Mathewem, členem představenstva



# Spolufinancováno Evropskou unií

## Nástroj pro propojení Evropy

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“

Společník1

**STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Společník2

**EVERS, spol. s r.o.**

se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 - Michle

IČ: 41190840, DIČ: CZ41190840

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3445

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Janem Koškou, jednatelem

(dále společně jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy Zhotovitele: S00069/INV/2017/002

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ nebo samostatně jen „Smluvní strana“.

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 8 (dále jen „dodatek č. 8“) smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-2046/2017, číslo smlouvy Zhotovitele: S00069/INV/2017/002, uzavřené dne 30.3.2017 ve znění jejích dodatků č. 1 až 7 (dále jen „Smlouva“) jsou následující skutečnosti:

1. Aktualizace Harmonogramu postupu prací z důvodu upřesnění a změny rozsahu a postupu prací, kdy zejména na základě dodatečného stavebnětechnického průzkumu provedeného na rubech kleneb bylo zjištěno, že klenby č. 8, 9, 13, 14, 22, 23, 50 obsahují trhliny a poruchy, které není možné sanovat, proto je nutné tyto klenby rozebrat a znovu vyzdít. Současně je nutné rozebrat a znovu vyzdít související pilíře. Shora popisovaný stav nemohl být předvídan. Z důvodu zachování provozu autobusového nádraží Praha - Florenc je nutné tyto práce rozdělit do několika na sebe navazujících etap.
2. Aktualizace Seznamu oprávněných osob na straně Zhotovitele.
3. Aktualizace Seznamu subdodavatelů.



U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění („Zákon“).

I.

**PŘEDMĚT DODATKU Č. 8**

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy takto:

**1) Článek 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

Smluvní strany se dohodly na změně Harmonogramu postupu prací ve smyslu odst. 3.6 Smlouvy, který je obsažen v Příloze č. 5 Smlouvy. V důsledku změny Harmonogramu postupu prací dochází k odpovídající úpravě postupu prací a zejména pak ke změně „Celkové lhůty pro dokončení Díla“ a „Lhůty pro dokončení stavebních prací“. Smluvní strany se dohodly na následující úpravě znění odstavce 3.6 Smlouvy:

- *ruší se následující znění části odstavce 3.6 Smlouvy:*  
*„Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 39 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek.)“*
- *výše uvedené zrušené znění části odstavce 3.6 Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje novým textem v tomto znění:*  
*„Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 49 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek.)“*
- *ruší se následující znění části odstavce 3.6 Smlouvy:*  
*„Lhůta pro dokončení stavebních prací činí 33 měsíců ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).“*
- *výše uvedené zrušené znění části odstavce 3.6 Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje novým textem v tomto znění:*  
*„Lhůta pro dokončení stavebních prací činí 43 měsíců ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).“*

Tato změna Harmonogramu postupu prací vyvolává věcnou změnu znění Článku 5 Smlouvy o dílo, respektive odstavce 5.12 Smlouvy.

Smluvní strany konstatují, že prodloužení termínu je důsledkem vyvolaných změnových řízení dle příslušných změnových listů. Z důvodu, že ne všechna změnová řízení jsou ke dni podpisu tohoto dodatku uzavřena, bude zvýšení Ceny Díla zohledněno v následujících dodatcích ke Smlouvě, které se strany tímto zavazují uzavřít.



## 2) Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.12 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP/R/12/16
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/07/16 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni 10.4.2019
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 8
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 8
<u>Příloha č. 9:</u>	Nezpůsobilé náklady“

## 3) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 8 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a je jeho nedílnou součástí.

## 4) Příloha č. 6 Smlouvy o dílo – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 8, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 8 (současně přílohou č. 6 Smlouvy) a je jeho nedílnou součástí.

## 5) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Seznam subdodavatelů

Smluvní strany se v souladu s bodem 7.5.2 Obchodních podmínek dohodly na úpravě přílohy č. 8 – Seznam subdodavatelů. Ruší se znění přílohy č. 8 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 8, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 8 (současně přílohou č. 8 Smlouvy) a je jeho nedílnou součástí.

## II.



# Spolufinancováno Evropskou unií

## Nástroj pro propojení Evropy

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené dodatkem č. 8 zůstávají beze změny.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy ve znění dodatku č. 8 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 8 zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 8 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „**obchodní tajemství**“) a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 8 ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 8 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 8 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 8 naplňovat znaky obchodního tajemství.
6. Osoby zastupující Smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 8 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 8, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
7. Tento dodatek č. 8 je vyhotoven **v sedmi (7) stejnopisech**, z nichž Objednatel obdrží **tři (3) vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **čtyři (4) vyhotovení**.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 8 a tím pádem i součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram postupu prací  
- nové znění ke dni 10.4.2019
  - Příloha č. 2 (Příloha č. 6 Smlouvy): Oprávněné osoby  
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 8
  - Příloha č. 3 (Příloha č. 8 Smlouvy): Seznam subdodavatelů  
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 8

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 8 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují zástupci Smluvních stran své podpisy.**



# Spolufinancováno Evropskou unií Nástroj pro propojení Evropy

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“

V Praze dne 27-05-2019

V Praze dne 3-05-2019

Za Objednatele

Za Zhotovitele „Společnost Negrelliho viadukt“

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci  
Správa železniční dopravní ce  
státní organizace

**Ing. Tomáš Koranda**  
Předseda představenstva  
HOCHTIEF CZ a. s.

**Jörg Mathew**  
Člen představenstva  
HOCHTIEF CZ a. s.

**Ing. Jakub Svoboda**  
Předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

**Ing. Luboš Tomášek**  
Člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

**Jan Koška**  
jednatel  
AVERS, spol. s r.o.

**Příloha č. 6a**  
**Oprávněné osoby**

**Za Objednatele:**

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- technický dozor stavebníka (TDS):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech geodetických:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech BOZP a osoba oprávněná k provádění kontroly všech osob Zhotovitele, resp. Subdodavatelů (CPS):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- koordinátor BOZP na staveništi a osoba oprávněná k provádění kontroly všech osob Zhotovitele, resp. Subdodavatelů (CPS):

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Číslo osvědčení	██







- specialista – odborný zástupce pro dohled nad prováděním prací památkové obnovy:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████
Fax	----

- osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- osoba odpovědná za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████
Fax	--

- osoba odpovědná za ochranu životního prostředí:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████
Fax	--

- osoba odpovědná za odpadové hospodářství:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████
Fax	--



Příloha č. 8a

Seznam subdodavatelů

<b>IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)</b>	<b>VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY</b>
AZ SANACE a.s., Pražská 53/37, Vaňov, 400 01 Ústí nad Labem a.s. IČ: 25033514	Realizace speciálního zakládání
GEFOS a.s., Kundratka 17, Praha 8 - Libeň, 180 82 IČ: 25684213	Geodetická činnost
Zakládání staveb,a.s. , Dobronická č.p. 1371 , Praha 4 IČ: 49241567	Realizace speciálního zakládání
MONZAS, spol. s r.o., Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem, 400 01 IČ: 44222734	Realizace rozvodů VN, NN, ohřev EOv
Stavební firma HOBST a.s., Splavná 1250, Praha 9, 198 00 IČ: 48033251	Realizace mostních objektů
OSTIN obchodní, stavební a inženýrská spol. s r.o., Evropská 658/122, Praha 6, 160 00 IČ: 61247251	Realizace zemních prací
SCUDERIA-BAU s.r.o., Borová 496/10, Karlovy Vary, 360 05 IČ: 03244831	Odstranění vestaveb oblouků a přilehlých objektů
AXIOM REAL, spol. s r.o., Kolovratská 110/4, Praha 10, 100 00 IČ: 25645510	Čištění kamenných konstrukcí
DESTRUX, s.r.o., Novákových 970/41, Praha 8, 180 00 IČ: 24241563	Pyrotechnický průzkum
Ing. Jiří Vidman, U první baterie 703/41, Praha 6 - Břevnov, 162 00 IČ: 71045643	Pasportizace a fotogrametrie skutečného provedení konstrukcí
Libor Brož – REVITA Engineering, Havlíčkova 1549/26, Litoměřice, 412 01 IČ: 46720880	Hluková měření
PROZNAK Praha, s.r.o., Pikovická 244/17, Praha 4, 147 00 IČ: 27166392	Dopravně inženýrská opatření

<p>Diagnostika staveb Dostál a Potužák s.r.o., Kamenice - Hlubočinka 859, 251 68 IČ: 27176860</p>	<p>Diagnostika</p>
<p>Ing. Martin Dvořák, Sinkulova 1209/40, Praha 4 - Nusle, 140 00 IČ: 41732791</p>	<p>Restaurátorský průzkum</p>
<p>Milan Šturm, Zenklova 1171/4, Praha 8, 180 00 IČ: 15026825</p>	<p>Odborný zástupce pro dohled nad prováděním prací památkové obnovy</p>
<p>ŽSD a.s., Brněnská 1050, Modřice, 664 42 IČ: 64511359</p>	<p>Likvidace odpadů</p>
<p>SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, Praha 4, 140 00 IČ: 44797320</p>	<p>Realizace ochran inženýrských sítí</p>
<p>WENEA, spol.s.r.o., Mírové náměstí 108, Kouřim, 281 61 IČ: 26085470</p>	<p>Realizace prací na potrubním vedení</p>
<p>DKNV stavební, s.r.o., Korandova 313/27, Praha 4, 147 00 IČ: 27375021</p>	<p>Demoliční práce</p>
<p>INEX group s.r.o. , Fričova 103/25, Karlovy Vary, 360 04 IČ: 26329301</p>	<p>Realizace podsružení kleneb</p>
<p>Jádrové vrtání Poděbrady, s.r.o., Mezi Zahradami 469, Hovorčovice, 250 64 IČ: 05577039</p>	<p>Demoliční práce</p>
<p>mmcité + a.s., č.p. 519, Bílovice, 687 12 IČ: 25330781</p>	<p>Dostavba a demolice přístřešku</p>
<p>AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, Praha 10, 106 17 IČ: 48029483</p>	<p>Realizace staničního zabezpečovacího zařízení</p>
<p>FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, Brno, 602 00 IČ: 25317628</p>	<p>Realizace prací na izolačním souvrství</p>
<p>JEKU, s.r.o., Limuzská 2110/8, Praha 10, 108 00 IČ: 25031201</p>	<p>Realizace prací na ověřování ochran ocelových součástí stavby</p>
<p>VÍTKOVICKÉ STROJÍRNY s.r.o., Mostecká 273/21, Praha 1, 118 00 IČ: 02147173</p>	<p>Realizace nosné ocelové konstrukce</p>
<p>OK-BE spol. s r.o, Nový Knín 102, 262 03 IČ: 47548916</p>	<p>Realizace římsových prefabrikátů, ocelové konstrukce, zábradlí</p>
<p>Doprastav, a.s., organizační složka Praha, K Zahradnictví 13, Praha 8, 182 00 IČ: 49281429</p>	<p>Realizace mostních kalotových ložisek</p>
<p>Melies s.r.o., Drahobejlova 1073, Praha 9, 190 00 IČ: 26204177</p>	<p>Pasportizace objízdnych komunikací</p>

MZK Chomutov s.r.o., Droužkovičká 424, Údlice, 431 41 IČ: 25490273	Návěštní lávka
První korozní spol. s r.o., Londýnská 315/71, Praha 2, 120 00 IČ: 62587757	Korozní průzkum
SG - Geoinženýring s.r.o., 28. října 2663/150, Ostrava, 702 00 IČ: 25823884	Geodetický průzkum doplňkový
STATIKA SANACE s.r.o., Táborský vrch 709, Benešov nad Ploučnicí, 407 22 IČ: 03164446	Realizace prací na izolačním souvrství
FREYSSINET CS, a.s., Královická 267, Zápy, 250 01 IČ: 61673048	Realizace sanací betonových konstrukcí
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 IČ: 00014915	Realizace nosné ocelové konstrukce SO14-07, mostní ložiska
Cirmon s.r.o., Panská zahrada 424/1 Praha-Koloděje IČ: 02142147	Mostní závěry
Stavební společnost Šlehofer s.r.o., Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 Radotín IČ: 27146324	Litý asfalt

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 293776

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 01a25715-a241-42a2-83e9-3f8f0cd3f80b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.05.2019 15:17:03



c16102b8-ebf2-455e-9dc2-4ba3d115ef36