

Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

## **POŽADAVEK NA ZMĚNU**

č. 041

Název změny:

### **Doplnění požárních klapek v CHUC**

Objednatel: Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 00281964  
zastoupený: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou města  
zástupci ve věcech technických: Stanislav Bartoš, Ing. Jana Markelová  
zástupce objednatele ve věcech změnového řízení: TDI

Zhotovitel: PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupený: [REDACTED]  
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Smlouva o dílo č. 2017/D /0102 ze dne 22. srpna 2017

TDI: Společnost pro výkon TDI a KBOZP na stavbě Společenského a  
kulturního centra v Kuřimi, [REDACTED] 692 01 Klentnice  
zastoupený: Ing. Pavlem Procházkou, správcem společnosti

GP: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.  
Dominikánská 342/ 19, Brno- město, 602 00 Brno,  
zastoupený: [REDACTED]

Vypracoval: Ing. Pavel Procházka

V Kuřimi dne: 3. května 2019

Za zhotovitele převzal:

Dne: 3.5.2019

### 1. Stručný popis požadované změny:

Změna je určena doplněním dvou kusů požárních klapek do vzduchotechnického potrubí v chráněné únikové cestě nad mateřským centrem, včetně připojení na rozvody elektro NN, slp a zednických výpomocí.

### 2. Odůvodnění požadované změny:

Při kontrolní prohlídce stavby konané při KD č. 39 dne 4. dubna 2019, bylo GP zjištěno, že v místnosti 0.16 vyčnívá vzduchotechnické potrubí cca 200 mm přes líc vnitřního zdiva a GP požádal o zapuštění do líce zdiva a to z důvodů estetických a také bezpečnostních.

GDS v této záležitosti svolal na stavbu subdodavatele VZT a EPS aby projednal jestli a jak lze tento požadavek GP vyřešit. Při prohlídce místa bylo specialistou EPS navrženo aby byla potrubní část jak při západní, tak východní fasádě dodatečně doplněna o požární klapky ( celkem dva kusy ).

Tento návrh byl konzultován se specializovaným požárním technikem. Z konzultace vyplynulo, že při určité kombinaci současného případného požáru a zapnutého větrání, by došlo ke kontaminaci vyše položených prostor kouřovými plyny, případně i k rozšíření požáru.

Přestože je uvažovaná kombinace současného požáru a větrání málo pravděpodobná, rozhodl investor o provedení této změny a její provedení nařídil v zápise z KD č. 41, konaného dne 2.5.2019

### 3. Vyjádření TDI k požadované změně:

TDI s provedením změny souhlasí. Provedením změny je zvýšena bezpečnost objektu a je eliminována případná škoda zaviněná požárem.

### 4. Vyjádření GP k požadované změně:

GP nemá námitek a s požadovanou změnou souhlasí.