

DODATEK Č.1
SMLOUVA O DÍLO
Číslo objednatele: CES 713/2019
Číslo zhotovitele: 579/2019

CES 1140 / 19 -

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
 zástupce pro věci technické: [redacted]
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení : [redacted]

Objednatel zmocňuje pana [redacted] k zajišťování investorského-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavení, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

VHS stavby a.s.

se sídlem : Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
 zapsaná u Krajského soudu: v Brně, oddíl B, vložka 4147
 zastoupená : Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva
 : Ing. Miroslavem Lehkým, členem představenstva
 zástupce pro věci technické: [redacted]
 IČ : 25183052
 DIČ : CZ25183052
 bankovní spojení : [redacted]
 telefon : [redacted]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [redacted] stavbyvedoucí. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [redacted] hlavní stavbyvedoucí a [redacted] vedoucí technické přípravy.

Předmětem dodatku č.1 Smlouvy o dílo je:

Změnový list č. 1:

Vícepráce: Doplnění provizorního vodovodního řadu pro celou délku rekonstruovaného úseku.

Zdůvodnění: Projektová dokumentace předpokládala, že provizorní potrubí vodovodu HD-PE DN 225 bude pro stavbu sestaven v poloviční délce rekonstruovaného úseku, tedy v délce 619m a po realizaci prvního úseku bude přemístěn na druhou pozici, kde bude sloužit v době rekonstrukce druhého úseku.

Vzhledem k neměnitelné podmínce KSS o konečném termínu stavby SVS do 30.6.2019, tak aby od 1.7.2019 mohla navázat stavba KSSLK, je nezbytné provést rekonstrukci v celém úseku bez přerušení prací a tedy za provozu provizorního vodovodu z HDPE DN225 v délce 1238m.

Pokud by se provizorní vodovod dělil na 2 úseky, jak bylo zamýšleno, nastane významná časová prodleva v délce 21 dní.

Zhotovitel účtuje navýšení ceny pouze za materiál, bez nároku na úhradu za manipulaci, dopravu, svařování.

II. Předmět plnění – beze změny

2.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby: LI032627 Liberec, Machnín, Stará – rekonstrukce vodovodu
 Místo stavby: k.ú. Machnín,

Okres:	Liberec, Liberecký kraj
Generální projektant:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Stavební úřad:	MM Liberec,
Provozovatel:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

IV. Cena za dílo – mění se

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena dle SoD: 23 335 000,- Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 28 235 350 Kč.

Cena dle Dodatku č.1:

Cena Dodatku č.1: 678 588,40,- Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí 821 091,96 Kč.

Celková cena dle SoD a Dodatku č. 1:

Cena celkem: 24 013 588,40,- Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětů plnění s DPH činí 29 056 441 Kč.

XV. Účinnost smlouvy a registr smluv – doplňuje se

- 15.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 15.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 15.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 15.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 16.1 platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 15.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

XVI. Závěrečná ustanovení – mění se

- 16.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků této smlouvy. Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 16.2 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 16.3 Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 16.4 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele.
- 16.5 Smluvní strany se dohodly, že informace získané v souvislosti s tímto obchodním případem jsou důvěrné a takto s nimi bude nakládáno.
- 16.6 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které mohou vzniknout po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla. Smluvní strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí o vzniku a skončení události informovat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů a učinit maximální opatření pro omezení důsledků těchto událostí. Strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí podrobně dokladovat její působení na plnění příslušných ustanovení smlouvy.

16.7 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.

16.8 Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:
Změnový list č.1 a související výkaz výměr

16.9 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č.1.

16.10 Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

V dne 30.05.2019
Objednatel
Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

V Jihlavě dne 16.5.2019

Zhotovitel
Ing. Martin Žagan,
místopředseda představenstva

Ing. Miroslav Lénký
člen představenstva

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 01/2019	
Zhotovitel: VHS stavby a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 7.5.2019	
Název akce: LI032627 Liberec, Machnín, Stará – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
<i>Vícepráce: Z důvodu navazujících stavebních prací v rámci stavby KSSLK je nutné realizovat provizorní vodovod kontinuálně a nelze jej rozdělit na 2 úseky, jak bylo původně uvažováno. Navrhovaným způsobem dojde k eliminaci časových lhůt na výsledky vzorků kvality vody, které podléhají směrnici provozovatele SČVK, a tím nastanou podmínky zabraňující zdržení. Viz. zápis ve stavebním deníku ze dne 2.5.2019</i>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 678.588,40 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
24.013.588, 40- Kč bez DPH			0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: + 678.588,40 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 678.588,40,- Kč bez DPH, tj. 2,91 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 678.588,40 Kč bez DPH, tj. 2,91 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 1 ZZVZ činí 678.588,40,- Kč bez DPH, tj. 2,91 % nabídkové ceny. Celkový nárůst ceny stavby (více-práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 678.588,40 Kč bez DPH, tj. 2,91 % nabídkové ceny					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum

9.5.2019

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SoD, CS ÚRS 2019 01

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele - NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky – ANO

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Podpis

9.5.19

Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Podpis

Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

13.5.2019

Datum 13.5.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.