

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO  
A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ**

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací  
a činností pro akci


**„Domov pro seniory Červenka – Nadstavba a přístavba hospodářské  
budovy“**

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník v platném znění

**Objednatel:** Olomoucký kraj  
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany  
IČO: 60609460  
DIČ: CZ60609460  
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** Atelier Polách & Bravenec s.r.o.  
Se sídlem: Mahlerova 240/15, 779 00 Olomouc  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Ostravě, oddíl C, vložka 23331  
IČO: 25870092  
DIČ: CZ25870092  
Zastoupený: Ing. Robertem Bravencem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

-technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

## ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 02. 07. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2018/03883/OI/DSM, na základě které se zhotovitel zavázal vypracovat kompletní projektovou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DUR+DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně zpracování či zajištění potřebných podkladů, průzkumů a zaměření atd. na realizaci navržené stavby: „**Domov pro seniory Červenka – Nadstavba a přístavba hospodářské budovy**“ (dále jen „Smlouva“).

*Dne 19. 3. 2019 požádal zhotovitel objednatele o prodloužení termínu plnění pro zajištění pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a pro předání DPS se zpracovanými požadavky a připomínkami ze společného územního a stavebního řízení včetně projektu vybavení interiéru. Zhotovitel svou žádost odůvodnil tím, že ze strany některých dotčených orgánů a organizací nebyly splněny správní lhůty pro vydání jejich stanovisek a ze strany KHS Olomouc navíc byl vznesen požadavek na prodloužení správní lhůty pro úpravu a vyřešení stávajícího provozu prádelny, i když tato část je součástí stávajících prostor, v rámci kterých se užívá a má platný provozní řád. Řešení provozu prádelny stejně jako celé přizemí stávající hospodářské budovy nebylo součástí předmětu díla dle nabídky ani Smlouvy. Po vyřešení této situace smluvními stranami bylo dne 15. 3. 2019 ze strany KHS Olomouc vydáno závazné stanovisko.*

## ZMĚNA SMLOUVY

*Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany v souladu se Smlouvou dohodly na úpravě termínů plnění.*

*Článek IV. odst. 1. písm. c) a d) Smlouvy nově zní:*

### IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:
  - c) Zajištění pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení **do 22. 07. 2019**
  - d) Předání DPS se zpracovanými požadavky a připomínkami ze společného územního a stavebního řízení včetně projektu vybavení interiéru, soupisu prací

v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., a souhlasným stanoviskem TIČR

do 31. 07. 2019

Ostatní ujednání čl. IV. odst. 1 Smlouvy zůstávají nezměněna.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Zhotovitel ve smyslu čl. X. odst. 3 Smlouvy požádal objednatele odůvodněnou písemnou žádostí o prodloužení termínu plnění z důvodu, který nemohl ovlivnit, a to ve lhůtě ve Smlouvě stanovené. Z tohoto důvodu není zhotovitel za termínové prodloužení odpovědný.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „registru smluv“), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 11. 4. 2019 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 30-05-2019

obje




Olomoucký kraj  
Mgr. Jiří Zemánek  
1. náměstek hejtmána  
Olomouckého kraje

V Olomouci dne:

zhotovitel:

14. 4. 2019



Ateliér Polách & Bravenec s.r.o.  
Ing. Robert Bravenec  
jednatel společnosti

