

DODATEK č. 1.

číslo smlouvy objednatele: 316 460 / 08 / 2018

číslo smlouvy zhotovitele: 12032018

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc – ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor

BOZP

2/ Zhotovitel: **VODOEKOSTAV s. r. o.**

sídlo/místo podnikání: Černilovská 25, 500 03 Hradec Králové - Rusek
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5061

jejímž jménem jedná: Ludvík Šulc - jednatel

IČO: 49814052

DIČ: CZ49814052

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

číslo účtu: 176551463/0300

telefon: 495 261 152

fax: 495 261 152

e-mail: info@vodoekostav.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ludvík Šulc - jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Miroslav Dědek - stavbyvedoucí

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1) který obsahuje položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „Kanalizace Hradec Králové, ulice Růžová“, podané v rámci zadávacího řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

Cena díla dle základní SOD bez DPH	3 149 659,- Kč
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 93 015,- Kč
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 78 094,- Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 14 921,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	3 164 580,- Kč

4/ Tento dodatek upravuje termín dokončení díla uvedený v čl. III. Termín plnění z následujícího důvodu:

- Stavba je koordinována se stavbou rekonstrukce chodníku, kterou provádějí Technické služby Hradec Králové. Z tohoto důvodu bude asfaltový kryt v celé šíři komunikace dokončen až po skončení prací na rekonstrukci chodníku. Kanalizační stoky (včetně připojení kanalizačních přípojek) jsou dokončeny a plně funkční.

Na základě výše uvedených skutečností se termín dokončení díla upravuje následovně:

D) Termín dokončení celého díla a jeho předání objednateli: **31. července 2019**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se

zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že ne zahájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace Hradec Králové, ulice Růžová“ (změnový list č. 1)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne:

V Hradci Králové dne:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a.s.

.....
Ludvík Šulc
jednatel
VODODOEKOSTAV s. r. o.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ: 48172898
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 964

POVĚŘENÍ

Obchodní společnost **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**, IČ: 48172898, se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, zastoupená Ing. Františkem Barákem, předsedou představenstva (dále jen „společnost“)

p o v ě ř u j e

ředitele společnosti Ing. Jiřího Šolce, dat. nar. 7. srpna 1962, bytem Lipky 401, Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec **zastupováním společnosti** v tomto rozsahu:

- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání návrhů na vydání soudních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání trestních oznámení orgánům činným v trestním řízení v souvislosti se vznikem škod na majetku společnosti
- vyřizování stížností a připomínek fyzických a právnických osob, vyjma podání učiněných dozorčí radě a představenstvu společnosti
- zřizování účtů pro společnost u příslušných bankovních ústavů s tím, že o každém zřízeném účtu bude představenstvo informováno a podávání příkazů k převodu finančních prostředků z těchto účtů
- uzavírání pojistných smluv a oznamování pojistných událostí příslušnému pojišťovacímu ústavu
- vykonávání práv a povinností zaměstnavatele, činit právní jednání vůči zaměstnancům, tj. zejména uzavírat, rušit a měnit pracovní smlouvy se zaměstnanci
- uzavírání smluv pro nabytí majetku do vlastnictví společnosti a zcizení nepotřebného majetku k podnikatelské činnosti společnosti z vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem ploch k umístění reklamních zařízení
- uzavírání smluv o dílo
- uzavírání darovacích smluv
- uzavírání smluv na poskytování služeb
- uzavírání příkazních smluv
- vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových tvrzení, vedení statistických výkazů
- uzavírání smluv o právním zastoupení společnosti

- zastupování společností jako účastníka/dodavatele/zadavatele v rámci veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, veřejných soutěží a jiných výběrových řízeních (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně přípravy zadávací/koncesní dokumentace, podání žádosti o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u kterých je v rámci daného výběrového řízení požadován podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka/dodavatele/zadavatele, včetně např. podpisu smlouvy na plnění veřejné zakázky, koncesní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy; účastnit se všech jednání, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonů organizovaných zadavatelem, předkládat/zodpovídat dodatečné dotazy a požadovat odpovědi a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení, jmenovat a odvolávat členy komise, podepisovat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, o vyloučení uchazeče atd.
- schvalování rozpočtů investičních projektů a jejich změn
- uzavírání smluv se specialisty, konzultanty a poradci
- uzavírání smluv o společném financování staveb vodárenské infrastruktury včetně vymezení vlastnického podílu společnosti na těchto stavbách
- podepisování Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování vodovodů a kanalizací
- podepisování žádosti o státní finanční podporu na spolufinancování vodovodů a kanalizací
- uzavírání smluv o zápůjčce/úvěru na realizaci vodárenské infrastruktury
- rozhodování o likvidaci neupotřebitelného movitého majetku společnosti a způsobu jeho likvidace
- rozhodování o poskytování finančních darů a sponzorování v rozsahu finančního limitu schváleného představenstva společnosti
- uzavírání smluv na ochranu a získávání práv k duševnímu vlastnictví (ochranné známky, autorizace, patenty atd.)
- uzavírání dohod o vstupu na pozemky v rámci provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání dohod k majetkoprávnímu vypořádání pozemků pro účely umístění vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků
- uzavírání smluv v souvislosti se zvláštním užíváním pozemních komunikací v rámci provádění investic a rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání smluv týkajících se umožnění napojení budoucího vodovodu a/nebo kanalizace na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv týkajících se umožnění provedení přeložky na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání dohod o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a/nebo kanalizací či jejich provozně souvisejících částí dle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- vydávání stanovisek pro účely územního a stavebního řízení
- uzavírání smluv při zřizování věcných břemen ve prospěch společnosti v souvislosti s umístěním vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků, a to včetně smluv o smlouvách budoucích

Ředitel společnosti je oprávněn ustavit za sebe na základě tohoto pověření zástupce z řad dalších zaměstnanců společnosti.

Rozsah tohoto pověření schválilo představenstvo na svém jednání dne 5. 6. 2018 s účinností od 1. 7. 2018 na dobu neurčitou.

V Hradci Králové dne 28. 6. 2018



.....
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
Ing. František Barák
předseda představenstva

Shora uvedené pověření přijímám:



Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 50003-0079-0475
Podle ověřovací knihy pošty: Hradec Králové 3

Vlastnoručně podepsal: František Barák
Datum a místo narození: 24.11.1951, Nové Město na Moravě, CZ
Adresa pobytu: Řepy, Praha 6
Šimonova 1110/1, CZ
Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: 115583712
Občanský průkaz

Hradec Králové 3 dne 12.07.2018
Fikejzová Pavlína

.....
Podpis, úřední razítko



KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH ZMĚNY

číslo: 1.

Kanalizace Hradec Králové, ulice Růžová

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Navrhovatel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 21. 5. 2019

Způsob odeslání/
předání/datum: poštou poslem e-mailem osobně

Odkazy	na specifikaci:	-
	na výkresy:	-
	na rozpočtové podklady:	-
	na jinou část smlouvy:	-Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA

POPIS ZMĚNY:

Vícepráce:

a) Výšková přeložka vodovodního řadu DN 100

DŮVOD ZMĚNY: Při stavebních úpravách mezi kanalizačními revizními šachtami B 814 a B 813 bylo zjištěno, že těsně za nově navrženou revizní kanalizační šachtou B 813a prochází profilem stávající kanalizační stoky DN 500 vodovodní řad DN 100. Z tohoto důvodu je nutné provést výškovou přeložku tohoto vodovodního řadu, aby nedošlo ke kolizi s nově pokládaným kameninovým potrubím.

Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

b) Zemní práce pro přeložku stávajícího vedení veřejného osvětlení

DŮVOD ZMĚNY: Při zahájení zemních prací v ulici Pražská bylo zjištěno, že trasa stávajícího vedení veřejného osvětlení je uložena přímo nad stávající kanalizační stokou a pro zdárné provedení stavebních úprav bude nutné toto vedení přeložit. Se správcem vedení, kterým jsou Technické služby Hradec Králové, bylo dohodnuto, že zhotovitel zajistí v rámci stavby zemní práce a Technické služby Hradec Králové dodají materiál a provedou nezbytné montážní práce.

Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

c) Přepojení stávajících kanalizačních přípojek

DŮVOD ZMĚNY: Na stavbě bylo při podrobném průzkumu nalezeno 5 kusů stávajících kanalizačních přípojek, které nebyly zakresleny v GIS-u objednatele. Tyto přípojky bylo nutné při realizaci přepojit na nově budované kanalizační stoky.

Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

d) Zvětšení vrstvy štěrkodrti v konstrukční vrstvách komunikace

DŮVOD ZMĚNY: S Technickými službami Hradec Králové, které jsou správcem komunikace, bylo dohodnuto, že cementová stabilizace, která nebyla uvedena ve smluvním výkazu výměr, ale je požadována ve stanovisku pro stavební řízení Technickými službami Hradec Králové, bude nahrazena vrstvou štěrkodrti o tloušťce 350 mm. Ve výkazu výměr byla uvedena tloušťka vrstvy štěrkodrti 200 mm. Změnové řízení se týká chybějící štěrkodrti o tloušťce 150 mm.

Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

e) Náhradní výsadba stromů

DŮVOD ZMĚNY: V rámci stavby bylo provedeno kácení vzrostlých stromů, které bylo povoleno „Rozhodnutím o povolení ke kácení“. V rozhodnutí o povolení ke kácení byla předepsána náhradní výsadba, která nekoresponduje s náhradní výsadbou uvedenou ve smluvním výkazu výměr. Náhradní výsadba uvedená ve smluvním výkazu výměr bude v rámci ocenění změny odečtena jako méněpráce. Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

f) Cementová stabilizace v křižovatce ulic Pražská a Růžová

DŮVOD ZMĚNY: Správce komunikace požaduje do konstrukčních vrstev po překopu v křižovatce ulic Pražská a Růžová zhotovit cementovou stabilizaci o tloušťce 150 mm, jak je uvedeno v jeho požadavcích pro stavební řízení.

Tato změna byla způsobena chybou v projektové dokumentaci, kdy projektant nezpracoval do projektové dokumentace a výkazu výměr požadavky správce komunikace, kterým jsou Technické služby Hradec Králové.

Méněpráce:

a) Betonová dlažba a silniční obruby

DŮVOD ZMĚNY: Výkaz výměr obsahuje pokládku včetně dodání betonové dlažby 500 x 500 mm, která byla ve výkazu výměr zahrnuta pro případ, kdyby Technické služby Hradec Králové nerealizovaly plánovanou rekonstrukci chodníku v ulici Růžová. Rekonstrukce chodníku byla zahájena, proto tyto položky nebudou prováděny.

Při tvorbě rozpočtu uvažoval projektant s tím, že kamenné obloukové silniční obruby budou poškozeny, a proto bude nutné osadit tyto obruby nové. Obruby při stavebních pracích nebyly poškozeny, proto mohou být osazeny zpět.

Tato změna přinese méněpráce, které byly zjištěny až při vlastním provádění stavby.

Počet připojených listů specifikací:

<i>Počet připojených listů specifikací:</i>			<i>Počet připojených výkresů:</i>		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti

Jméno a podpis navrhovatele:

Stanovisko objednatele: Objednatel souhlasí a požaduje navrženou změnu ocenit

Stanovisko zhotovitele: Zhotovitel souhlasí

Stanovisko projektanta: Projektant souhlasí

Stanovisko provozovatele: Provozovatel souhlasí

Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

Kanalizace Hradec Králové, ulice Růžová

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Navrhovatel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 22. 5. 2019

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
---------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Vícepráce:

Změna a) 30 622,-Kč

Změna b) 10 580,- Kč

Změna c) 11 350,- Kč

Změna d) 12 566,- Kč

Změna e) 18 839,-Kč

Změna f) 9 058,-Kč

Vícepráce celkem 93 015,- Kč

Méněpráce:

Změna a) – 78 094,- Kč

Méněpráce celkem – 78 094,- Kč

Změnový list č. 1 celkově přinese vícepráce ve výši 14 921,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy): 14 921,-Kč
(čtrnácttisícdevětsetdvacetjedna)

Zpracoval:

Miroslav Dědek

Datum: 22. 5. 2019

Převzal:

Ing. Miroslav Melichar

Datum: 22. 5. 2019

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

Kanalizace Hradec Králové, ulice Růžová

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Navrhovatel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 22. 5. 2019

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně
------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): 14 921,-Kč
(čtrnácttisícdevětsetdvacetjedna)

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Podpis zmocněnce objednatele:

Ludvík Šulc

Ing. Pavel Loskot

Datum: 22. 5. 2019

Datum: 25. 5. 2019