

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 004		
Zhotovitel:	BAUING KV s.r.o. Plaská 622/3, 150 00 Praha 5			
Investor:	Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary Lidická 590/38, 360 01 Karlovy Vary	Datum: 27.5.2019		
Název akce: Stavební úpravy a obnova technologického vybavení kuchyně v pavilonu D – část č.2 – stavební úpravy				
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-maile <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Datum: 27.5.2019				
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: ZL4 – Odpočet větracího stropu				
Popis a zdůvodnění změny: Navržené provedení vzduchotechnické potrubí bylo ve 3.NP v kolizi s příhradovými vazníky. Úprava řešení VZT měla vliv na zvýšení ceny dodávky a montáže VZT. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k úpravě řešení odvětrání výdeje jídel vedoucí ke korekci ceny oddílu VZT.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává:				
BAUING KV s.r.o. Plaská 622/3, 150 00 Praha 5				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Stavební úpravy vyvolané kolizí s příhradovými vazníky. Tímto došlo k navýšení ceny VZT. Z tohoto důvodu odsouhlasena změna řešení odvětrání výdeje jídel vedoucí k eliminaci navýšení ceny VZT.				
Podpis projektanta:				
Příloha :				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 004
Zhotovitel:	BAUING KV s.r.o. Plaská 622/3, 150 00 Praha	
Změnový list vystavil:	p.Kugler	
Datum:	27.5.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: ZL4 – Odpočet větracího stropu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Navržené provedení vzduchotechnické potrubí bylo ve 3.NP v kolizi s příhradovými vazníky. Úprava řešení VZT měla vliv na zvýšení ceny dodávky a montáže VZT. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k úpravě řešení odvětrání výdeje jídel vedoucí ke korekci ceny oddílu VZT.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 624.634,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 624.634,- Kč	Beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	