

## **Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o poskytování projektové a inženýrské činnosti „Napojení průmyslové zóny Jih na silnici I/35“**

**Číslo smlouvy objednatele: 2018092/D**

**Číslo smlouvy zhotovitele: 17LI33028**

### **Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČO: 70946078

DIČ: CZ70946078

zapsaná v OR: vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spis. zn. Pr 86

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

### **Valbek, spol. s r.o**

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

IČ: 482 66 230

DIČ: CZ48266230

zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

zastoupená: Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem a Ing. Lukášem Hruboněm, jednatelem

bankovní spojení: Raiffaisenbank

číslo účtu: 9000803461/5500

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) k výše uvedené smlouvě:

## I. PREAMBULE

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 29. 3. 2018 smlouvu o poskytování projektové a inženýrské činnosti „Nápojení průmyslové zóny Jih na silnici I/35“ (dále jen „Smlouva“).
- 2) Termín obstarání pravomocného územního rozhodnutí (případně územního souhlasu) byl v čl. IV odst. 1 Smlouvy stanoven nejpozději 420 dnů od jejího podpisu, tedy na 22. 5. 2019.
- 3) K provedení díla bylo třeba ze strany objednatele předat zhotoviteli geotechnický průzkum dle přílohy č. 2 Smlouvy.
- 4) Vzhledem k tomu, že geotechnický průzkum byl předán zhotoviteli až dne 7. 11. 2018 a zhotovitel tak nemohl v době od 11. 7. 2018 pokračovat v pracích na plnění díla, bylo z jeho strany přerušeno plnění, a to doby předání geotechnického průzkumu, tedy do 7. 11. 2018. Doba přerušení prací tak činila 119 dnů.
- 5) Objednatel je si vědom pozdního předání geotechnického průzkumu a proto, pro odstranění možných pochybností a případně budoucích sporů, smluvní strany uzavírají ve smyslu ustanovení čl. IV odst. 2 Smlouvy tento Dodatek.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Článek IV odst. 1 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:

*„1. Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivá dílčí plnění (části díla) v těchto termínech:*

- *zahájení předprojektových prací: **nejpozději do 5 dnů od podpisu této smlouvy,***
- *předání konceptu projektové dokumentace: **nejpozději do 359 dnů od podpisu této smlouvy,***  
*objednatel se zavazuje provést kontrolu konceptu dokumentace a sdělit zhotoviteli své případné připomínky ke konceptu či návrhy úprav konceptu **nejpozději do 20 dnů od okamžiku předání konceptu,***
- *předání finální verze projektové dokumentace, (tj. verze po zpracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele) vč. výstupů z předprojektových prací: **nejpozději do 389 dnů od podpisu smlouvy,***
- *obstarání pravomocného územního rozhodnutí (případně územního souhlasu): **nejpozději do 19. 9. 2019.**“*

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tento Dodatek nabývá platnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním Objednatelem v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3) Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a jedno (1) vyhotovení zhotovitel.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
- 5) Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:  
*Příloha č. 1: dopis zhotovitele zn. DO-KL-18/07/11 ze dne 11. 7. 2018,*  
*Příloha č. 2: dopis zhotovitele zn. DO-KL-19/04/29 ze dne 29. 4. 2019.*

Jablonec nad Nisou

Liberec

.....  
za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**  
**příspěvkovou organizaci**  
Ing. Jan Růžička, ředitel

.....  
za **Valbek, spol. s r. o.**  
Ing. Ladislav Šimek, jednatel  
Ing. Lukáš Hruboň, jednatel