

Číslo smlouvy objednatele: 1293-2015-523101
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 6
KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“) na vyhotovení díla
„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Skalka u Kyjova“

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Jarmilou Báčovou, zástupkyní ředitele JUDr. Jarmila Báčová, zástupkyně ředitele Ing. Radim Osička, vedoucí Pobočky Hodonín Ing. Bc. Lucie Nováková, odborný rada Pobočky Hodonín
Adresa:	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
Tel.:	xxx xxx
E-mail:	r.osička@spucr.cz l.novakova2@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
sídlo:	Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
Tel.:	xxx xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	372520453/0300
IČ:	41601483
DIČ:	CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně oddíl C, vložka 2171
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytýčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.

V průběhu zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav vzešla potřeba změny průběhu katastrální hranice současně vedoucí nepravidelně středem pozemní komunikace na rozhraní dvou katastrálních území Skalka u Kyjova a Ježov v rozšířeném obvodu KoPÚ.

Dále v souvislosti s opodstatněnými nesouhlasy účastníka řízení s návrhem nového uspořádání pozemků, které byly vzneseny v rámci projednávání návrhu KoPÚ, bude zapotřebí pozemky v dané lokalitě teras zpřístupnit a uspořádat s ohledem na terénní dispozice.

Tímto dodatkem se tedy smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách v rozsahu služeb a termínech plnění:

Dílčí část 3.1.3. „Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice“

počet měrných jednotek **14** (100 bm/1400,- Kč bez DPH) – cena celkem **19 600,- Kč** bez DPH
termín ukončení **31. 10. 2019**

Hlavní celek 3.1. „Přípravné práce“

ruší se původní termín **30. 6. 2017**

a nahrazuje se novým termínem 31. 10. 2019

Dílčí část 3.2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona“

ruší se původní termín **31. 5. 2019**

a nahrazuje se novým termínem 31. 10. 2019

Hlavní celek 3.2. „Návrhové práce“

ruší se původní termín **30. 8. 2019**

a nahrazuje se novým termínem 31. 5. 2020

Čl. II.

Tímto se mění cena uvedená v čl. VI. smlouvy o dílo.

Rekapitulace ceny dle fakturačních celků:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	532 850,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	564 100,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH (dílčí část 3.3.) bez DPH	98 000,- Kč
4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (dílčí část 3.4.) bez DPH	90 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 284 950,- Kč
DPH 21% v Kč	269 840,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 554 790,- Kč

Celková cena díla se po úpravách uvedených v čl. I. tohoto dodatku zvyšuje o **19 600,- Kč bez DPH**, tj. o **23 716,- Kč včetně 21% DPH**. Celková cena díla tedy činí **1 284 950,- Kč bez DPH** a **1 554 790,- Kč včetně DPH**.

Výše uvedené změny jsou obsaženy v novém znění „Příloha k dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Skalka u Kyjova“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Brně dne 28.5.2019

V Brně dne 28.5.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Jarmila Báčová,
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Příloha:

1. Příloha k Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Skalka u Kyjova (č. 1293-2015-523101)

Příloha k Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Skalka u Kyjova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					od 1.12.
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	22	400	8 800	31.10.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	240	530	127 200	31.10.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	55	700	38 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	91	1 400	127 400	30.4.2017
	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	14	1 400	19 600	31.10.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	-
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	-
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	295	250	73 750	31.1.2017
	Vodohospodářská studie	ha	0		0	-
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	280	420	117 600	30.6.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					532 850	31.10.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	280	550	154 000	30.11.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	11	800	8 800	30.11.2017
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	5	3 000	15 000	30.11.2017
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	59	600	35 400	30.11.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	111	900	99 900	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	1 500	3 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	280	850	238 000	31.10.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					564 100	31.5.2020
3.3	Mapové dílo	ha	280	350	98 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					98 000	

3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	600	90 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					90 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	532 850 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	564 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	98 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	90 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 284 950 Kč
DPH 21% v Kč	269 840 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 554 790 Kč

V Brně dne 28.5.2019

V Brně dne 28.5.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 JUDr. Jarmila Báčová
 zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu
 pro Jihomoravský kraj

.....
 Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
 jednatel
 AGROPROJEKT PSO, s.r.o.