



Projekt:	ČOV + ČKV Jih - konzervace stavby		
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.		
Předmět:	Pokyn k provedení změny	č. 1	

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : [redacted]

Stavební objekt: SO 303-2 Konzervace NRN

Předmět změny: Změna se týká sanace monolitických konstrukcí po předchozím zhotoviteli

Žádost vznesl: [redacted]

Odkazy na výkresy :
Příloha č. 1 - Diagnostika - Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.
Příloha č. 2 - Fotodokumentace
Příloha č. 3 - Výkaz sanačních prací po předchozím zhotoviteli - návrh
Příloha č. 4 - Výpočet reprofilací po předchozím zhotoviteli - návrh

Důvod změny: K provedení změny zhotovitel přistoupil na základě provedení diagnostiky stávajících železobetonových konstrukcí v nedokončené retenční nádrži, jenž si nechal vypracovat Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc. - autorizovaným inženýrem a soudním znalcem. S odkazem na vypracovanou diagnostiku bylo nutné utěsnit otvory po rádlovacích tyčích, utěsnit pracovní spáry mezi jednotlivými konstrukčními prvky (dno/stěna, technologické pracovní spáry), trhliny, lokální povrchové reprofilace.

Časové ohodnocení: 89 dní od podpisu ZL

Dopad do celkových termínů: 89 dní

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Navýšení objemu prací na monolitických konstrukcích dle závěrů diagnostiky.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Rozdílový soupis prací v příloze č.5

Cena

1 066 124,58 Kč

Celkem

1 066 124,58 Kč

Stanovisko TDI:

Souhlasím

Zhotovitel:

Datum a podpis:

11.1.2019

Objednatel:

Datum a podpis:

11.1.2019

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.