

Projekt:	ČOV + ČKV Jih - konzervace stavby		
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.		
Předmět:	Pokyn k provedení změny	č. 3	

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : 

Stavební objekt: SO 700 Ostatní stavební objekty - Stávající retenční nádrž a usazovací nádrž

Předmět změny: Větší rozsah likvidace splavenin po předchozím zhotoviteli a jeho složení než předpokládalo zadání ze stávající retenční a usazovací nádrže.

Žádost vznesl: 

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Nečekaný nález při odčerpání usazovací nádrže.

Časové ohodnocení: 5 dní od podpisu ZL

Dopad do celkových termínů: 0 dní

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Navýšení objemu prací dle skutečnosti.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Rozdílový soupis prací v příloze č.1


Cena
76 621,77 Kč

Celkem

76 621,77 Kč

Stanovisko TDI:

Souchla síma




Zhotovitel:



Datum a podpis:


11.1.2019



Objednatel:

Datum a podpis:

11.1.2019



Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.