



KUJCP01B6BQ1

Průzkam 24.6.16

Č. smlouvy objednatele: **SDL/OREG/646/16 – dod.č.1** číslo smlouvy zhotovitele: **18/SaM/CL/2016**

## Dodatek č.1 ke SMLouvĚ O Dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### I. Strany

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č.ú. 199783072/0300  
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**Mgr. Jiří Zimola**, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:  
**Ing. Luboš Průcha**, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:  
**Jiří Letovský**, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720363

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):

**STAVEBNÍ PROADNA spol. s r.o.**  
se sídlem: Průběžná 48, 370 04 České Budějovice  
zastoupena: **p. Jaroslavem Vítovcem** jednatelem společnosti, tel. č. 387330460  
IČ: 62508822

Osoba vykonávající technický dozor a funkci koordinátora BOZP na stavbě:  
Technický dozor : **Jan Bělohav**, tel. č. 606 876 460  
Koordinátor BOZP : **Jan Bělohav**, tel. č. 606 876 460  
(dále též „oprávnění zástupce objednatele“)

**Zhotovitel:** SaM silnice a mosty a.s.  
se sídlem: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa  
IČ: 25018094  
DIČ: CZ25018094  
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Česká Lípa, č. účtu: 254242-421/0100  
ČS a.s., pobočka Česká Lípa, č. účtu: 189202/0800  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí n/Labem oddíl B, vložka 972  
Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**Ing. Dušan Drahoš**, předsedou představenstva tel. č. 487 834 467

Odpovědný geodet: Ing. Josef Rančák

tel. č. 487 834 467

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Jan Hájek tel. č. 387 203 313

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Josef Beneda tel. č. 387 203 313

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Robert Fošum tel. č. 387 203 313

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

**Tímto dodatkem č.1 ke smlouvě se mění**

### **III. Doba plnění**

#### **Původní termín předání a převzetí**

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

b) Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): **do 60 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště.

#### **Termín předání a převzetí dle Dodatku č.1**

1. Doba plnění závazku tohoto dodatku č.1 smlouvy je stanovena takto:

b) Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): **do 77 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště.

### **IV. Cena za dílo**

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

**Původní cena dle SOD:** /po opravě a započtení početní chyby v nabídce/

celkem bez DPH 2 608 370,- Kč

DPH 21 % 547 758,- Kč

**Celkem včetně DPH 3 156 128,- Kč**

Změnové listy č. 1 – 2:

Méněpráce - 252 618,36 Kč

Vícepráce + 326 881,28 Kč

Celkem /vícepráce/ + 74 262,92 Kč

**Nová cena:**

celkem bez DPH	2 682 632,92 Kč
DPH 21%	563 352,91 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>3 245 985,83 Kč</b>

Odůvodnění:

Nový termín vychází z termínu nabytí právní moci stavebního povolení č.j. MUCK 26310/2016/ODSH/Au.

Nová cena za dílo vychází ze změnových listů č. 1, 2, uvedených v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, vzájemně odsouhlasených objednatelem a zhotovitelem.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.



Na důkaz souhlasu s dohodou a svobodné vůle obou smluvních stran připojují vlastnoruční podpisy jejich oprávněné osoby.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje usnesením č. 803/2016/RK-91 ze dne 23. 6. 2016.

Příloha - Změnové listy č. 1 a č. 2 + prohlášení zhotovitele

V Českých Budějovicích dne **21-07-2016**

za objednatele:

Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje

V České Lípě dne


za zhotovitele: 30.6.16


Ing. Dušan Drahoš  
předseda představenstva a ředitel podniku

<b>Stavba:</b>	<b>Revitalizace centrální části obce Lipno nad Vltavou SO 101 Okružní křižovatka</b>	č. SOD objednatele:	<b>SDL/OREG/646/16</b>
<b>Objekt :</b>	<b>IO 111 VOZOVKA + IO 314-1 PROPUSTEK</b>	č. SOD zhotovitele:	<b>18/SaM/CLJ2016</b>
<b>Investor ( objed. ) stavby:</b>	<b>Jihočeský kraj</b> U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice Mgr. Jiří Zimola, hejtmán Jihočeského kraje - ve věcech smluvních Ing. Luboš Průcha za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby p. Jiří Letovský za objednatele ve věcech provádění stavby		
<b>TDI:</b>	<b>STAVEBNÍ PORADNA spol. s r.o.</b> Průběžná 48, 37004 České Budějovice p. Jaroslav Vítovec, p. Jan Bělohlav		
<b>Projektant:</b>	<b>Zenkl CB, spol. s r.o.</b> Jírovcova 2, 37001 České Budějovice Ing. Ondřej Zenkl, Ing. Pavel Dvořák		
<b>Zhotovitel:</b>	<b>SaM silnice a mosty a.s.</b> Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa Odštěpný závod Č.B. , Litvínovická 1478, 370 01 České Budějovice		
<b>Předmět změny:</b>	<p><b>1 Zvětšení plochy a mocnosti frézovaných ploch</b>          Při provádění frézování bylo zjištěno asf.plochy skryté pod zemínou(předpokládané krajnice) a také zvýšená tl. vrstvy asf než předpokládal výkaz výměr stavby</p> <p><b>2 Změna horniny odkopávek pro odvodňovací příkop</b>          Provedení části okopávek v délce 25bm pomocí bouracího kladiva</p> <p><b>3 Změna provedení středového prstence kruhového objezdu a 2ks ostrůvků</b>          Na požadavek investora bylo změněno provedení středového prstence. V původním projektu osazeny kamenné kostky nově provedeno s Asf.povrchu při zachování betonové obruby s převýšením 20mm</p> <p><b>4 Ochrana kabelů vysokého napětí</b>          Spoluúčast na provedení ochrany kabelů VN v délce 24bm</p> <p><b>5 Odstranění stávajícího nátokového objektu propustku</b>          Vybourání železobetonového nátokového objektu propustku 0,9m3</p>		
<b>Dotčené místo:</b>	OK Lipno nad Vltavou		
<b>Odkaz na výkresy:</b>	RDS , dle zápisů z KD a zápisů v SD		
<b>Odkaz na soupis prací:</b>	viz.příloha		
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>	odd.4 odst.5.1 - 5.4		
<b>Návrh ocenění:</b>	Změnový list č.1		

1 Zvětšení plochy a mocnosti frézovaných ploch	98 289,07
2 Změna horniny odkopávek pro odvodňovací příkop	18 887,50
3 Změna provedení středového prstence kruh. objezdu a 2ks ostrůvků	172 267,16
4 Ochrana kabelů vysokého napětí	26 632,00
5 Odstranění stávajícího nátokového objektu propustku	10 805,55
<b>Změnový list č.1 celkem bez DPH</b>	<b>326 881,28</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>68 645,07</b>
<b>Změnový list č.1 celkem vč. DPH</b>	<b>395 526,35</b>



Podpis navrhovatele: *Fašou* .....

Datum: 20.6.2016

**Vyřádění:**

Výše uvedené změny byly s námi konzultovány a potvrzujeme v popsanych případech (1,2,4,5) rozpor mezi předpokladem dle PD a realitou (myšleno pouze položkově)



Projektant :

datum: 20.6.2016 podpis: [redacted]

TDI :



datum: 20.6.2016 podpis: [redacted]

Investor :

**KRAJSKÝ ÚŘAD  
JIHOČESKÝ KRAJ**  
odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice (8)

datum: 24.6.2016 podpis: [redacted]

Přílohy: Položkový rozpočet stavby

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU Č.1

Stavební díl OK	HSV	HSV	HSV
Zvýšení plochy a mocnosti frézovaných ploch	111 834	210 123	98 289
Změna horniny odkopávek pro odvodňovací příkop		18 888	18 888
Změna provedení středového prstence kruh.objezdu a 2ks ostrůvků	1 326 710	1 498 977	172 267
Ochrana kabelů vysokého napětí		26 632	26 632
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 438 544</b>	<b>1 754 619</b>	<b>316 076</b>
<b>Stavební díl PROPUSTEK</b>			
Odstanění stávajícího nátokového objektu propustku		10 806	10 806
<b>CELKEM OBJEKT</b>		<b>10 806</b>	<b>10 806</b>

Stavba :	SMLUVNÍ ROZPOČET	SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE	VÍCE PRÁCE
Část :	<b>SO 101 Okružní křižovatka</b>		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>	<b>Zvýšení plochy a mocnosti frézovaných ploch</b>											
3	113154324	Frézování živiniého krytu plochy do 10000 m2 bez překážek v trase šířky do 1m tl. 100 mm	m2	1 315,00	50,00	65 750,00	1 611,00	50,00	80 550,00	296,00	50,00	14 800,00
V	113154326	Frézování živiniého krytu plochy do 10000 m2 bez překážek v trase šířky do 1m tl. 120 mm	m2				782,00	60,00	46 920,00	782,00	60,00	46 920,00
76	997221551	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	598,50	35,00	20 947,50	1 073,41	35,00	37 569,35	474,91	35,00	16 621,85
78	997221611	Nektádní sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	598,00	2,00	1 196,00	1 073,41	2,00	2 146,82	475,41	2,00	950,82
77	997221569	Příplatek ZKD 1 km k vodorovné dopravě sutí	t	5 985,00	4,00	23 940,00	10 734,10	4,00	42 936,40	4 749,10	4,00	18 996,40
<b>Celkem za</b>		<b>Zvýšení plochy a mocnosti frézovaných ploch</b>				<b>111 833,50</b>			<b>210 122,57</b>			<b>98 289,07</b>
<b>Díl: 2</b>	<b>Změna horniny odkopávek pro odvodňovací příkop</b>											
V	122402201	Odkopávky a prokopávky nezapážené pro silnice v hor 5 objem do 100m3	m3				27,72	681,49	18 887,50	27,72	681,49	18 887,50
<b>Celkem za</b>		<b>Změna horniny odkopávek pro odvodňovací příkop</b>							<b>18 887,50</b>			<b>18 887,50</b>
<b>Díl: 3</b>	<b>Změna horniny odkopávek pro odvodňovací příkop</b>											
42	564871111	Podklad ze šterkodrtě SD tl.250 mm	m2	1 061,00	170,00	180 370,00	1 213,00	170,00	206 210,00	152,00	170,00	25 840,00
43	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl. 170 mm	m2	1 061,00	160,00	169 760,00	1 213,00	160,00	194 080,00	152,00	160,00	24 320,00
44	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP16+ šifka do 3 m tl. 50 mm	m2	1 261,00	240,00	302 640,00	1 413,00	240,00	339 120,00	152,00	240,00	36 480,00
46	573211111	Postřik živiný spojovací v množství do 0,70 kg/m2	m2	3 993,00	10,00	39 930,00	4 474,00	10,00	44 740,00	481,00	10,00	4 810,00
47	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO11+ šifka do 3 m tl. 40 mm	m2	1 261,00	200,00	252 200,00	1 413,00	200,00	282 600,00	152,00	200,00	30 400,00
48	577155112	Asfaltový beton vrstva ložná ACL16+ šifka do 3 m tl. 60 mm	m2	1 261,00	280,00	353 080,00	1 413,00	280,00	395 640,00	152,00	280,00	42 560,00
64	915131112	Vodorovné dopravní značení stíkané barvou retroreflexní	m2	125,00	90,00	11 250,00	131,35	90,00	11 821,50	6,35	90,00	571,50
63	915231112	Vodorovné dopravní značení stíkané plastem retroreflexní	m2	92,00	190,00	17 480,00	98,35	190,00	18 686,50	6,35	190,00	1 206,50
63	915231116	Vodorovné dopravní značení stíkané plastem retroreflexní žlutá	m2		379,00		16,04	379,00	6 079,16	16,04	379,00	6 079,16
<b>Celkem za</b>		<b>Změna provedení středového prstence kruh.objezdu a 2ks ostrůvků</b>				<b>1 326 710,00</b>			<b>1 498 977,16</b>			<b>172 267,16</b>
<b>Díl: 4</b>	<b>Ochrana kabelů vysokého napětí</b>											

84	r-pol	Ochrana kabelů VN 50% spoluúčast (samostatný rozpočet)	kpl			0,50	53 264,00	26 632,00	0,50	53 264,00	26 632,00
	<b>Celkem za</b>	<b>Ochrana kabelů vysokého napětí</b>						<b>26 632,00</b>			<b>26 632,00</b>
	Stavba :	<b>SO 311-4 Propustek</b>									<b>VÍCE PRÁCE</b>
	Část :	<b>Odstranění stávajícího nátokového objektu propustku</b>									<b>SKUTEČNÉ PROVEDENÉ PRÁCE</b>
	<b>Díl: 5</b>	<b>Odstranění stávajícího nátokového objektu propustku</b>									<b>10 805,55</b>
V	960321271	Bourání kce ze železobetonu	m3			0,89	11 100,00	9 879,00	0,89	11 100,00	9 879,00
V	997221551	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t			2,13	35,00	74,55	2,13	35,00	74,55
V	997221569	Příplatek ZKD 1 km k vodorovné dopravě suti	t			213,00	4,00	852,00	213,00	4,00	852,00
	<b>Celkem za</b>	<b>Odstranění stávajícího nátokového objektu propustku</b>						<b>10 805,55</b>			<b>10 805,55</b>



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

## OCHRÁNĚNÍ KABELŮ VN OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA LIPNO NAD VLTAVOU

Kod dílu	Popis	Cena celkem [CZK]
----------	-------	-------------------

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>53 264,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	48 264,00
1 - Zemní práce	6 264,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	42 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00

### SOUPIS PRACÍ

Objekt:

OCHRÁNĚNÍ KABELŮ VN OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA LIPNO NAD VLTAVOU

PC	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>53 264,00</b>
HSV	Práce a dodávky HSV					48 264,00
1	Zemní práce					6 264,00
1	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 24m*1*0,6	m3	14,400	180,00	2 592,00
				14,400		
2	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 24m*1*0,6	m3	14,400	200,00	2 880,00
				14,400		
3	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 24m*1*0,6	m3	14,400	55,00	792,00
				14,400		
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					42 000,00
4	r-pol	Ochránění kabelů VN - rozpočet fa ELSA s.r.o. ochránění kabelů VN 2*24	kpl	1,000	42 000,00	42 000,00
				1,000		
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					5 000,00
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					5 000,00
5	r-pol	Dohled fa E-On	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00



# DENNÍ ZÁZNAMY

ze dne: 21. 5. 2016

List č.:

Zhotovitel (razítko):

ELSA CB s.r.o.  
Průmyslová 265  
373 82 Boršov nad Vltavou  
IČ: 251 60 436 DIČ: CZ25160436

Název stavby:

OCHRANA VN KABELŮ  
KRUHOVÝ OBRÁZ HIPLO


Číslo stavby:

2	Teplota: v 7 hod.:	při pokládce:	Počasí:
Objednatel	Vedoucí práce: BELKA OCHRANA KABELŮ VN PÁBOW		
	Další pracovníci: 2x 48 MW VLOŽENÍ DO CHAŠNÍČEK Ø 160 ODKROPNÍ UPÍSEK - DEMONTÁŽ 2 <sup>V</sup> DESTIČE OCHRANĚNÍ CHAŠNÍČEK POPRÁVA MATERIÁLU 4 PRACOVNÍCI		
	42.000,-		ELSA
	5.000,-		CENY MANIPULACE
	42.000		CENA KOL DPH
Podpis objednatele:	Podpis vedoucího práce:		

<b>Stavba:</b>	Revitalizace centrální části obce Lipno nad Vltavou SO 101 Okružní křižovatka	č. SOD objednatele:	SDL/OREG/646/16
<b>Objekt :</b>	IO 111 VOZOVKA	č. SOD zhotovitele:	18/SaM/CL/2016
<b>Investor ( objed. ) stavby:</b>	<b>Jihočeský kraj</b> U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice Mgr. Jiří Zimola, hejtmán Jihočeského kraje - ve věcech smluvních Ing. Luboš Průcha za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby p. Jiří Letovský za objednatele ve věcech provádění stavby		
<b>TDI:</b>	<b>STAVEBNÍ PORADNA spol. s r.o.</b> Průběžná 48, 37004 České Budějovice p. Jaroslav Vítovec, p. Jan Bělohlav		
<b>Projektant:</b>	<b>Zenkl CB, spol. s r.o.</b> Jírovcova 2, 37001 České Budějovice Ing. Ondřej Zenkl, Ing. Pavel Dvořák		
<b>Zhotovitel:</b>	<b>SaM silnice a mosty a.s.</b> Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa Odštěpný závod Č.B. , Litvinovická 1478, 370 01 České Budějovice		
<b>Předmět změny:</b>	<p><b>1 Odpočet poplatku za skládkování materiálu z odfrézovaných ploch</b>          Vyfrézovaný materiál předán objednateli bez poplatku</p> <p><b>2 Snížení množství prováděné drenáže komunikace</b>          Drenáž komunikace nebude provedena v úseku ve kterém se neprovádí odtěžení komunikačních vrstev</p> <p><b>3 Změna provedení středového prstence kruhového objezdu a 2ks ostrůvků</b>          Na požadavek investora bylo změněno provedení středového prstence. V původním projektu osazeny kamenné kostky nově provedeno s Asf.povrchu při zachování betonové obruby s převýšením 20mm</p> <p><b>4 Neprovedení části sadových úprav a odkopávek</b>          Na požadavek investora bude středový kruh oset travou, změna zatřídění horníny vykopávek</p> <p><b>5 Neprovedení části SDZ a osazení obrub na ostrůvcích</b>          Na požadavek investora nebude na středový kruh osazeno SDZ</p>		
<b>Dotčené místo:</b>	OK Lipno nad Vltavou		
<b>Odkaz na výkresy:</b>	RDS , dle zápisů z KD a zápisů v SD		
<b>Odkaz na soupis prací:</b>	viz.příloha		
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>	odd.4 odst.5.1 - 5.4		

Návrh ocenění: Změnový list č.2

1 Odpočet poplatku za skládkování materialu z odfrézovaných ploch	-12 624,00
2 Snížení množství drenáže pod komunikací	-10 382,50
3 Změna provedení střed. prstence kruhového objezdu a 2ks ostrůvků	-149 236,36
4 Neprovedení části sadových úprav a odkopávek	-46 350,00
5 Neprovedení části SDZ a osazení obrub na ostrůvcích	-34 025,50
<b>Změnový list č.2 celkem bez DPH</b>	<b>-252 618,36</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>-53 049,86</b>
<b>Změnový list č.2 celkem vč. DPH</b>	<b>-305 668,22</b>



Podpis navrhovatele: *FOSUJ*

Datum: *20.6.2016*

Vyjádření:

Výše uvedené změny byly s námi konzultovány.

Projektant :

datum:



TDI :



datum:

*20.6.2016* podpis:

Investor : odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

datum:

*20.6.2016* podpis:

Přílohy: Položkový rozpočet stavby  
370 76 České Budějovice (8)

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU Č.2**

Stavební díl		HSV	HSV	HSV
Odpčet poliatku za skládkování materiálu z odfrézovaných ploch		35 880	23 256	-12 624
Snižení množství drenáže pod komunikaci		39 313	28 930	-10 383
Změna provedení střed.prstence kruhového objezdu a 2 ks ostrůvků		149 236	5 100	-149 236
Neprovedení části sadových úprav a odkopávek		51 450	187 422	-46 350
Neprovedení části SDZ a osazení obrub na ostrůvcích		221 448	244 708	-34 026
<b>CELKEM OBJEKT</b>		<b>497 326</b>		<b>-252 618</b>

Stavba :	SMLUVNÍ ROZPOČET	SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE	VÍCE A MĚNĚ PRÁCE
Část :	<b>SO 101 Okružní křižovatka</b>		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>	<b>Odpčet poliatku za skládkování materiálu z odfrézovaných ploch</b>											
79	997221845	Poplatek za skládku	t	598,00	*	60,00	387,60	60,00	23 256,00	-210,40	60,00	-12 624,00
<b>Celkem za</b>		<b>Odpčet poliatku za skládkování materiálu z odfrézovaných ploch</b>				<b>35 880,00</b>			<b>23 256,00</b>			<b>-12 624,00</b>
<b>Díl: 2</b>	<b>Snižení množství drenáže pod komunikaci</b>											
37	212752213	Trativody drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm	m	250,00		13 750,00	200,00	65,00	11 000,00	-50,00	65,00	-2 750,00
38	212752213	trubka drenážní PE D 130 mm	m	262,50		11 812,50	210,00	45,00	9 450,00	-52,50	45,00	-2 362,50
39	212971110	Zřízení opláštění trativodů z geotextilie do sklonu 1:2,5	m2	50,00		5 000,00	320,00	10,00	3 200,00	-200,00	10,00	-2 300,00
40	693660550	geotextilie tkaná separační	m2	550,00		8 250,00	352,00	15,00	5 280,00	-198,00	15,00	-2 970,00
<b>Celkem za</b>		<b>Snižení množství drenáže pod komunikaci</b>				<b>39 312,50</b>			<b>28 930,00</b>			<b>-10 382,50</b>
<b>Díl: 3</b>	<b>Změna provedení střed.prstence kruhového objezdu a 2 ks ostrůvků</b>											
45	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem, SC C8/10, tl. 210Mm	m2	152,00		38 000,00		250,00		-152,00	250,00	-38 000,00
49	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z MC	m2	152,00		53 200,00		350,00		-152,00	350,00	-53 200,00
50	591211111	kamenná kostka drobná – 5,5m2řt	t	27,64		58 036,36		2 100,00		-27,64	2 100,00	-58 036,36
<b>Celkem za</b>		<b>Změna provedení střed.prstence kruhového objezdu a 2 ks ostrůvků</b>				<b>149 236,36</b>						<b>-149 236,36</b>
<b>Díl: 4</b>	<b>Neprovedení části sadových úprav a odkopávek</b>											
6	124203101	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornité tř. 3 do 1 000 m3	m3	65,00		7 800,00	42,50	120,00	5 100,00	-22,5	120,00	-2 700,00
28	183111114	Hloubení jámek pro vysazování rostlin bez výměny půdy objemu do 0,02 m3	kus	1 000,00		15 300,00		15,30		-1 000	15,30	-15 300,00
29	183211312	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím trvalek	kus	1 000,00		8 000,00		8,00		-1 000	8,00	-8 000,00
30	183211313	okrasné trávy – festuca glauca	kus	500,00		9 350,00		18,70		-500	18,70	-9 350,00
31	1832113122	okrasné trávy – festuca scoparia	kus	500,00		11 000,00		22,00		-500	22,00	-11 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>Neprovedení části sadových úprav a odkopávek</b>				<b>51 450,00</b>			<b>5 100,00</b>			<b>-46 350,00</b>
<b>Díl: 5</b>	<b>Neprovedení části SDZ a osazení obrub na ostrůvcích</b>											
52	914001111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, konzoly nebo objekty	kus	31,00		29 450,00	17,00	950,00	16 150,00	-14,00	950,00	-13 300,00
53	914001111	dopravní značka FeZn	kus	31,00		22 382,00	17,00	722,00	12 274,00	-14,00	722,00	-10 108,00

56	9140011114	sloupek pozinkovaný pro dopravní značky pr. 70 mm, dl. 1,5 m	kus	18,00	185,00	3 330,00	4,00	185,00	740,00	-14,00	185,00	-2 590,00
57	9140011115	pačka pro osazení pozinkovaného sloupku do země	kus	18,00	436,00	7 848,00	12,00	436,00	5 232,00	-6,00	436,00	-2 616,00
58	9140011116	pozinkovaná objímka pro uchycení značky na sloupek prům. 70 mm	kus	62,00	37,00	2 294,00	34,00	37,00	1 258,00	-28,00	37,00	-1 036,00
59	9140011117	víčko na pozinkovaný sloupek prům. 70 mm	kus	18,00	12,00	216,00	12,00	12,00	144,00	-6,00	12,00	-72,00
65	916131213	Osazení silničního obrubníku stojatého s boční operou z betonu do lože z betonu prostého	m	495,00	120,00	59 400,00	481,00	120,00	57 720,00	-14,00	120,00	-1 680,00
66	9161312131	obrubník betonový silniční 1000x150x250	kus	544,50	95,00	51 727,50	530,00	95,00	50 350,00	-14,50	95,00	-1 377,50
68	916991121	Lože pod obrubníky z betonu prostého	m3	32,00	1 400,00	44 800,00	31,11	1 400,00	43 554,00	-0,89	1 400,00	-1 246,00
	<b>Celkem za</b>	<b>Neprovedení částí SDZ a osazení obrub na ostrůvcích</b>				<b>221 447,50</b>			<b>187 422,00</b>			<b>-34 025,50</b>





## SaM silnice a mosty a.s.

Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa  
odštěpný závod České Budějovice  
Litvínovická 1478, 370 01 České Budějovice

ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:1997



Jihočeský kraj  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76  
České Budějovice

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje linka

Datum


### Věc: Čestné prohlášení

Prohlašujeme, že při zpracování nabídky na veřejnou zakázku „**Revitalizace centrální části obce Lipno nad Vltavou – SO 101 Okružní křižovatka**“ došlo k součtové chybě v oddíle – Základy a zvláštní zakládání.

Cena dle SOD –	2 608 694,- Kč bez DPH
	547 826,- Kč DPH 21%
Cena celkem včetně DPH -	3 156 520,- Kč

Nová cena SOD po započtení součtové chyby	2 608 370,- Kč bez DPH
	547 758,- Kč DPH 21%

Cena celkem po započtení součtové chyby včetně DPH - 3 156 128,- Kč



Ing. Jan Rybák

osoba zmocněná k podání nabídky  
SaM silnice a mosty a.s.