

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 14565/18 ze dne 20.8.2018


uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Město Kadaň
Zastoupený:	PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
Sídlo:	432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČO:	002 61912
DIČ:	CZ002 61912
Bankovní spojení:	

a

Zhotovitel:	Mystic Constructions spol. s r.o.
Zastoupený:	Radomírem Teichmannem, jednatelem společnosti
Sídlo:	Římská 26, Praha 2, 120 00
IČ:	26177358
DIČ:	CZ 26177358
Bankovní spojení:	

II.

Doba plnění

Článek IV. Doba plnění se mění následovně:
Bod 4.2. – Dílo bude provedeno: z 31.3.2019 na 31.5.2019

Požadavek na prodloužení termínu dokončení díla vyplývá z nevhodných klimatických podmínek při provádění prací spojených se založením stavby na stávajícím asfaltobetonovém resp. podkladní betonové vrstvě. V termínu od 2.1.2019 do 11.2.2019, byly denní případně noční teploty pod bodem mrazu, tím došlo i k promrznutí asfaltobetonového krytu. Na stávající ploše byla periodicky souvislá sněhová pokrývka. Technologické postupy vylučují betonáž základacích klínů opěrné zdi za takovýchto podmínek, a tudíž byla stavba v tomto období pozastavena.

14222/14

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní bod smlouvy zůstávají nezměněné. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 3 objednatel.

V Kadani dne..... 26-03-2019
Za objednatele:

PaedDr. Jiří Kulhánek
starosta

V Kadani dne 22/03/2019
Za zhotovitele:

Radomír Teichmann