

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/19 Žďákov, most ev. č. 19-028, EV.Č.: 15221002

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 201 - Rekonstrukce mostu ev. č. 19-028 Žďákov

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

201/15

Číslo ZBV:

17.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.04.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	1	Správce stavby
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Na základě prohlídky byl zjištěn skutečný stav betonových patek oblouku, přičemž byly zjištěny trhliny, resp. nedokonalé a časem, mrazovými cykly a působením vody rozšířené pracovní spáry, u nichž je nutno provést jejich vyplnění sanační maltou. Projektová dokumentace DZS, která byla zpracována v době, kdy byly patky oblouku z valné většiny pod vodou, předpokládala, že na povrchu se budou vyskytovat vady, jež budou sanovány běžným způsobem. Zjištěná poškození tomuto předpokladu neodpovídala. Výplň spár je svým charakterem jiný druh sanace. Jednak je zde naprosto jiný poměr nároků na zpřístupnění vůči nanesenému objemu materiálu, tak současně je zde i jiná technologie provádění výplně spár a s tím spojená odlišná pracnost. Z výše uvedených důvodů není možno objem výplně přepočítat na plošnou sanaci, kterou předpokládala dokumentace DZS, ale je nutno použít jiné položky, samostatně pro zpřístupnění konstrukce a samostatně pro provedení výplně spár.

Dále na základě stanoviska Povodí Vltavy s.p. bylo sděleno, že vzhledem k předchozím obdobím sucha nebudou v roce 2016 udržovat nízký stav hladiny Orlické přehrady jako v roce 2015. Tím by sanace byla patek byla znemožněna. Proto bylo přistoupeno k provedení sanace patek ještě v IV. Q/2015, což mělo tyto vlivy:

- výběr sanačního materiálu byl ovlivněn klimatickými podmínkami
- výběr sanačního materiálu byl ovlivněn rizikem přítomnosti ASR (dlouhodobá zkouška byla v běhu, u říčního těžného kameniva nelze nikdy zcela vyloučit)
- zpřístupnění bylo provedeno z pracovních lávek zavěšených z mostovky (pevná lešení nebyla operativně dostupná)

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-844 839,14	841 661,91	-3 177,23

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum	09.12.2016	podpis	██████████
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	██████████	datum	██████████	podpis	██████████
Supervize	jméno	██████████	datum	██████████	podpis	██████████
Asistent Správce stavby	jméno	██████████	datum	██████████	podpis	██████████
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny výše uvedené změny. Změny jsou zpracovány a oceněny v rámci této dokumentace. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13/2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatních zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele bednána ve Smlouvě nedotčena. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	██████████	datum	13.12.2016	podpis	██████████
Zhotovitel	jméno	██████████	datum	9.12.2016	podpis	██████████
					Číslo paré:	1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/19 Žďákov, most ev. č. 19-028, EV.Č.: 15221002 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 - Rekonstrukce mostu ev. č. 19-028 Žďákov	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201/14	Číslo ZBV: 16.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.04.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.		
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny: Při odstraňování izolace mostovky tryskáním byla zjištěna rozdílná struktura a textura horního povrchu betonové desky mostovky. Rozdílná makrotextura po otryskání má za následek nerovnoměrnou spotřebu primární vrstvy izolačního souvrství, při jejíž aplikaci je potřeba strukturu povrchu sjednotit, tudíž je nutno použít většího množství materiálu při provádění kotevního nátěru izolačního souvrství. Dále bylo zjištěno při provádění omytí horního povrchu desky mostovky, že tato vykazuje znečištění mastnými produkty, které je nutno z podkladu odstranit pomocí horké vody s přidáním detergentu. Po ukládce obrub došlo k aplikaci hydroizolační membrány v tl. 3 mm a provedení ochrany izolace z lepenky pod římsami, viz příloha vyjádření SIKA CZ, s.r.o.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 642 258,92	1 642 258,92
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Projektant (autorský dozor)	Jméno	datum <i>09.12.2016</i> podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	Jméno	datum 12-12-2016 podpis
Supervize	Jméno	datum podpis
Asistent Správce stavby	Jméno	datum 12-12-2016 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podobně popsány, zdokumentovány a součástí této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 3.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje úpravu Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nezměněny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	Jméno	podpis
Zhotovitel	Jméno	datum <i>9.12.2016</i> podpis
		Číslo paré: <i>1</i>